

## Zjišťovací protokol - změny během výstavby

Evidenční číslo a název stavby: II/105 Všetice most ev. č. 105-013								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS: SO 201 - Most ev. č. 105-013								č. 1				
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 105-013												
Poř. číslo	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	014101a	Poplatky za skládku zemina	M3	211 476	271 150	59 674	250,00	52 869,00		14 918,50	67 787,50	14 918,50
7	02742a	Provizorní lávka - prodloužení a přesazení mimo stavbu na nové základy	kp					50000,00		45000	95000	45000
24	131173	Připčet výkop pro ztuhlý štěrkokopiskový polštář (5,09m+6,1m):2x(9,75+10,75):2x0,5=28,674m3 aktuální množství	M3	207 252	235 926	28 674	110,00	22 797,72		3 154,14	25 951,86	3 154,14
37	227831	Mikropiloty komplet D do 150mm na povrchu TR 108/16mm včetně kořene mikropiloty D 40,0mm, dl 3,0m	m	50	0 000	-50 000	335,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	16 750,00
38	26124	Vrty pro kolven - injekční mikropiloty na povrchu tř. II D do 200mm	m	50	0 000	-50 000	320,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
61	56963	Zpevnění krajnic recyklovaného materiálu do 150mm 255m x 2 x 0,3m = 153m2 - 26,5m2 = 126,5m2	m2	26,5	153 000	126 500	90,40	2 395,60		11 435,60	13 831,20	11 435,60
62	572121	Infiltrační postřik asfaltový do 1,0kg/m2-0,8kg/m2-2025m2-240,050m2 = 1784,95m2	m2	240,05	2025 000	1 784 950	16,50	3 960,83		29 451,68	33 412,50	29 451,68
63	572213	Spojovací postřik z emuze do 0,5kg/m2-0,3kg/m2-1935m2-1573m2 = 362m2	m2	1573 95	1935 950	362 000	6,87	10 813,04		2 486,94	13 299,98	2 486,94
64	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40mm	m2	1551	1986 000	435 000	230,00	356 730,00		100 050,00	456 780,00	100 050,00
66	574 E66	Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACL16 tl. 70mm nahrazen asfaltový vyrovnávací beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50mm	m2	240,05	0 000	240 050	311,00	74 655,55	-74 655,55	0,00	0,00	74 655,55
		<b>Nové položky</b>										
201	12922	Čištění krajnic od nánosů tl. do 100 mm	m2	0	255 000	255 000	39,00	0,00		9 945,00	9 945,00	9 945,00
202	574A33	Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 10mm 1935m2 + 51 m2 = 1986m2	m2	0	1986 000	1 986 000	57,50	0,00		114 195,00	114 195,00	114 195,00
203	574A43	Asfaltový vyrovnávací beton pro obrusné vrstvy ACO11 tl. 50mm	m2	0	2025 000	2 025 000	246,00	0,00		498 150,00	498 150,00	498 150,00
<b>CELKEM:</b>								<b>606 971,75</b>			<b>6</b>	<b>721 381,31</b>