

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Most ev.č.19352-2 Puclice			
Objekt:	SO 201 Most a SO 401 Přeložka vedení CETIN			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	AZ Sanace a.s., Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem			
TDS:	Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň			
Projektant:	PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 17 Praha 4			
Popis změny: Úprava založení mostu, na základě nových poznatků o geologických podmínkách přímo v místě zřizovaných mikropilot v oblasti pod opěrami mostu. Z důvodu změny v působení mikropilot, byly vzdálenosti oproti PDPS v předních řadách mikropilot zvětšeny a bylo vypuštěno naklonění mikropilot. U samostatných křidel ve formě úhlových zdí, zůstane počet mikropilot zachován, budou však prodlouženy. Oproti PDPS byl zrušen úklon přední řady pilot. Základová spára opěr mostu nad stávajícími kamennými bloky, bude v celé výšce mezi kamennými bloky a ŽB základovým pásem vyrovnána prostým betonem. Tam, kde nejsou kameny, bude základová spára zpevněna prostým betonem v tloušťce cca 0,3 m (bude upřesněno po provedení výkopu do úrovně základové spáry). Dále byla zhotovitelem zajištěna přeložka vedení CETIN - SO 401 dle požadavku z předání staveniště.				
U samostatných	Změnu vyvolal:	zhotovitel		
	Jedná se o změnu:	odst. 6 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	Na základě geologického posudku a statického přepočtu, návrh změn speciálního zakládání.		
Základová spára opěr mostu nad stávajícími ka	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	507 942,66 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	106 667,96 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	614 610,62 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	5 675 129,75 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	5 675 129,75 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 183 072,41 Kč		
Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	7 481 517,62 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	507 942,66 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	507 942,66 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný posun termínu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:	G.C. Dins		
	TDS:	6.6.2019		
	Projektant, AD:	6.6.2019		
	Projektant RDS:	6.6.2019		
Objednatel:	6.6.2019			
Přílohy	Přílohy: Výkresová dokumentace, geologický posudek			

Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla: Most ev.č.19352-2 Puolice

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
objekt X										
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE

poř. číslo	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíln. množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdíln. celk. ceny Kč
objekt 201 Most										
25	227831	Mikropiloty komplet D do 150 mm na povrchu	m	253,00000	372,00	119,000	1 889,00	503 217,00	739 908,00	236 691,00
26	28123	vrty pro kotvení, injekce a MP na povrchu ť.II D do 150 mm	m	201,200	341,00	139,800	1 589,00	321 718,80	545 259,00	223 540,20
48	28153	podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C12/15	m3	7,221	19,529	12,308	2 251,50	16 258,08	43 869,54	27 711,46
	nové	přeložení sítě CETIN	ks		1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										507 942,66
Celkový rozdíln. oproti SoD celkem Kč:										507 942,66