

<b>ZMĚNOVÝ LIST: Drátkobeton</b>		<b>číslo ZL: 007</b>
Název akce:	<b>Bytové domy Vojtova, Brno</b>	
Zhotovitel:	<b>Společnost pro výstavbu Bytových domů Vojtova, Brno</b> vedoucí společník: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 společník I: SYNER, s.r.o., Dr.Milady Horákové 580/7, 460 00 Liberec IV – Perštýn společník II: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	16.01.2019	
Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Teprve poté může Zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného Dodatku smlouvy o dílo.		
<b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b>		
V zadávací dokumentaci – ve výkazu výměr objektu SO02 je nesprávně uvedena tloušťka přitěžovací drátkobetonové desky (200 mm). Z výkresové dokumentace a návrhu statika je nutná drátkobetonová deska o mocnosti 360 mm.		
<b><u>Nové řešení:</u></b>		
Doplnění přitěžovací drátkobetonové desky na tloušťku 360 mm		
<b><u>Zdůvodnění změny:</u></b>		
Nesoulad realizační dokumentace ve výkazu výměr a výkresové části.		
<b><u>Komentář ke změně:</u></b>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
-857 873 Kč	1 549 643 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
691 769 Kč	bez požadavku	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím 30.1.2019	Souhlasím 20.1.2019	
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím VYJÁDŘENÍ Z TECHNICKÉHO DOZORCE: JEDNÁ SE O UPŘESNĚNÍ Z PRŮBĚHU REALIZACE STAVBY, SOUČÁSTÍ PPS JE POPIS V TZ + VÝKRESOVÁ ČÁST JAK DĚŠTA REALIZOVAT	Datum: 4.3.2019	
Datum: 20.2.2019	[redacted]	
Přílohy:		
1. Rozpočet č.99-007A - méněpráce		
2. Rozpočet č.99-007B – vícepráce		

### Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1801 BD Vojtova</b>	Rozpočet: 99-007A
Objekt :	<b>99 Změny v průběhu realizace</b>	Drátkobeton SO02 - 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	27153221 PC	Drátkobetonová deska tl.200 mm, vč.dovýztužení. Přesný popis viz statika, AG 2.PP:-(10,125*35,5+31,67*16,6)	m2	-885,16 -885,16	876,86	-776 160,96
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>-776 160,96</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-424,88	192,32	-81 712,26
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>-81 712,26</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>-857 873,22</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1801 BD Vojtova</b>	Rozpočet: 99-007B
Objekt :	<b>99 Změny v průběhu realizace</b>	Drátkobeton SO02 - 2.PP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
1	27153221 PC	Drátkobetonová deska tl.360 mm, vč.dovýztužení. Přesný popis viz statika, AG 2.PP:10,125*35,5+31,67*16,6+1,65*1,9	m2	888,29 888,29	1 578,35	1 402 039,62
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>1 402 039,62</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
2	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	767,49	192,32	147 602,99
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>147 602,99</b>
		<b>Celkem bez DPH</b>				<b>1 549 642,62</b>