




<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	WELCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno		
Objednatel:	Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice	Datum: 5. 4. 2019	
Název akce: „Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici“			
Způsob odeslání / předání	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
datum:	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	VCP3-06	
	na jinou část smlouvy:		
<p>Předmět změny: <b>Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><b>Při provádění stavby bylo zjištěno, že geometrie stávajícího zdiva neumožňuje řádně odvětrat střešní plášť pultové střechy zakončené u zdi sálu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provedení velkého odvětrávacího detailu u zdi sálu, kde končí vrchní část pultové střechy.</b></p> <p><b>Do zdiva navrženy kotevní kovové konzoly skrz ETICS vynášející dřevěnou hranolovou konstrukci pro vytvoření svislé a vodorovné odvětrávací šterbiny včetně bednění pro oplechování.</b></p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: za zhotovitele Ing. Jan Šenkýř		 	
Stanovisko technického dozoru stavby: Ing. Pavel Svoboda			
Stanovisko projektanta stavby: Ing. Zdeněk Opletal			
Příloha: Položkový soupis prací a dodávek č. VCP3-06			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	WELLCO Brno s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Jan Šenkýř	
Datum:	5. 4. 2019	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: <b>Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi</b></p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p><b>Při provádění stavby bylo zjištěno, že geometrie stávajícího zdiva neumožňuje řádně odvětrat střešní plášť pultové střechy zakončené u zdi sálu. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k provedení velkého odvětrávacího detailu u zdi sálu, kde končí vrchní část pultové střechy.</b></p> <p><b>Do zdiva navrženy kotevní kovové konzoly skrz ETICS vynášející dřevěnou hranolovou konstrukci pro vytvoření svislé a vodorovné odvětrávací štěrbiny včetně bednění pro oplechování.</b></p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- Kč	84.217,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
84.217,49 Kč	Nemá vliv na termín pro dokončení díla	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	 Datum: 5. 4. 2019	

Za územní odbor IROP pro Olomoucký kraj

Ověřil:

Schválil:

## Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-06	Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>26 190,00</b>
1	953965116U00	Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 170 mm s vyvrtáním otvoru	kus	300,00000	87,30	26 190,00
		NP				
		kotvení hranolů odvětrání : 150*2		300,00000		
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>48 668,71</b>
2	762083122U00	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčecím třída ohrožení 3 a 4	m3	1,53600	800,00	1 228,80
		0,901+0,635		1,53600		
3	762132135R00	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz	m2	31,85300	125,00	3 981,63
		"detail odvětrání - OSB deska" : 74,8*0,2		14,96000		
		"detail odvětrání - prkno svislé" : 74,8*0,1		7,48000		
		"detail okap.římsy - prkno svislé" :		9,41300		
		(2,9+18,54+35,93+23,68+11+2,08)*0,1				
4	605110210	řezivo jehličnaté - středově SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,42563	5 100,00	2 170,71
		"det.odvětrání-prkno 5% prořez" : (7,48+9,41)*1,05*0,024		0,42563		
5	60725034R	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm	m2	15,70800	279,00	4 382,53
		NP				
		"det.odvětrání-OSB 18mm 5% prořez" : 14,96*1,05		15,70800		
6	762195000R00	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,90055	1 200,00	1 080,66
		14,96*0,018+(7,48+9,41)*0,024+94,13*0,04*0,06		0,90055		
7	762332132U00	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	75,00000	150,00	11 250,00
		podkonstrukce odvětrání pultovky :				
		hranol svislý 80x80x300mm/150ks : 150*0,3		45,00000		
		hranol kónický 35/60x60x200mm/150ks : 150*0,2		30,00000		
8	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,41580	5 100,00	2 120,58
		podkonstrukce odvětrání pultovky :				
		hranol svislý 80x80x300mm/150ks, 5% prořez :		0,30240		
		150*0,3*0,08*0,08*1,05				
		hranol kónický 35/60x60x200mm/150ks 5% prořez :		0,11340		
		150*0,2*0,06*0,06*1,05				
9	13432570T	Úhelník nerovnoramenný I jakost 11375 200x100x10 mm	kg	480,00000	32,00	15 360,00
		NP				
		150*0,1*32,000		480,00000		
10	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,63500	600,00	381,00
		hranol svislý : 150*0,3*0,08*0,08		0,28800		
		hranol kónický : 150*0,2*0,06*0,06		0,10800		
		0,239		0,23900		
11	762439001U00	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	94,13000	40,00	3 765,20
		detail okap.římsy-prkno :		94,13000		
		2,9+18,54+35,93+23,68+11+2,08				
12	605110210	řezivo jehličnaté - středově SM/BO tl. 33-100 mm, jakost II, 3-5 m	m3	0,23947	8 200,00	1 963,65

## Položkový rozpočet

S:	500029KON	Přestavba bývalé sokolovny na komunitní centrum v Konici
O:	01	Stavební úpravy objektu
R:	VCP3-06	Odvětrání pultové střechy zakončené u zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		latě 60/40, profež 6% : 94,13*1,06*0,04*0,06		0,23947		
13	998762102R00	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,21476	410,00	498,05
14	998762181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,21476	400,00	485,90
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>9 358,78</b>
15	765799171R00	Montáž provětrávací mřížky pro střešy o sklonu do 35°	m	74,80000	36,70	2 745,16
		VCP3-02.2				
16	553530010R	Mřížka ochranná proti ptákům PREFA 125 x 2000 x 0,7 mm	m	77,04400	85,60	6 594,97
		VCP3-02.2				
		3% stratné : 74.8*1,03		77,04400		
17	998764102R00	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,01695	800,00	13,56
18	998764181U00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,01695	300,00	5,09
<b>Celkem</b>						<b>84 217,49</b>

Poznámky uchazeče k zadání