

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je / není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo ze dne 11.5.2018

Stavební akce:

Náplavka Radbuza

Změna stavby / projektové dokumentace č.

Dotčená část stavby:

SO220 Úprava lávky - B00 Stavebně konstrukční řešení

Název / označení změny:

Změna č. 15 - Zřízení nátěrů stávajícího zábradlí pod mostem ul. Tyršova, zajištění dokladů dle pokynů správního orgánu

Podklad pro změnu:

Podal zhotovitel

Zápis ve stavebním deníku ze dne:

Zápis ve stavebním deníku č.

Návrh pro změnu podal:

Václav Bláha

Dne:

Zdůvodnění a popis změny:

Na základě dodatečného požadavku Objednatele budou provedeny kompletní nátěry stávajícího ocelového zábradlí pod silničním mostem u Štruncových sadů, ul. Tyršova - u posedových schodů část 5. Na základě požadavku správního orgánu bylo nutné zajistit zpracování a schválení povodňového plánu, povodňový model, mostní prohlídku a mostní list. Požadované jako součást dokladů ke kolaudačnímu řízení. Na základě dohody s budoucím správcem panem Langem a projektantem p. Perunem, byl změněn průřez kabelu CYKY 5J4 pro ZS4(zásuvková skříňka 4) na kabel CYKY 3J16 v celé kabelové trase. Ke změně kabelu došlo z důvodu požadavku budoucího správce o navýšení rezervovaného příkonu pro ZS4, aby v budoucnu nedocházelo k požadavkům odběrů ze sítě veřejného osvětlení.

Vliv změny na termín dodání díla:

NE

Vliv na navýšení ceny:

ANO

Náklady na změnu celkem:

234 435,00 Kč

přípočty celkem:

271 119,00 Kč

odpočty celkem:

36 684,00 Kč

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

zápisy ve SD - list č.

zápisy z KD /z projednání, porady/

ostatní -

Za útvar / oddělení / firma

Jméno

Datum

Podpis

zhotovitel - STAVMONTA spol. s. r.o.

Václav Bláha

14.6.19

projektant /AD/ -

Ing. Petr Perun

14.6.19

objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru

Ing. Pavel Grisnik

14.6.19

- vedoucí odd. přípravy

Ing. Jaroslav Petrák

14.6.19

- TDS

Pavel Uič

14.6.19

- cenová kontrola

Iva Baierová

14.6.19