

**„Sociální bydlení města Slaný-objekt Masnokrámská 85“**

<b>ZMĚNOVÝ LIST č. 1</b>	Datum předložení zhotovitelem	... .. 2019
<b>Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr Společné prostory a fasáda</b>	Datum schválení objednatelem	.... .... 2019

Objednatel	Město Slaný
Technický dozor	Reinvest spol. s.r.o
Zhotovitel	DAVA-CZ s.r.o.

Změnový list předkládá:	DAVA-CZ s.r.o., [REDAKCE]	
Charakter změny:	Práce neobsažené v zadávací dokumentaci	Nepředvídatelné

Objekt	<b>Masnokrámská 85</b>
--------	------------------------

**Popis změny:** Doplnění prací a materiálu, který nebyl započítán ve výkazu výměr.

**Zdůvodnění změny (zhotovitel):**

*Při rekonstrukci společných a venkovních prostor bylo nutno doplnit svislé konstrukce – zdivo štítů- nevyhovující původní štít, venkovního soklu-odpadlá část, pod parapety-po výměně oken, schodišťové zdi- v místě původní střechy, přízdívky u schodiště ve 3. NP a ostění.*

*Úpravy povrchů – omítky vnitřní a vnější na nových vyzdívkách a přízdívkách (Průjezd, dvůr, k sousedovi, sokl, přízdívka parapet) potažení stěn sklovláknitým pleťvem a lepidlem, začištění kolem vyměněných oken, zateplení podhled fasády polystyrén vč. EPS desek-pro zateplení podlahy v bytě H.*

*Podbití a vyprofilování říms ve dvoře-nový krov.*

*Bourací práce – bourání nevyhovujícího zateplení podhledu (podlaha bytu H), dřevěných rámu nefunkčních oken F10, F22, otlučení omítek podhledu,*

*Zemní práce k novému uzemnění hromosvodu, řezání betonu, osazení, montáž a materiál vč. podkladních konstrukcí a úpravy povrchu nevyhovující původní uzemnění.*

*Vodorovné konstrukce – doplnění cihla na sucho 3.NP nebylo v rozpočtu, osazování ocelových překladů nad okna profilů I-nebylo v projektu a pásoviny do uliční fasády (stažení objektu)-změna projektanta,*

*Kladení mozaiky doplnění chodníků po novém zemnění hromosvodu v ulici,*

*Lešení, přesuny vybouraných hmot, přesuny hmot pro výstavbu,*

*Doplnění zábradlí na schodišti, dodání a osazení AL lišty k obkladům parapetech na schodišti.*

*Penetrační nátěry omítek říms, Doplnění chybějícího trámu-nebylo ve výpisech ani v rozpočtu, bednění ploch, OSB desky do podlahy,*

*Změna na nová okna F10, F22-nefunkční a poškozená., doplnění parapetů-u vyměněných oken,*

*Střešní výlez -nebylo v rozpočtu*

*Nové vchodové dveře a dveře do sklepa-silně poškozené, oprava dveří stávajících v přízemí - nebylo v rozpočtu, parapety vnitřní na vyměněných oknech.*

Tyto práce vyplynuli ze stávající rekonstrukce pro zdárné dokončení díla.

<b>Finanční dopad změny:</b>	<b>Navýšení 358.960,11 Kč bez DPH</b>
<b>Změna ceny ke schválení:</b>	<b>432.460,11 Kč bez DPH, 497.329,17 Kč včetně DPH</b>

**Stanovisko technického dozoru:**

*Tato změna je provedena v souladu se zákone 134/2016 o zadávání veřejných zakázek §222 odst.6*

--

<b>Přílohy:</b>	č. 1 – Půdorys objektu s vyznačením změny č. 2 – Fotodokumentace č. 3 – Ocenění změny – společné prostory a fasáda.
-----------------	---

**Zhotovitel**

Podpis:  ..... [redacted]	Razítko:
Datum:	

**Schvalovací proces:**

<b>Technický dozor objednatele:</b>	
Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit  ..... [redacted]	Razítko:
Datum:	

<b>Objednatel:</b>	
Změnu schvaluji / neschvaluji  .....	Razítko:
Datum:	