



<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy BIM centrum	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 1

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Změna dodavatele kontejnerů

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_01\_01\_TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Důvod změny:** Projektovaný referenční dodavatel Containex nebyl schopen dodržet požadavky projektové dokumentace. Nebyl schopen dodržet především tyto záležitosti: výstupní rameno schodiště umístěné na levo a nástupní rameno na pravo, vnitřní světlost výšku místnosti 2,7m, technické řešení kabelových tras, dispoziční řešení sanitárních kontejnerů, umístění hydrantu.

**Časové ohodnocení:**

ANO - posun o 45 dní

**Dopad do celkových termínů :**

dokončení 31.1. 2019

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Nový dodavatel kontajnerové sestavy.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL1


Cena

**Celkové předpokládané náklady**


**791 511 Kč**

bez DPH

Oznámil za Zhotovitele:



Převzal za Objednatele:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

**Akce: Letiště Praha BIM CENTRUM**  
**Změnový list ZL1**

Název: **Změna dodavatele kontejnerů**

Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
<b>Položkový rozpočet</b>						
<b>Připočty</b>						
1.01	Požadavek na světlou výšku vnitřních prostor kontejnerových sester 2,70 m.	kpl	1,00	254 668	254 668 Kč	
1.02	Požadavek na směr a umístění výstupních a nástupních ramen schodišťových věží.	kpl	1,00	115 461	115 461 Kč	
1.03	Technické řešení a provedení prostupu pro kabelové trasy realizované v rámci samotné realizace po dokončení dodávky buněk	kpl	1,00	66 788	66 788 Kč	
1.04	Umístění hydrantu zapuštěného v panelu kontejnerové sestavy	kpl	1,00	21 789	21 789 Kč	
1.05	Dispoziční řešení sanitárních kontejnerů	kpl	1,00	123 735	123 735 Kč	
1.06	Hloubení jam paž. I nepaž. třídy II, odvoz do 16 km (131837)	m3	42,30	1 228	51 927 Kč	snížení základové spáry o 80 mm z důvodu zachování úrovně +0,000 dle okolního terénu
1.07	Poplatky za skládku (014101)	t	108,29	391	42 362 Kč	snížení základové spáry o 80 mm z důvodu zachování úrovně +0,000 dle okolního terénu
1.08	Hloubení rýh v horně 3	m3	12,24	516	6 318 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.09	Zřízení pažení příložného	m2	34,00	592	20 114 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.10	Odstraňní pažení příložného	m2	34,00	307	10 452 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.11	Lože pod potrubí z kamenna drobného	m3	0,90	1 457	1 311 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.12	Osyp potrubí z kamenna drobného	m3	1,80	529	952 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.13	Záryp sypaninou jam, rýh	m3	9,54	529	5 046 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.14	Záryp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku	m3	9,54	761	7 260 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.15	Potrubí plastové, hladné, hrdlové, KG 150 /1000	m	3,00	993	2 979 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.16	Demontáž + opětovná montáž potrubí KG 150	m	7,00	685	4 792 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace
1.17	Trouba vodovodní PE d40, SDR 11, PN 16	m	10,00	529	5 290 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí vodu
1.18	Tubex izolace nálevková tl.20mm na průměr 42mm	m	6,00	215	1 292 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí vodu
1.19	Varné tvarovky (3 x elektrospojka 40, 3 x T-kus varný)	kpl.	3,00	1 459	4 377 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí vodu
1.20	Drobný dopojovací materiál	kpl.	1,00	756	756 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí vodu
1.21	Náklady spojené s dodatečnými geodetickými pracemi vyřízení síť	kpl	1,00	18 842	18 842 Kč	náklady s úpravou přípojného potrubí kanalizace / voda, no
1.22	Statický výpočet pro kontejnery WAREX	kpl	1,00	25 000	25 000 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>791 514 Kč</b>	



<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 3

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:**

**Předmět změny:** Dodávka Klimatizace Mitsubishi Heavy MHI SRC25ZSX-S + MHISRK25ZSX-S

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_01\_A\_Popis buněk

**Důvod změny:** Dodatečný požadavek LP/ENG na dodávku klimatizace Mitsubishi HEAVY MHI SRC25ZSX-S + MHISRK25ZSX-S

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Změna dodavatele klimatizací s Fujitsu na Mitsubishi HEAVY MHI SRC25ZSX-S + MHISRK25ZSX-S

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL3

Cena

**Celkové předpokládané náklady**

**259 155,00 Kč**

bez DPH

Oznámil za Zhotovitele:


Převzal za Objednatele:

Da

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

<b>Akce:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM					
<b>Změnový list</b>	ZL3					
<b>Název:</b>	Změna typu klimatizace					
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>CC</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Odpočty</b>					
	Dodávka klimatizace Fujitsu ASYG09LLCE	ks	17,00	14 100	-	239 700 Kč
	Montáž klimatizace Fujitsu ASYG09LLCE	ks	17,00	3 210	-	54 570 Kč
	<b>Připočty</b>					
	Dodávka Klimatizace Mitsubishi Heavy MHI SRC25Z5X-S + MHISRK25Z5X-S	ks	17,00	22 167		376 839 Kč
	Příplatek za montáž na stavbě pro 1.podlaží	ks	5,00	3 330		16 650 Kč
	Montáž proškolené firmy	ks	17,00	9 408		159 936 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>259 155 Kč</b>	

[Rekapitulace|A1](#)





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 4

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Osvětlení

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_05\_Silnoproudé instalace

**Důvod změny:** Dodatečný požadavek ENE na dodávku osvětlení z LED prvků

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Změna osvětlení ze zářivkových světel na LED

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL4

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**284 900,00 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Dat

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

<b>Akce:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM					
<b>Změnový list</b>	ZL4					
<b>Název:</b>	Změna typu osvětlení					
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>CC</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Odpočty</b>					
	Zářivkové svítidlo Modus LLX	ks	97,00	1 050	-	101 850 Kč
	<b>Připočty</b>					
	Modus US LED panel	ks	105,00	2 664		279 720 Kč
	Svítlíčko SPMP	ks	26,00	1 625		42 250 Kč
	Futura 2.5 FT-svítlíčko prachotěsné	ks	12,00	2 050		24 600 Kč
	VML128 pp1 O	ks	4,00	2 545		10 180 Kč
	Světelná studie	kpl	1,00	30 000		30 000 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>284 900 Kč</b>	

[Rekapitulace A1](#)





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 5

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Navýšení počtu ventilátorů

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_01\_Popis buněk

**Důvod změny:** Dodržení PD, v sociálních kontejnerech se muselo odvětrávat 320m<sup>3</sup>, aby bylo toto splněno muselo dojít k navýšení počtu jednotlivých ventilátorů.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Navýšení počtu ventilátorů pro sociální kontejnery

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL5

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**84 045,00 Kč bez DPH**


Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

<b>Akce:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM					
<b>Změnový list</b>	ZL5					
<b>Název:</b>	Navýšení počtu ventilátorů					
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>CC</b>	<b>Poznámka</b>
	Připočty					
	Dodávka Ventilátor Malco 12K	ks	13,00	5 905	76765,00	
	Montáž	ks	13,00	560	7280,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>84 045 Kč</b>		

[Rekapitulace!A1](#)







VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 6

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Bednění betonových pasů

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D.02.101\_Stavebně konstrukční řešení

**Důvod změny:** V průběhu výkopových prací byla zjištěna nesoudržná zemina a navážka v horních částí betonových základových pasů, proto muselo být použito bednění.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Bednění základových pasů.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL6

**Cena**


**Celkové předpokládané náklady**

**51 906,00 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:




Převzal za Objednatele:



Dat

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

<b>Akce:</b> Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM						
<b>Změnový list</b> ZL6						
<b>Název:</b> Bednění betonových pasů						
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>mřJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>CC</b>	<b>Poznámka</b>
	<b>Připóčty</b>					
274351111	Bednění základových pasů tradiční oboustranné	m2	105,29	493	51 906,00	17-1
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>51 906 Kč</b>	



Rekapitulace|A1



<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 7

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Výkopové práce pro Silnoproud a slaboproud

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_05\_Silnoproudé instalace

**Důvod změny:** Jednalo se o neprůchodnost kabelového kanálu u objektu hlavní správy. Muselo dojít k vykopání několika sond . Dále pak určení trasy od TS1 směrem k budovanému objektu. Sondoání a určení trasy ve změti kabelů.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Výkopové práce pro neprotazítelnost stávajících kabelových tras.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL7

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**50 196 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:


Převzal za Objednatele:

Data

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce: Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM		ZL7		Výkopové práce pro slaboproud a silnoproud		
Změnový list		Název:				
Číslo položky	Popis	M.J	Počet	JC	CC	Poznámka
	<b>Přípočty</b>					
D.04.01.06	Zásyp sypaninou jam, rýh	m3	20,47	529	10 827 Kč	
D.04.01.07	Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku	m3	20,47	761	15 575 Kč	
162201101	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny do 20m	m3	20,47	29	583 Kč	
130001101	Příplatek za ztížení výkopu v blízkosti vedení	m3	20,47	377	7 716 Kč	
131203101	Hloubení jam ruční v soudružných horninách tř.3	m3	20,47	631	12 915 Kč	
131203109	Příplatek za lepvost	m3	20,47	126	2 579 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>50 196 Kč</b>	

Rekapitulace/A1





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 9

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Antistatické lino

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_06\_Slaboproud

**Důvod změny:** Dle dohody s ITC doplněno antistatické lino v místnosti IDF, Chyba v PD.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Změna na antistatické lino v IDF.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL9

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**


**24 570,53 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:



Datum a


Převzal za Objednatel:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce: Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM									
Změnový list ZLS									
Název: Antistatické lino									
Číslo položky	Popis	MJ	Popis	JC	CC	MH	JK	CH	Poznámka
	Připočty								
776622111	Lepení podlahy z antistatických PVC pásů	m2	11,51	113	1300,63	t	0,00	0,00	17-I
766622R01	Dodávka PVC podlahové krytiny	m2	13,81	1 250	17265,00	t	0,00	0,04	
776111311	Vysátí podkladu povlakových krytín	m2	11,51	10	116,25				17-I
776121411	Dvousložková penetrace podkladu	m2	11,51	131	1507,81	t	0,00	0,01	17-I
776411111	Montáž soklu do výšky 80 mm	bm	14,43	105	1514,73	t	0,00	0,01	17-I
776411R02	Dodávka PVC soklu v barvě podlahy	bm	14,43	196	2821,73				
998712101	Přesun hmot v objektech do 6 m	t	0,05	809	44,39				17-I
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>24 671 Kč</b>				

[Rekapitulace I A1](#)





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 10

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Ochrana stromů

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** Bez odkazu

**Důvod změny:** Na základě kontroly městské části Praha 6 bylo z odboru životního prostředí bylo nařízeno ochránit zeleň podél trasy s NN. Dle sond, se musely kabely tahat blíže k zeleni a proto muselo dojít k těmto opatřením. Změna oproti PD.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Zakrytí stromů geotextilií a obednění stromů dřevěným bedněním.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL10

**Cena**


**Celkové předpokládané náklady**

**17 857,00 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:




Převzal za Objednatele:



Dat

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce:		Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM						
Změnový list		ZL10						
Název:		Ochrana stromů						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka		
	<b>Přípočty</b>							
	D+M ochrany stromů	ks	9,00	1 323	11907,00			
	Ochrana kořenů	kpl	1,00	4 750	4750,00			
D.01.06.02	Odvoz a likvidace odpadu ze stavební činnosti (odhad)	t	0,80	1 500	1200,00			
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>17 857 Kč</b>			



Rekapitulace/A1





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 11

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Úprava výzbroje RIS skříně

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_05\_Silnoprúd

**Důvod změny:** Dle požadavku ENE došlo k navýšení jičtění v RIS. PD uvažovala jen částečně s navýšením výkonu.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termín** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Úprava výzbroje RIS skříně

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

**Cena**

Příloha č.1 - ZL11

**Celkové předpokládané náklady**

**25 062,00 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Da

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení z

<b>Akce:</b> Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM									
<b>Změnový list</b> ZL11									
<b>Název:</b> Úprava RIS skříně									
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>CC</b>	<b>Poznámka</b>			
	<b>Přípočty</b>								
	Přestrojení vnitřku RIS skříně	kpl	1,00	25 062	25062,00				
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>25 062 Kč</b>				



Rekapitulace!A1



VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 12

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Úprava vozovky

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** Bez odkazu

**Důvod změny:** Oprava stávající komunikace před budovanou stavbou. Propadliny v komunikaci. Požadavek UPL.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Oprava komunikace

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL12

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**31 721,47 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení zm





VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 13

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Uložení HDPE 32mm

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_06\_ Slaboproudé instalace

**Důvod změny:** Pna žádost SDS byly doplněna HDPE 32mm pro budoucí posílení optiky.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Protažení HDPE pro optiku.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL13

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**55 677,60 Kč bez DPH**


Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum a podpis

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce: Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM		Změnový list ZL13		Uložení HDPE		
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
	<b>Připočky</b>					
D.06.05.21	Uložení HDPE do stávajícího kabelovodu	m	190,00	32,36	6148,40	
	Trubka pevná HDPE 32-dodávka	m	190,00	32,58	6190,20	
	Trubka pevná HDPE 32-montáž	m	190,00	26,10	4959,00	
	Příplatek za průchodnění kabelového kanálu 40mm	m	190,00	37,00	7030,00	
	Příplatek za průchodnění kabelového kanálu 32mm	m	190,00	37,00	7030,00	
	Mikrotrubička 10/80 HDPE barevné	m	600,00	38,00	22800,00	
	Kalibrace HDPE 32	m	190,00	8,00	1520,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>55 678 Kč</b>		





VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 14

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Doplnění ochrany kabelů pro NN

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** C03\_Situace\_koordinální

**Důvod změny:** Nutná ochrana stávajících kabelů pod budovanou stavbou. PD neřešila ochranu těchto kabelů. Jedná se o přívodní kabel k Hangáru A a přívodní kabel pro sklady.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Stávající rozvody kabelů NN byli ochráněny dělenou chráničkou. Doplnění třech rezervních chrániček Kopoflex pro další stavební projekty.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL14

Cena

**Celkové předpokládané náklady**

**62 383,89 Kč** bez DPH

Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum a po

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce: Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM		Změnový list ZL14				
Název: Doplnění ochrany kabelů NN						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
	<b>Připočty</b>					
D.04.05.01	Hloubení rýh v hornině 3	m3	18,20	516	9394,84	
D.04.05.02	Lože pod potrubí z kameniva drobného	m3	1,20	1 457	1748,35	
D.04.05.03	Obsyp potrubí z kameniva drobného	m3	2,50	2 378	5945,00	
D.04.05.04	Zásyp sypaninou jam, rýh	m3	11,30	529	5977,25	
D.04.05.05	Zásyp sypaninou jam, rýh, příplatek za prohození výkopku	m3	2,00	761	1521,92	
D.04.05.06	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, vzdálenost do 10km	m3	3,70	273	1008,62	
D.04.05.08	Uložení sypaniny na skládku	m3	3,70	274	1012,91	
	Kopoflex 110 D+M	m	45,00	281	12645,00	
	Dělená chránička KOPOHALF D+M	m	45,00	514	23130,00	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>62 384 Kč</b>	







<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 15

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Doplnění kobercových soklů+přechodové lišty

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_01\_A\_Popis buněk

**Důvod změny:** Nebylo počítáno v projektové dokumentaci.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů:** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Sokly a přechodové lišty

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

**Cena**

Příloha č.1 - ZL15

**Celkové předpokládané náklady**

**38 695,00 Kč bez DPH**


Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Dat

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení zm

Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM						
Akce:	Změnový list	ZL15				
Název:	Kobercové sokly					
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
	<b>Přípočty</b>					
	Dodávka soklové lišty Dolken tl.50mm	bm	260,00	32	8320,00	
776411111	Montáž soklové lišty	bm	260,00	105	27300,00	
D.04.05.17	Přesun hmot	%	1,00	14 700	147,00	
	Přechodové lišty-dodávka	ks	12,00	209	2 508 Kč	
	Přechodové lišty-montáž	ks	12,00	35	420 Kč	
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>38 695 Kč</b>	





Projekt:	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 16

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

Stavební objekt: Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

Předmět změny:

ODPOČET NEPROVEDENÝCH PRÁCEÍ  
(SILNOPROUD)

Žádost vznesl:

Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :

D\_05\_Silnoproudé instalace

D\_06\_Slaboproudé instalace

Důvod změny:

Bylo zrušeno ze strany investora. Neprovedené práce.

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů : NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Bylo zrušeno.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:


Příloha č.1 - ZL16

Cena

Celkové předpokládané náklady


-411 063 Kč bez DPH

Oznámil za Zhotovitele:



Datum:

Převzal za Objednatele:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny





Projekt:	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
Předmět:	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 17

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

Stavební objekt: **Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM**

Předmět změny: Doplnění Licence Gold k intercom

Žádost vznesl: Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :  
D\_06\_Slaboproudé instalace

Důvod změny: Nebylo obsaženo ve VV.

Časové ohodnocení: NE

Dopad do celkových termínů NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Bylo nutné dokoupit licence pro zprovoznění jednotlivých intercomu + propojení s EKV.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL17

Cena

**Celkové předpokládané náklady**

**34 362,00 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum:

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

<b>Akce:</b>	Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM					
<b>Změnový list</b>	ZL-17					
<b>Název:</b>	Doplnění licencí Intercom					
<b>Číslo položky</b>	<b>Popis</b>	<b>MJ</b>	<b>Počet</b>	<b>JC</b>	<b>Celkem</b>	
	Helios IP, Gold Licence	ks	3	8500	25500	
	2N Helios Verso-rozšiřující modul I/O	ks	3	1840	5520	
D.06.01.09	R&M R803486 - Ramňovací panel 19" 2U	ks	2	1671	3342	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>34 362,00</b>	





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 18

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Doplnění VZT mřížek do dveří

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** D\_01\_A\_Popis buněk

**Důvod změny:** Požadavek ENG na doplnění vratracích mřížek do dveří na toaletách. Přesun dveřní křídlo ve 2.NP z důvodu umístění obrazovek.

**Časové ohodnocení:**

**Dopad do celkových termínů :** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Do sociálních kontejnerů budou doplněny odvětrávací mřížky.Jedná se o 5ks. Bylo posunuto 1x dveřní křídlo lolize s obrazovkou.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL18

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**29 663,60 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:



Převzal za Objednatele:



Dat

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce:		Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM			
Změnový list		ZL18			
Název:		Doplnění VZT mřížek do dveří+ posun dveří			
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	Celkem
	Dodávka+ Montáž dveřní mřížky vč. Provedení výřezu na stavbě	ks	5,00	1 150	5 750,00
	Demontáž zárubně včetně dveřního křídla	ks	1,00	1 100	1 100,00
	Demontáž podlahové krytiny v rámci kancelářských prostor	m2	2,40	50	120,00
	Provedení otvoru do SDK stěny o ploše do 2m2	ks	1,00	2 550	2 550,00
	Příplatek za výztužné profily pro dveřní křídla	ks	1,00	1 560	1 560,00
	Zhotovení SDK konstrukce ve skladbě dle stávající včetně příplatku za rozsah	m2	4,05	856	3 466,80
	Osazení dveřního křídla včetně zárubně do stavebního otvoru SDK konstrukce	ks	1,00	1 360	1 360,00
	Demontáž soklových lišt	bm	3,60	30	108,00
	Demontáž přechodových lišt	bm	0,80	30	24,00
	Výmalba dvojnásobná včetně penetrace povrchu	m2	13,50	65	877,50
	Zakrytí prostor před výmalbou včetně úklidu	m2	35,00	55	1 925,00
	Dodávka a montáž soklové lišty včetně textilní krytiny	bm	1,80	206	370,80
	Dodávka a montáž soklové lišty včetně povlakové krytiny	bm	1,80	301	541,80
D.01.05.02	Zátěžový koberec	m2	2,40	1 074	2 577,60
	Dodávka a montáž PVC krytiny včetně svárů	kpl	1,00	1 385	1 385,00
	Dodávka a montáž přechodové lišty	ks	1,00	244	244,00
	Náklady spojené s přesunem hmot	%	0,02	14 545	290,90
	Přesun dvojjásky včetně kabeláže	kpl	1,00	1 230	1 230,00
	Přesun vypínače včetně úpravy kabeláže a napojení ověření	kpl	1,00	1 860	1 860,00
	Zapravení prostupů po vypínačích a zásuvkách	soubor	1,00	1 105	1 105,00
	Vyčištění prostoru po provedení stavebních úprav	%	0,04	30 430	1 217,20
	<b>Čena celkem bez DPH</b>				<b>29 863,60</b>





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 19

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Pevný podklad pod vstupní tlačítka

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :** bez odkazu

**Důvod změny:** Montované tlačítka EPS, Intercom, EKV, Total stop, musí mít pevný rovný podklad pod komponenty, pro uchycení. Stříšky proti nečistotám a uchycení světel na schodištích. Mebylo obsahem PD.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Hladké plechy pro montáž koncových prvků EPS, EKV, TOTAL stop a Intercomu. Stříšky pro uchycení světel na schodištích, které zamezí propadávání nečistot na světlo+ uchycení světel.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL19

**Cena**


**Celkové předpokládané náklady**

**16 221,00 Kč** bez DPH

Oznámil za Zhotovitele:




Převzal za Objednatele:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení zm

Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM						
Akce:	ZL 19					
Změnový list	Doplnění svorek uzemnění					
Název:						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	Celkem	
	Oc. Plech o šíři 2mm, dle ral kontejneru	ks	1,00	350	350,00	
	Oc. Plech o šíři 2mm, dle ral kontejneru	ks	2,00	420	840,00	
	Oc. Plech o šíři 2mm, dle ral kontejneru	ks	1,00	210	210,00	
	Montáž	ks	4,00	49	196,00	
	Stříška nad venkovními světlý, lakované, ohýbané	ks	10,00	1 463	14 625,00	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>16 221,00</b>	





VACLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE

<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 20

**Komu :** Letiště Praha, a.s.

**Od :** PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Hromosvod - náhodný jímač

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Náhodný jímač

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových termínů** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Pro pospojení zemnicího pásu a ocelového drátu bylo potřeba pospojit jednotlivé buňky svorkami včetně propojení klimatizačních jednotek.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL20

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**


**36 483 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:



Datum

Převzal za Objednatele:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

[Rekapitulace!A1](#)

Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM						
Změnový list						
Název: Hromosvod						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	Celkem	
	Doplnění spojek					
	Plošina	den	3,00	3 500	10 500 Kč	
	Pozinkované svorky-dodávka	ks	70,00	115	8 050 Kč	
	Pozinkované svorky - montáž	ks	70,00	101	7 070 Kč	
	Pospojení CYA 25 drátem-dodávka s UV chráničkou	ks	17,00	256	4 352 Kč	
	Pospojení CYA 25 drátem-montáž	ks	17,00	383	6 511 Kč	
	Cena celkem bez DPH				36 483 Kč	





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 21

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Doplnění slaboproudých žlabů

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Ve VV bylo počítáno s menším počtem kabelových kanálů.

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových term** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Byly doplněny kabelové kanály pro slaboproudé trasy ve všech třech NP.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**

Příloha č.1 - ZL21

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**

**18 228 Kč bez DPH**


Oznámil za Zhotovitele:

Převzal za Objednatele:

Datum a

Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

Akce: Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM						
Změnový list ZL21						
Název: Doplnění slaboproudých žlabů						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka	Montáž	Celkem
	KOPOS LIŠTA PLAST EKD 80X40 2M/10M	m	20,00	175,00 Kč	250,00 Kč	8 500,00 Kč
	ARKYS ŽLAB MERKUR 2 200X100 2M GAL-ZINEK	m	8,00	305,00 Kč	397,00 Kč	5 616,00 Kč
	ARKYS ŽLAB MERKUR 2 100X100 2M GAL-ZINEK	m	8,00	230,00 Kč	284,00 Kč	4 112,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					18 228 Kč





<b>Projekt:</b>	Vybudování administrativní budovy_BIM CENTRUM	
<b>Objednatel:</b>	Letiště Praha, a.s.	
<b>Předmět:</b>	Pokyn k provedení změny (PPZ)	č. 22

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PBW GROUP s.r.o.

**Stavební objekt:** Vybudování administrativní budovy\_BIM CENTRUM

**Předmět změny:** Odvětrání kanalizačního potrubí

**Žádost vznesl:** Letiště Praha, a.s.

**Odkazy na výkresy :**

**Důvod změny:** Dle požadavku ENG bylo provedeno odvětrání stoupacího potrubí kanalizace

**Časové ohodnocení:** NE

**Dopad do celkových terr** NE

**SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):**

Byli doplněny 2x HT potrubí z dvěma přívzdušňovacíma ventilama na sociálky ve 3.NP.

**POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:**


Příloha č.1 - ZL22

**Cena**

**Celkové předpokládané náklady**


**4 314 Kč bez DPH**

Oznámil za Zhotovitele:



Datum

Převzal za Objednatele:



Tento pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení změny

[Rekapitulace!A1](#)

Vybudování administrativní budovy BIM CENTRUM						
Akce:	ZL22					
Změnový list						
Název:	Odvětrání kanalizačního potrubí					
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	Dodávka	Montáž	Celkem
	HT potrubí 110-2m	ks	2,00	220,00 Kč	365,00 Kč	1 170,00 Kč
	Přívzdušňovací ventili	ks	2,00	1 290,00 Kč	98,00 Kč	2 776,00 Kč
	Spojovací materiál	ks	4,00	66,00 Kč	26,00 Kč	368,00 Kč
	Cena celkem bez DPH					4 314 Kč

