

PP 257.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo: 2019031

Dodavatel: **GENEL INVEST
Holding
spol. s r.o.
Toužimská 1051/24f,
197 00 Praha 9**


Datum vystavení: 15.7.2019
Datum zdanitelného plnění: 15.7.2019
Datum splatnosti: 26.7.2019
Způsob úhrady: bankovním převodem

Oddíl C vložka 244287 vedená u Městského soudu v Praze

Odběratel:

ZUŠ Jižní město
Křtinská 673
Praha 11
IČ: 452 462 11


IČ: 04217519 DIČ: CZ 04217519

Bankovní spojení
Peněžní ústav: ČS a.s., Praha 9
Číslo účtu: 

DÍLČÍ FAKTURA

Fakturuje Vám za dle SOD a dodatků č. 1 „Přístavba pavilonu v objektu ZUŠ Jižní Město, Praha 4, Křtinská 673/1, 149 00 Praha 4 - Háje

Celkem bez DPH	331.605,- Kč
Sazba daně DPH 21%	69.638,-Kč
K úhradě s DPH 21%	401.243,- Kč



*Vienova dílcni faktura
20.7.2019*



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ROZPOČET přístavba pavilonu ZUŠ Křtinská	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	01.03.2018


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C		
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00
2		Montáž	331 605,00	9	Bez pevné podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00	12	DN (ř. 8-11)	
6		Montáž	0,00	21	Kompl. činnost	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		331 605,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	22	Ostatní náklady	0,00
13		Zařízení staveniště	0,00%			
14		Míromstav. doprava	0,00%			
15		Územní vlivy	0,00%			
16		Provozní vlivy	0,00%			
17		Ostatní	0,00%			0,00
18		NUS z rozpočtu				0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH			331 605,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	331 605,00	69 637,05
Cena s DPH			401 242,05
E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00

ROZPOČET přístavba pavilonu ZUŠ Křtinská

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	soupis prací č. 1	soupis prací č.2	soupis prací č.3	Soupis prací č. 4
1	3	4	5	6	7	8			


Práce a dodávky HSV

1 973 673,00 1 190 502,00 250 000,00 188 165,00 331 605,00

HSV práce						1 973 673,00	1 190 502,00	250 000,00	188 165,00	331 605,00
1	vyzdívky porotherm 300mm	m3	80	4 950,00	396 000,00	396 000,00				
2	vyzdívky porotherm 100mm	m2	118	315,00	37 170,00	37 170,00				
3	překlady kpxl porotherm	bm	18	2 250,00	40 500,00	40 500,00				
4	betonový věnec vč šalování	m3	6	5 301,00	31 806,00	31 806,00				
5	výztuž věnce	kpl	1	5 382,00	5 382,00	5 382,00				
6	oprava obkladů	m2	10	171,00	1 710,00		1 710,00			
7	výplně otvorů	m2	27	7 200,00	194 400,00	194 400,00				
8	vnitřní dveře	ks	5	7 101,00	35 505,00					35 505,00
9	omítka vpc-štuk	m2	290	306,00	88 740,00		88 740,00			
10	vazníky střecha	kpl	1	171 000,00	171 000,00	171 000,00				
11	dvoji kryt podhledu	m2	240	162,00	38 880,00	38 880,00				
12	pochozí osb desky střecha 22mm	m2	240	288,00	69 120,00	69 120,00				
13	střecha kotvená vč geotextilie a konečné vrstvy folie	m2	240	441,00	105 840,00	105 840,00				
14	izolace střechy-vata	m2	240	198,00	47 520,00	47 520,00				
15	parotěsná zábrana	m2	240	72,00	17 280,00	17 280,00				
16	pojistná hydroizolace	m2	240	81,00	19 440,00	19 440,00				
17	zateplení 100mm vč. Omítkoviny 1,5mm	m2	130	1 008,00	131 040,00		131 040,00			
18	zateplení podlahy vč ocelových sítí a betonáže celkem 150mm	m2	210	468,00	98 280,00					98 280,00
19	tepelná izolace	m2	14	801,00	11 214,00		11 214,00			
PSV práce										
1	žlaby	kpl	1	72 000,00	72 000,00		2 095,00	69 905,00		
2	topná tělesa radik typ 22	ks	10	3 150,00	31 500,00					31 500,00
3	čisté rozvody út	kpl	1	72 000,00	72 000,00			72 000,00		
4	samonivelační hmota	m2	210	171,00	35 910,00					35 910,00
5	pokládka pvc fatra amos vč. Soklování	m2	210	621,00	130 410,00					130 410,00
6	atika	bm	20	1 512,00	30 240,00			30 240,00		

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	soupis prací č. 1	soupis prací č.2	soupis prací č.3	Soupis prací č. 4
1	3	4	5	6	7	8			

7	žlaby	bm	20	801,00	16 020,00			16 020,00	
8	hromosvod	kpl	1	13 401,00	13 401,00				
9	světlovody	ks	2	8 082,00	16 164,00	16 164,00			
10	přesun hmot	kpl	1	15 201,00	15 201,00		15 201,00		



ROZPOČET přístavba pavilonu ZUŠ Křtinská vícepráce

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:


Datum: 3/2018

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	3	4	5	6	7	8

	vybourání zdiva	m3	2	1 050,00	2 100,00	
	marmolit sokl	m2	18	890,00	16 020,00	
	radik rozdíly 22/33 + 1 ks navíc	kpl	1	9 200,00	9 200,00	
	parapety vnější	kpl	1	7 100,00	7 100,00	
	okno vnitřní dle akustických parametrů	ks	1	15 900,00	15 900,00	
	dozdění portálu porotherm	kpl	1	9 190,00	9 190,00	
	osazení překladu starý/nový objekt	ks	1	3 890,00	3 890,00	
	osazení zárubní	ks	2	1 590,00	3 180,00	
	úklid a likvidace koberců, lepidel, pvc	kpl	1	4 420,00	4 420,00	
	kaslík nad rámec výměr vč izolant konstrukce omítka vč lepidla	m2	31	1 290,00	39 990,00	
	betonáž chodby	m2	16	490,00	7 840,00	
	ztržení pvc chodba	m2	16	250,00	4 000,00	
	vybourání zárubní	ks	2	890,00	1 780,00	
	zazdění dveří 800mm	ks	2	2 900,00	5 800,00	

Celkem

130 410,00



ROZPOČET přístavba pavilonu ZUŠ Křtinská méněpráce

Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

130 410,00

5	pokládka pvc fatra amos vč. Soklování	m2	210	621,00	130 410,00
---	---------------------------------------	----	-----	--------	------------

