

Zjišťovací protokol č. 10 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.7.2019 do 31.7.2019

Stavba : 2018-W300170

Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun

Zhotovitel : OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17
Brno - Veveří 602 00

IČO : 463 42 796
DIČ : CZ 463 42 796

Objednatel : Město Lanškroun
J.M. Marků 12
Lanškroun - Vnitřní Město
Lanškroun 563 01

IČO : 002 79 102
DIČ : CZ 699 003 828

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	22 703 687,93	10 496 926,03	1 455 431,04	10 751 330,86
DPH	21 %	4 767 774,47	2 204 354,00	305 641,00	2 257 779,47
Zaokrouhlení		-0,40	-0,03	-0,04	-0,33
Cena celkem za stavbu		27 471 462,00	12 701 280,00	1 761 072,00	13 009 110,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 2018-W300170 Stavební úpravy a přístavba výtahu ZŠ Smetanova Lanškroun za období od 1.6.2019 do 30.6.2019. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 10 je přiložen.

Příloha k soupisu prací č.10 - ZL01 (fakturace 4. ze ZL01)

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %				
DPH	15 %	0,00	0,00	0,00	0,00
Základ pro DPH	21 %	4 246 175,03	3 659 830,85	456 855,85	129 488,33
DPH	21 %				

Cena celkem včetně přílohy k soupisu prací č.10

Cena celkem za stavbu bez DPH			1 912 286,89	
--------------------------------------	--	--	---------------------	--

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
4	VRN	837 500,00	506 000,00	84 800,00	246 700,00
13	4 - Vedlejší rozpočtové n...	837 500,00	506 000,00	84 800,00	246 700,00
SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahů	13 388 248,13	8 594 263,84	629 397,94	4 164 586,35
a	a - Stavební část	7 840 617,23	6 332 554,02	170 111,01	1 337 952,20
b	slabo	1 379 208,20	1 198 548,52	46 721,53	133 938,15
c	silno	2 971 770,00	729 314,80	17 552,40	2 224 902,80
d	Zdravotecnika	612 511,70	91 111,70	248 401,00	272 999,00
e	Ústředění vytápění	584 141,00	242 734,80	146 612,00	194 794,20
SO 02	Přístavba výtahu	5 528 352,14	1 396 662,19	741 233,10	3 390 456,85
a	a - Stavební část_01	5 439 969,74	1 396 662,19	709 415,10	3 333 892,45
c	Vzduchotechnika	88 382,40	0,00	31 818,00	56 564,40
SO 03	Venkovní přírodovědná učebna	2 949 558,41	0,00	0,00	2 949 558,41
a	a - Stavební část_02	2 899 630,76	0,00	0,00	2 899 630,76
b	Zdravotecnika	49 927,65	0,00	0,00	49 927,65

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
_1	1.NP - ODVOD VZDUCHU(digest)	24 619,20	0,00	1 363,20	23 256,00
_1	Datové a telefonní rozvody, strukt	947 433,20	929 321,72	9 066,58	9 044,90
_1	Rozvaděče	173 020,00	166 447,60	5 972,40	600,00
_2	Elektrická zabezpečovací signaliz	28 948,90	21 155,00	3 950,00	3 843,90
_2	Svítlidla vč. příslušenství, zdrojů, r	1 538 973,60	0,00	0,00	1 538 973,60
_2	Zkouška a uvedení zařízení do pr	7 776,00	0,00	0,00	7 776,00
_3	Koncové prvky, instalační materiá	206 811,60	10 532,40	0,00	196 279,20
_3	PODKROVÍ - PŘÍVOD A ODVOD	29 250,00	0,00	26 346,00	2 904,00
_3	Přístupový systém - ACS	78 799,50	5 607,00	1 030,00	72 162,50
_4	Jednotný čas a školní zvonek	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
_4	Kabelové trasy, upevňovací a por	61 500,00	60 300,00	0,00	1 200,00
_4	Mřížka stěnová oboustranná větra	7 622,40	0,00	0,00	7 622,40
_5	Kabely	190 363,20	190 363,20	0,00	0,00
_5	Tišňový systém pro WC invalida	22 137,70	8 792,00	1 030,00	12 315,70
_5	Zkouška a uvedení zařízení do pr	10 398,00	0,00	4 108,80	6 289,20
_6	4.NP - KLIMATIZACE (PŘÍPRAVA	2 857,20	0,00	0,00	2 857,20
_6	Evakuační rozhlas - ER	156 599,80	156 599,80	0,00	0,00
_6	Hromosvod	115 744,40	115 744,40	0,00	0,00
_7	Hlavní trasy	65 549,10	14 445,00	26 532,95	24 571,15
_7	Komunikační kabel 5 x 1,5mm2 (m	5 859,60	0,00	0,00	5 859,60
_7	Uzemnění	32 555,20	32 555,20	0,00	0,00
_8	Demontáž	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
_8	Venkovní rozvody	434 810,00	0,00	0,00	434 810,00
1	Zemní práce	219 447,86	14 427,68	0,00	205 020,18
2	Zakládání	495 675,45	190 546,79	43 454,50	261 674,16
3	Svislé a kompletní konstrukce	505 219,06	335 006,56	0,00	170 212,50
33-M	Montáže výtahů	1 458 000,00	729 000,00	489 300,00	239 700,00
4	Vodorovné konstrukce	417 500,00	0,00	0,00	417 500,00
5	Komunikace pozemní	250 550,00	0,00	0,00	250 550,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazo	985 340,46	266 667,41	85 976,21	632 696,84
800-1	ZEMNÍ PRÁCE	14 849,65	0,00	0,00	14 849,65
827-1	VENKOVNÍ KANALIZACE (A03)	35 078,00	0,00	0,00	35 078,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourá	1 241 693,13	449 724,81	5 230,40	786 737,92
997	Přesun sutě	1 019 049,24	1 011 201,67	7 847,57	0,00
998	Přesun hmot	70 565,23	33 535,49	19 531,66	17 498,08
VRN1	Průzkumné, geodetické a projekt	230 000,00	45 000,00	9 800,00	175 200,00
VRN3	Zařízení staveniště	356 000,00	308 000,00	48 000,00	0,00
VRN4	Inženýrská činnost	105 000,00	15 000,00	27 000,00	63 000,00

VRN5	Finanční náklady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
VRN9	Ostatní náklady	31 500,00	23 000,00	0,00	8 500,00
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu	27 563,75	8 613,77	18 949,98	0,00
713	Izolace tepelné	537 736,21	499 541,37	0,00	38 194,84
721	OPRAVY VNITŘNÍ KANALIZACE	2 786,00	0,00	0,00	2 786,00
721	VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)	70 083,00	26 148,00	23 796,00	20 139,00
721	VNITŘNÍ KANALIZACE DEMONTÁŽ	345,00	0,00	0,00	345,00
722	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY (A02)	141 300,00	0,00	141 300,00	0,00
722	VNITŘNÍ VODOVOD (A02)	121 695,00	64 413,00	50 047,00	7 235,00
722	VNITŘNÍ VODOVOD DEMONTÁŽ	550,70	550,70	0,00	0,00
722	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (A05)	275 752,00	0,00	33 258,00	242 494,00
731	ARMATURY (A04)	32 867,00	6 603,00	3 742,00	22 522,00
731	ARMATURY DEMONTÁŽ (B04)	154,00	0,00	0,00	154,00
731	OTOPNÁ TĚLESA (A5)	169 020,00	0,00	0,00	169 020,00
731	POTRUBÍ (A03)	235 830,00	235 830,00	0,00	0,00
731	POTRUBÍ DEMONTÁŽ (B03)	238,40	238,40	0,00	0,00
731	STROJOVNY (A02)	145 968,20	0,00	142 870,00	3 098,20
731	STROJOVNY DEMONTÁŽ (B02)	63,40	63,40	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	1 638 794,50	1 069 191,35	0,00	569 603,15
763	Konstrukce suché výstavby	1 041 696,84	1 018 842,80	0,00	22 854,04
764	Konstrukce klempířské	633 080,68	599 070,15	20 756,53	13 254,00
765	Krytina skládaná	290 396,26	288 186,26	552,50	1 657,50
766	Konstrukce truhlářské	1 443 045,54	1 160 092,68	5 080,00	277 872,86
767	Konstrukce zámečnické	2 756 615,21	0,00	120 872,00	2 635 743,21
771	Podlahy z dlaždic	63 224,05	0,00	0,00	63 224,05
773	Podlahy z litého teraca	157 971,80	0,00	0,00	157 971,80
775	Podlahy skládané	351 156,32	0,00	13 784,76	337 371,56
776	Podlahy povlakové	22 898,05	16 667,42	0,00	6 230,63
781	Dokončovací práce - obklady	45 377,77	0,00	0,00	45 377,77
783	Dokončovací práce - nátěry	151 800,00	0,00	5 400,00	146 400,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	355 820,32	38 900,00	42 790,00	274 130,32
799	Ostatní	247 032,00	165 300,00	16 692,00	65 040,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	4	VRN		
Rozpočet:	13	4 - Vedlejší rozpočtové n...		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			230 000,00	45 000,00	9 800,00	175 200,00
1	013254000U00	...	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	87 000,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
2	013991R	kpl	98 000,00	98 000,00	0,00	9 800,00	88 200,00
	Vytýčení stavby			1,00000	0,00000	0,10000	0,90000
3	013992R	kpl	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	Vyznačení "vypípání" stávajících sítí a rozvodů inž.sítí			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN3	Zařízení staveniště			356 000,00	308 000,00	48 000,00	0,00
4	032103000U00	...	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Náklady na stavební buňky			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	032203000U00	...	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00
	Pronájem ploch staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
6	032603000U00	...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Ostatní náklady			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
7	032903000U00	...	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
8	034103000U00	...	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	Oplocení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
9	034303000U00	...	250,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
	Dopravní značení na staveništi			230,00000	230,00000	0,00000	0,00000
10	3450300	Kpl	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	Informační tabule v průběhu realizace díla - dočasný billboard 5,1x2,4m n			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
11	034703000U00	...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Osvětlení staveniště			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
12	039103000U00	...	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00
	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
VRN4	Inženýrská činnost			105 000,00	15 000,00	27 000,00	63 000,00
13	045203000U00	...	90 000,00	90 000,00	0,00	27 000,00	63 000,00
	Kompletační činnost			1,00000	0,00000	0,30000	0,70000
14	049103000U00	...	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN5	Finanční náklady			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
15	051103000U00	...	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Pojištění proti vlivu vyšší moci			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN7	Provozní vlivy			95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
16	071103000U00	...	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	Provoz investora			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
VRN9	Ostatní náklady			31 500,00	23 000,00	0,00	8 500,00
17	0914004001R	Kpl	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	Stálá pamětní deska o min.rozměru 300x400mm,materiál trvalé hodnoty			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
18	0914004002R	Kpl	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
	Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
3	Svislé a kompletní konstrukce			320 368,07	320 368,07	0,00	0,00
1	311231116R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MC 10	m3	3 590,00	36 546,20 10,18000	36 546,20 10,18000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
2	311238627U00 Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených POROTHERM tl. 4	m2	2 600,00	133 484,00 51,34000	133 484,00 51,34000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
3	314273703U00 Montáž tříšložkového lehčeného komínu jednorůduchového z nerez vlož	m	6 500,00	13 000,00 2,00000	13 000,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
4	553475730 příslušenství stavební kovové vložky komínové ohebné nerezové FLEX 0	kus	560,00	1 120,00 2,00000	1 120,00 2,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
5	317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	8 090,00	889,90 0,11000	889,90 0,11000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	133806200 lyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 37	t	23 000,00	2 530,00 0,11000	2 530,00 0,11000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
7	317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší	t	6 960,00	814,32 0,11700	814,32 0,11700	0,00 0,00000	0,00 0,00000
8	134853250 lyče ocelové hrubé průřezu UPE nad 160 mm jakost oceli S 235 JR ozna	t	23 000,00	2 691,00 0,11700	2 691,00 0,11700	0,00 0,00000	0,00 0,00000
9	337173110U00 Montáž ocelových kčí skeletů 1 až 2 podlažních budov	t	7 730,00	32 350,05 4,18500	32 350,05 4,18500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
10	134853250R lyče ocelové hrubé průřezu UPE nad 160 mm jakost oceli S 235 JR ozna	t	23 000,00	96 255,00 4,18500	96 255,00 4,18500	0,00 0,00000	0,00 0,00000
11	346244381R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	573,00	687,60 1,20000	687,60 1,20000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			296 113,64	125 069,82	0,00	171 043,82
12	612131121U00 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	49,60	19 144,26 385,97300	19 144,26 385,97300	0,00 0,00000	0,00 0,00000
13	612321121U00 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ru	m2	187,00	18 064,20 96,60000	18 064,20 96,60000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
14	612321141U00 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ru	m2	223,00	22 897,64 102,68000	22 897,64 102,68000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
15	612323111U00 Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nana	m2	126,00	23 523,32 186,69300	23 523,32 186,69300	0,00 0,00000	0,00 0,00000
16	612325423U00 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy d	m2	235,00	40 010,40 170,25700	40 010,40 170,25700	0,00 0,00000	0,00 0,00000
17	622131101U00 Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	60,90	1 528,59 25,10000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 528,59 25,10000
18	622221131R Montáž kontaktního zateplení zdesek zminerální vlny skolmou orientaci v	m2	684,00	98 940,60 144,65000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	98 940,60 144,65000
19	631515320 vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové p	m2	403,00	59 459,83 147,54300	0,00 0,00000	0,00 0,00000	59 459,83 147,54300
20	622323111R00 Izolace suterénu Stomix EPS P tl. 80 mm, bez PŮ	m2	113,00	2 836,30 25,10000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	2 836,30 25,10000
21	622323191R00 Sleva za lepení izolantu PUR pěnou	m2	10,10	969,60 96,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	969,60 96,00000
22	622325103U00 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsah	m2	180,00	1 209,60 6,72000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	1 209,60 6,72000
23	622531011U00 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějšíc	m2	243,00	6 099,30 25,10000	0,00 0,00000	0,00 0,00000	6 099,30 25,10000
24	642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	240,00	240,00 1,00000	240,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
25	553312150 zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění - s těsněním, kapsové závěsy	kus	1 190,00	1 190,00 1,00000	1 190,00 1,00000	0,00 0,00000	0,00 0,00000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			335 060,95	335 060,95	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
26	919726121U00	m2	39,00	8 197,80	8 197,80	0,00	0,00
	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2			210,20000	210,20000	0,00000	0,00000
27	943211111U00	m3	29,90	15 029,71	15 029,71	0,00	0,00
	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2			502,66600	502,66600	0,00000	0,00000
28	943211211U00	m3	1,50	22 619,97	22 619,97	0,00	0,00
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m			15 079,98000	15 079,98000	0,00000	0,00000
29	943211811U00	m3	23,80	11 963,45	11 963,45	0,00	0,00
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2			502,66600	502,66600	0,00000	0,00000
30	952901111R00	m2	82,90	50 784,54	50 784,54	0,00	0,00
	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			612,60000	612,60000	0,00000	0,00000
31	952902121R00	m2	2,65	1 623,39	1 623,39	0,00	0,00
	Odstranění holubiho trusu z podlah do tl. 5 cm			612,60000	612,60000	0,00000	0,00000
32	962032231R00	m3	605,00	33 573,87	33 573,87	0,00	0,00
	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC			55,49400	55,49400	0,00000	0,00000
33	962032431U00	m3	921,00	279,98	279,98	0,00	0,00
	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených			0,30400	0,30400	0,00000	0,00000
34	962032432R00	m3	510,00	20 572,89	20 572,89	0,00	0,00
	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC			40,33900	40,33900	0,00000	0,00000
35	965081113R	m2	195,00	119 457,00	119 457,00	0,00	0,00
	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny zdlaždic			612,60000	612,60000	0,00000	0,00000
36	965082933R00	m3	358,00	43 862,16	43 862,16	0,00	0,00
	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2			122,52000	122,52000	0,00000	0,00000
37	968072455R00	m2	249,00	896,40	896,40	0,00	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2			3,60000	3,60000	0,00000	0,00000
38	978013161R00	m2	34,50	5 873,87	5 873,87	0,00	0,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %			170,25700	170,25700	0,00000	0,00000
39	978036161R00	m2	48,50	325,92	325,92	0,00	0,00
	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 %			6,72000	6,72000	0,00000	0,00000
997	Přesun sutě			862 097,48	862 097,48	0,00	0,00
40	997013116U00	t	761,00	283 954,21	283 954,21	0,00	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m			373,13300	373,13300	0,00000	0,00000
41	997013501U00	t	213,00	79 477,33	79 477,33	0,00	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se			373,13300	373,13300	0,00000	0,00000
42	997013509U00	t	9,27	65 719,92	65 719,92	0,00	0,00
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			7 089,52700	7 089,52700	0,00000	0,00000
43	997013831U00	t	1 140,00	410 980,26	410 980,26	0,00	0,00
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkov			360,50900	360,50900	0,00000	0,00000
44	946202100	t	1 740,00	21 965,76	21 965,76	0,00	0,00
	uložení odpadu odpady - skládkovné kódy dle vyhlášky MŽPb 381/2001 s			12,62400	12,62400	0,00000	0,00000
998	Přesun hmot			14 003,82	14 003,82	0,00	0,00
45	998011003R00	t	270,00	14 003,82	14 003,82	0,00	0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m			51,86600	51,86600	0,00000	0,00000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			18 949,98	0,00	18 949,98	0,00
46	711113115U00	m2	446,00	14 182,80	0,00	14 182,80	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou			31,80000	0,00000	31,80000	0,00000
47	711113125U00	m2	459,00	4 604,69	0,00	4 604,69	0,00
	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou CC			10,03200	0,00000	10,03200	0,00000
48	998711103R00	t	973,00	162,49	0,00	162,49	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m			0,16700	0,00000	0,16700	0,00000
713	Izolace tepelné			524 750,02	499 541,37	0,00	25 208,65
49	713111111R00	m2	28,30	7 188,20	7 188,20	0,00	0,00
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně			254,00000	254,00000	0,00000	0,00000
50	631509860	m2	390,00	50 520,60	50 520,60	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechniku			129,54000	129,54000	0,00000	0,00000
51	713121111R00	m2	18,90	9 364,95	9 364,95	0,00	0,00
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá			495,50000	495,50000	0,00000	0,00000
52	631667950	m2	51,80	26 180,24	26 180,24	0,00	0,00
	vlákna skleněná izolační deska ROTAFLEX SUPER deska TSPT 02, roz			505,41000	505,41000	0,00000	0,00000
53	713121313U00	m2	34,90	7 335,98	7 335,98	0,00	0,00
	Montáž izolace tepelné podlah izolačním zásypem volně sypaným tl vrstv			210,20000	210,20000	0,00000	0,00000
54	581722030	litr	3,50	7 504,14	0,00	0,00	7 504,14
	perlit podlahový zásyp Perlit ES bal. 100 litrů			2 144,04000	0,00000	0,00000	2 144,04000
55	713151111R00	m2	31,50	17 704,51	0,00	0,00	17 704,51
	Pokládka perlitobetonu na střeších, tl. do 7 cm			562,04800	0,00000	0,00000	562,04800
56	631509860R	m2	382,00	218 977,68	218 977,68	0,00	0,00
	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechniku			573,24000	573,24000	0,00000	0,00000
57	713151121U00	m2	28,30	15 905,82	15 905,82	0,00	0,00
	Montáž izolace tepelné střež šikmých kladené volně pod krokve rohoží,			562,04300	562,04300	0,00000	0,00000
58	631509820R	m2	190,00	136 198,84	136 198,84	0,00	0,00
	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechniku			716,83600	716,83600	0,00000	0,00000
59	713191132U00	m2	7,86	5 838,25	5 838,25	0,00	0,00
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střež překrytí separ			742,78000	742,78000	0,00000	0,00000
60	283292580	m2	16,00	13 667,15	13 667,15	0,00	0,00
	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné fólie			854,19700	854,19700	0,00000	0,00000
61	998713103R00	t	964,00	8 363,66	8 363,66	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m			8,67600	8,67600	0,00000	0,00000
762	Konstrukce tesařské			1 114 191,35	1 069 191,35	0,00	45 000,00
62	762081352U00	m	23,60	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00
	Jednostranné hoblování hranolů průřezové plochy do 224 cm2 na staven			500,00000	500,00000	0,00000	0,00000
63	762331812R00	m	49,30	5 423,00	5 423,00	0,00	0,00
	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2			110,00000	110,00000	0,00000	0,00000
64	762341210R00	m2	91,20	64 752,00	64 752,00	0,00	0,00
	Montáž bednění střež rovných, prkna hrubá na sraz			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
65	605161000R	m3	7 670,00	137 231,64	137 231,64	0,00	0,00
	řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm			17,89200	17,89200	0,00000	0,00000
66	762342216U00	m2	24,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00
	Montáž laťování na střežách jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálen			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
67	605141140	m3	6 180,00	11 099,28	11 099,28	0,00	0,00
	řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN			1,79600	1,79600	0,00000	0,00000
68	762511226U00	m2	362,00	358 742,00	358 742,00	0,00	0,00
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na per			991,00000	991,00000	0,00000	0,00000
69	762526130R00	m2	59,10	16 861,23	16 861,23	0,00	0,00
	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm			285,30000	285,30000	0,00000	0,00000
70	605121250	m3	5 980,00	17 916,08	17 916,08	0,00	0,00
	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obch			2,99600	2,99600	0,00000	0,00000
71	762811924R	m2	87,20	53 418,72	53 418,72	0,00	0,00
	Záklap stropů vyřezání částí záklapu nebo podbíjení zprken tl. do 32 mm			612,60000	612,60000	0,00000	0,00000
72	762812370R00	m2	141,00	17 907,00	17 907,00	0,00	0,00
	Montáž záklapu, vrchní na pero, hoblovaná prkna			127,00000	127,00000	0,00000	0,00000
73	605161000	m3	7 670,00	24 544,00	24 544,00	0,00	0,00
	řezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm			3,20000	3,20000	0,00000	0,00000
74	762822120R00	m	60,80	8 657,92	8 657,92	0,00	0,00
	Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2			142,40000	142,40000	0,00000	0,00000
75	605121350	m3	5 880,00	14 064,96	14 064,96	0,00	0,00
	řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obch			2,39200	2,39200	0,00000	0,00000
76	762991R	kus	2 500,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
				22,00000	22,00000	0,00000	0,00000
77	762992R	kpl	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	Krokve u atick. zdí zkrátit, podepřít novou pozednicí kotvenou na atik. zeď			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
78	762993R	m2	550,00	203 500,00	203 500,00	0,00	0,00
	Krokve u atick. zdí zkrátit, podepřít novou pozednicí kotvenou na atik. zeď			370,00000	370,00000	0,00000	0,00000
79	762999R	kpl	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Vybourání dřev. schodiště jednoduchého (2 stupně + podesta)			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
80	998762103R00	t	1 410,00	49 733,52	49 733,52	0,00	0,00
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			35,27200	35,27200	0,00000	0,00000
763	Konstrukce suché výstavby			1 018 842,80	1 018 842,80	0,00	0,00
81	763111318R	m2	960,00	126 595,20	126 595,20	0,00	0,00
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodučených o			131,87000	131,87000	0,00000	0,00000
82	763111336R	m2	990,00	42 197,76	42 197,76	0,00	0,00
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodučených o			42,62400	42,62400	0,00000	0,00000
83	763111437R	m2	1 100,00	93 324,00	93 324,00	0,00	0,00
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí zjednodučených o			84,84000	84,84000	0,00000	0,00000
84	763113343R	m2	1 500,00	14 550,00	14 550,00	0,00	0,00
	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvo			9,70000	9,70000	0,00000	0,00000
85	763121438U00	m2	581,00	27 021,73	27 021,73	0,00	0,00
	SDK stěna předsazená tl 115 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 15 bez			46,50900	46,50900	0,00000	0,00000
86	763121521R	m2	650,00	87 640,80	87 640,80	0,00	0,00
	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek snosnou konstrukcí zocel			134,83200	134,83200	0,00000	0,00000
87	763131414U00	m2	653,00	112 773,10	112 773,10	0,00	0,00
	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD			172,70000	172,70000	0,00000	0,00000
88	763131767U00	m2	95,00	16 406,50	16 406,50	0,00	0,00
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m			172,70000	172,70000	0,00000	0,00000
89	763131452U00	m2	775,00	24 645,00	24 645,00	0,00	0,00
	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil C			31,80000	31,80000	0,00000	0,00000
90	763135001U00	m2	1 030,00	64 890,00	64 890,00	0,00	0,00
	Montáž SDK podhledu z desek děrovaných se spárami lepenými na dvo			63,00000	63,00000	0,00000	0,00000
91	590305330	m2	125,00	8 268,75	8 268,75	0,00	0,00
	systémy sádrokartonové RIGIPS stavební deska akustická modrá "DF" (66,15000	66,15000	0,00000	0,00000
92	763161715U00	m2	742,00	283 444,00	283 444,00	0,00	0,00
	SDK podkrovní deska 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD			382,00000	382,00000	0,00000	0,00000
93	763181311U00	kus	636,00	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00
	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka			13,00000	13,00000	0,00000	0,00000
94	553315310	kus	985,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00
	zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 700 L/P			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
95	553315320	kus	1 010,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00
	zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 800 L/P			3,00000	3,00000	0,00000	0,00000
96	553315330	kus	1 020,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00
	zárubně kovové zárubně ocelové pro sádrokarton S 125 900 L/P			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
97	763182314U00	m	295,00	74 233,80	74 233,80	0,00	0,00
	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m			251,64000	251,64000	0,00000	0,00000
98	998763303U00	t	930,00	21 494,16	21 494,16	0,00	0,00
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24			23,11200	23,11200	0,00000	0,00000
764	Konstrukce klempířské			633 080,68	599 070,15	20 756,53	13 254,00
99	764004801U00	m	60,90	10 954,87	10 954,87	0,00	0,00
	Demontáž podokapního žlabu do suti			179,88300	179,88298	0,00000	0,00002
100	764004861U00	m	47,30	5 150,97	5 150,97	0,00	0,00
	Demontáž svodu do suti			108,90000	108,90000	0,00000	0,00000
101	764101143U00	m2	122,00	80 520,00	80 520,00	0,00	0,00
	Montáž krytiny střechy rovné z taškových tabulí sklonu do 60°			660,00000	660,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpčet:	a	a - Stavební část		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
102	553508530R	m2	450,00	299 970,00	299 970,00	0,00	0,00
	krytina střešní kovová střešní krytina Ruukki střešní krytiny tl. 0,54 mm N			666,60000	666,60000	0,00000	0,00000
103	764221466U00	m	422,00	30 299,60	30 299,60	0,00	0,00
	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm			71,80000	71,80000	0,00000	0,00000
104	764222403U00	m	262,00	6 497,60	6 497,60	0,00	0,00
	Oplechování šlitu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm			24,80000	24,80000	0,00000	0,00000
105	764224405U00	m	587,00	4 578,60	4 578,60	0,00	0,00
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mec			7,80000	7,80000	0,00000	0,00000
106	764224407U00	m	802,00	7 218,00	0,00	0,00	7 218,00
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mec			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
107	764224411U00	m2	1 080,00	4 158,00	0,00	0,00	4 158,00
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mec			3,85000	0,00000	0,00000	3,85000
108	764325421U00	kus	423,00	2 115,00	846,00	846,00	423,00
	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládan			5,00000	2,00000	2,00000	1,00000
109	764325425U00	kus	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00
	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládan			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
110	764521404U00	m	485,00	87 243,26	77 543,26	8 245,00	1 455,00
	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 330 mm			179,88300	159,88300	17,00000	3,00000
111	764528422U00	m	709,00	77 210,10	77 210,10	0,00	0,00
	Svody kruhové včetně objemek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 100			108,90000	108,90000	0,00000	0,00000
112	764991R	kpl	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00
	D+M sestavy komínových střešních lávek			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
113	998764103R00	t	1 710,00	5 827,68	4 662,15	1 165,53	0,00
	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m			3,40800	2,72640	0,68160	0,00000
765	Krytina skládaná			290 396,26	288 186,26	552,50	1 657,50
114	765131801R	m2	94,40	67 024,00	67 024,00	0,00	0,00
	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do suti			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
115	765131841R	m2	24,80	17 608,00	17 608,00	0,00	0,00
	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Připlatek k cenám za sklon			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
116	765191013U00	m2	30,60	21 726,00	21 726,00	0,00	0,00
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes 20° volně na bednění ne			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
117	283292930	m2	31,20	23 259,60	23 259,60	0,00	0,00
	fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie			745,50000	745,50000	0,00000	0,00000
118	765193001U00	m2	22,10	15 691,00	13 481,00	552,50	1 657,50
	Montáž podkladního vyrovnávacího pásu			710,00000	610,00000	25,00000	75,00000
119	628411700	m2	159,00	118 534,50	118 534,50	0,00	0,00
	pásy asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojní lepenka samolepicí a			745,50000	745,50000	0,00000	0,00000
120	765991R	m2	15,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00
	D+M těsnění pod kontralatě tl.2mm			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
121	765994R	m2	20,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
	Příplatek za odborně provedenou likvidaci nebezpečného odpadu - azbes			710,00000	710,00000	0,00000	0,00000
122	998765103R00	t	1 080,00	1 703,16	1 703,16	0,00	0,00
	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m			1,57700	1,57700	0,00000	0,00000
766	Konstrukce truhlářské			1 411 294,71	1 160 092,68	5 080,00	246 122,03
123	766621201U00	m2	627,00	3 649,14	0,00	0,00	3 649,14
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s r			5,82000	0,00000	0,00000	5,82000
124	611305220R	kus	5 500,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
125	611309860R	kus	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
	okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
126	766621202U00	m2	641,00	3 102,44	0,00	0,00	3 102,44
	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s r			4,84000	0,00000	0,00000	4,84000
127	611309861R	kus	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	29 200,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	okna a dveře balkonové celodřevěné okna REVITEX zdvojená, masiv SM			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
128	766660001U00 kus	593,00		4 151,00	593,00	0,00	3 558,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zár			7,00000	1,00000	0,00000	6,00000
129	611653380 kus	3 140,00		12 560,00	3 140,00	0,00	9 420,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností,			4,00000	1,00000	0,00000	3,00000
130	611653390 kus	3 230,00		9 690,00	0,00	0,00	9 690,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností,			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
131	766660002U00 kus	643,00		3 858,00	0,00	0,00	3 858,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zá			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
132	611653400 kus	3 270,00		19 620,00	0,00	0,00	19 620,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností,			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
133	766660162U00 kus	1 190,00		1 190,00	0,00	0,00	1 190,00
	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
134	611656030 kus	3 750,00		3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné požárně odolné, EI			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
135	766624046R00 kus	1 270,00		69 850,00	57 150,00	5 080,00	7 620,00
	Montáž střešních oken rozměr 66/118 cm			55,00000	45,00000	4,00000	6,00000
136	611407340 kus	9 910,00		545 050,00	545 050,00	0,00	0,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
137	611407620R kus	6 110,00		336 050,00	336 050,00	0,00	0,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
138	611407720R kus	926,00		50 930,00	50 930,00	0,00	0,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			55,00000	55,00000	0,00000	0,00000
139	766624042R00 kus	1 390,00		16 680,00	16 680,00	0,00	0,00
	Montáž střešních oken rozměr 78/98 - 118 cm			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
140	611407360 kus	10 500,00		126 000,00	126 000,00	0,00	0,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
141	611407630 kus	6 300,00		75 600,00	12 600,00	0,00	63 000,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			12,00000	2,00000	0,00000	10,00000
142	611407760R kus	873,00		10 476,00	10 476,00	0,00	0,00
	okna kombinovaná ze dřeva a hliníku zdvojená speciální konstrukce okna			12,00000	12,00000	0,00000	0,00000
143	766691914U00 kus	22,60		45,20	0,00	0,00	45,20
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
144	766694111R00 kus	122,00		244,00	0,00	0,00	244,00
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
145	766694113R00 kus	222,00		444,00	0,00	0,00	444,00
	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
146	607941030 m	358,00		2 291,20	0,00	0,00	2 291,20
	výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřísko			6,40000	0,00000	0,00000	6,40000
147	766991R m2	2 950,00		47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
	D+M stěn z vysokotlakého laminátu HPL tl.12mm na WC,vč.dveří			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
148	998766103R00 t	912,00		3 163,73	1 423,68	0,00	1 740,05
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m			3,46900	1,56105	0,00000	1,90795
767	Konstrukce zámečnické			291 901,40	0,00	119 372,00	172 529,40
149	767330111U00 kus	1 390,00		5 560,00	0,00	0,00	5 560,00
	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikr			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
150	553811040 kus	21 500,00		86 000,00	0,00	86 000,00	0,00
	části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
151	767330123U00 m	294,00		3 175,20	0,00	0,00	3 175,20
	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm			10,80000	0,00000	0,00000	10,80000
152	553811120 m	3 090,00		33 372,00	0,00	33 372,00	0,00
	části stavební speciální objektů a občanské výstavby tubusový světlovod			10,80000	0,00000	10,80000	0,00000
153	767711110R m2	603,00		6 536,52	0,00	0,00	6 536,52

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2			10,84000	0,00000	0,00000	10,84000
154	767991R kus	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00	
	hliníková stěna s dveřmi do výtahu 2680/3000mm,vč.dveří 900/2000mm		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
155	767992R kus	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	
	hliníková stěna s dveřmi do chodby 1400/2000mm,bezp sklo,pískovaný r		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
156	767993R kus	350,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	
	D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník stříbrný matný		6,00000	0,00000	0,00000	6,00000	
157	767994R m	2 100,00	29 715,00	0,00	0,00	29 715,00	
	D+M zábradlí na schodišti		14,15000	0,00000	0,00000	14,15000	
158	998767103R00 t	1 190,00	442,68	0,00	0,00	442,68	
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m		0,37200	0,00000	0,00000	0,37200	
771	Podlahy z dlaždic		31 110,07	0,00	0,00	31 110,07	
159	771574116U00 m2	306,00	9 730,80	0,00	0,00	9 730,80	
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidle		31,80000	0,00000	0,00000	31,80000	
160	597610000 m2	350,00	12 243,00	0,00	0,00	12 243,00	
	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25		34,98000	0,00000	0,00000	34,98000	
161	771579191U00 m2	10,60	337,08	0,00	0,00	337,08	
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2		31,80000	0,00000	0,00000	31,80000	
162	771579196U00 m2	35,20	1 119,36	0,00	0,00	1 119,36	
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložko		31,80000	0,00000	0,00000	31,80000	
163	771579197U00 m2	35,20	1 119,36	0,00	0,00	1 119,36	
	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidle		31,80000	0,00000	0,00000	31,80000	
164	771990111U00 m2	194,00	6 169,20	0,00	0,00	6 169,20	
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa		31,80000	0,00000	0,00000	31,80000	
165	998771103R00 t	521,00	391,27	0,00	0,00	391,27	
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m		0,75100	0,00000	0,00000	0,75100	
773	Podlahy z litého teraca		46 573,57	0,00	0,00	46 573,57	
166	773221221R00 m2	1 370,00	23 632,50	0,00	0,00	23 632,50	
	Obklady barevným teracem stupňů rovných, zábradlí		17,25000	0,00000	0,00000	17,25000	
167	773422200R00 m	196,00	3 069,36	0,00	0,00	3 069,36	
	Sokliky z barev.teraca,rovné bez požílábku do 15 cm		15,66000	0,00000	0,00000	15,66000	
168	773424200R00 m	284,00	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00	
	Sokliky z barev.teraca,schodišťové šikmé do 10 cm		30,00000	0,00000	0,00000	30,00000	
169	773521361U00 m2	540,00	8 072,46	0,00	0,00	8 072,46	
	Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté tl 30 mm		14,94900	0,00000	0,00000	14,94900	
170	583461220 t	1 910,00	1 713,27	0,00	0,00	1 713,27	
	kámen přírodní drcený hutný (drté ušlechtilé, drté břidlicové, moučka kan		0,89700	0,00000	0,00000	0,89700	
171	998773103R00 t	568,00	1 565,98	0,00	0,00	1 565,98	
	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m		2,75700	0,00000	0,00000	2,75700	
775	Podlahy skládané		292 066,57	0,00	0,00	292 066,57	
172	775429121U00 m	50,60	222,64	0,00	0,00	222,64	
	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty		4,40000	0,00000	0,00000	4,40000	
173	553432220R kus	270,00	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00	
	Dno s odvodem kondenzátu dolů ICS 25 d 80 mm, se sponou		4,40000	0,00000	0,00000	4,40000	
174	775541151U00 m2	204,00	94 594,80	0,00	0,00	94 594,80	
	Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových		463,70000	0,00000	0,00000	463,70000	
175	611521230 m2	408,00	192 973,39	0,00	0,00	192 973,39	
	podlahoviny dřevěné podlahy laminátové PARADOR - CLASSIC šířka x d		472,97400	0,00000	0,00000	472,97400	
176	998775103R00 t	946,00	3 087,74	0,00	0,00	3 087,74	
	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m		3,26400	0,00000	0,00000	3,26400	
776	Podlahy povlakové		2 129,27	2 129,27	0,00	0,00	
177	776511810R00 m2	43,90	627,77	627,77	0,00	0,00	
	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky		14,30000	14,30000	0,00000	0,00000	

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
178	776991852U00	m2	105,00	1 501,50	1 501,50	0,00	0,00
Odstranění lepidla ručně z podlah				14,30000	14,30000	0,00000	0,00000
781	Dokončovací práce - obklady			45 377,77	0,00	0,00	45 377,77
179	781474115U00	m2	341,00	18 986,88	0,00	0,00	18 986,88
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených fl				55,68000	0,00000	0,00000	55,68000
180	597610390	m2	210,00	12 862,08	0,00	0,00	12 862,08
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 20				61,24800	0,00000	0,00000	61,24800
181	781479191U00	m2	45,80	2 550,14	0,00	0,00	2 550,14
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu dc				55,68000	0,00000	0,00000	55,68000
182	781479196U00	m2	35,20	1 959,94	0,00	0,00	1 959,94
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárován				55,68000	0,00000	0,00000	55,68000
183	781479197U00	m2	35,20	1 959,94	0,00	0,00	1 959,94
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením l				55,68000	0,00000	0,00000	55,68000
184	781493511U00	m	92,90	4 310,56	0,00	0,00	4 310,56
Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem				46,40000	0,00000	0,00000	46,40000
185	781495111U00	m2	40,30	2 243,90	0,00	0,00	2 243,90
Penetrace podkladu vnitřních obkladů				55,68000	0,00000	0,00000	55,68000
186	998781103R00	t	521,00	504,33	0,00	0,00	504,33
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m				0,96800	0,00000	0,00000	0,96800
783	Dokončovací práce - nátěry			151 800,00	0,00	5 400,00	146 400,00
187	783172511R00	m2	270,00	27 000,00	0,00	5 400,00	21 600,00
Nátěr polyuretanový OK "A" 2x + 3x email				100,00000	0,00000	20,00000	80,00000
188	783711301R00	m2	198,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
Nátěr olejový tesařských konstrukcí N + 2x lak				100,00000	0,00000	0,00000	100,00000
189	783783201U00	m2	350,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti B (nesn				300,00000	0,00000	0,00000	300,00000
784	Dokončovací práce - malby a tapety			140 508,82	38 900,00	0,00	101 608,82
190	784181103U00	m2	14,40	26 006,77	7 200,00	0,00	18 806,77
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výš				1 806,02600	500,00000	0,00000	1 306,02600
191	784211103U00	m2	63,40	114 502,05	31 700,00	0,00	82 802,05
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v m				1 806,02600	500,00000	0,00000	1 306,02600

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	b	slabo		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			Zbývá
				Cena	Od počátku	Za období	
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
1	Datové a telefonní rozvody, strukturovaná kabeláž – SKS			947 433,20	929 321,72	9 066,58	9 044,90
1	Pol__1	ks	71 915,60	71 915,60	71 915,60	0,00	0,00
Datový rozvaděč 19" rozebíratelný rozvaděč 600x600 mm, výška 42 U (2				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	Pol__2	ks	498,00	996,00	0,00	0,00	996,00
Doplnění venkovního výsuvného zásuvkového boxu o 2x RJ45 CAT6 UT				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
3	Pol__3	ks	45 332,90	45 332,90	36 266,32	9 066,58	0,00
Přeložení datové optické přípojky a napojení na stávající trasy k stávající				1,00000	0,80000	0,20000	0,00000
4	Pol__4	ks	421,00	7 157,00	0,00	0,00	7 157,00
Datová dvojzásuvka 2xRJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a rámečk				17,00000	0,00000	0,00000	17,00000
5	Pol__5	ks	297,30	891,90	0,00	0,00	891,90
Datová zásuvka RJ-45 CAT6A, včetně instalační krabice a rámečku, des				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
6	Pol__6	m	23,90	155 350,00	155 350,00	0,00	0,00
Kabel S/FTP CAT6A. LSOH				6 500,00000	6 500,00000	0,00000	0,00000
7	Pol__7	m	68,10	91 935,00	91 935,00	0,00	0,00
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické				1 350,00000	1 350,00000	0,00000	0,00000
8	Pol__8	m	26,90	8 608,00	8 608,00	0,00	0,00
Kabel S/FTP CAT6A pro uložení do země				320,00000	320,00000	0,00000	0,00000
9	Pol__9	ks	7 575,00	7 575,00	7 575,00	0,00	0,00
Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
10	Pol__10	ks	4 024,40	289 756,80	289 756,80	0,00	0,00
Strukturovaná kabeláž mimo rekonstruovanou část školy, viz TZ. Obsahu				72,00000	72,00000	0,00000	0,00000
11	Pol__11	ks	200 500,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00
Aktivní prvky počítačové sítě- 2x switch, 1GBit, 48x RJ45, 4x SFP, L3 m				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
12	Pol__12	ks	67 415,00	67 415,00	67 415,00	0,00	0,00
Záložní UPS pro switche – 1x rackmount 2200 VA, 2x rackmount 1500 V				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	Elektrická zabezpečovací signalizace – EZS			28 948,90	21 155,00	3 950,00	3 843,90
13	Pol__13	ks	977,50	977,50	0,00	0,00	977,50
Box pro EZS s dvířky a tamper kontaktem cca 250x250x75 mm po ukonč				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
14	Pol__14	ks	358,30	2 866,40	0,00	0,00	2 866,40
Magnetický kontakt závrtný				8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
15	Pol__15	ks	82,30	823,00	823,00	0,00	0,00
Krabice s víčkem pro zakončení rezervního kabelu ke klávesnici nebo po				10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
16	Pol__16	m	32,60	2 608,00	2 608,00	0,00	0,00
Kabel pro EZS 2x2x0,5 mm + 2x1 mm stíněný				80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
17	Pol__17	m	18,60	12 276,00	12 276,00	0,00	0,00
Kabel pro EZS 3x2x0,5 mm stíněný				660,00000	660,00000	0,00000	0,00000
18	Pol__18	m	68,10	5 448,00	5 448,00	0,00	0,00
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické				80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
19	Pol__19	ks	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00
Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
3	Přístupový systém - ACS			78 799,50	5 607,00	1 030,00	72 162,50
20	Pol__20	ks	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00
Doplnění vybavení jednostranného řízení jedněch dveří, systém Z-WARE				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
21	Pol__21	ks	23 012,50	23 012,50	0,00	0,00	23 012,50
Samozamykací elektromechanický zámek (včetně kabelu, průchodky, dě				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
22	Pol__22	m	22,30	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00
Kabely pro ACS				60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
23	Pol__23	m	68,10	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00
Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické				40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
24	Pol__24	ks	2 575,00	2 575,00	1 545,00	1 030,00	0,00
Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k				1,00000	0,60000	0,40000	0,00000
4	Jednotný čas a školní zvonek			31 500,00	31 500,00	0,00	0,00
25	Pol__25	ks	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	b	slabo		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Hodiny jednotného času, oboustranné, závěsné včetně držáku			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
26	Pol__26	ks	1 440,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00
	Školní zvonek			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
27	Pol__27	m	29,60	3 848,00	3 848,00	0,00	0,00
	Kabely			130,00000	130,00000	0,00000	0,00000
28	Pol__28	m	68,10	8 172,00	8 172,00	0,00	0,00
	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické			120,00000	120,00000	0,00000	0,00000
29	Pol__29	ks	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	Tísňový systém pro WC invalida			22 137,70	8 792,00	1 030,00	12 315,70
30	Pol__30	ks	7 463,80	7 463,80	0,00	0,00	7 463,80
	Signalizační panel			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
31	Pol__31	ks	1 124,30	1 124,30	0,00	0,00	1 124,30
	Tísňové tlačítko se šňůrkou			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
32	Pol__32	ks	467,00	467,00	0,00	0,00	467,00
	Optická signalizace			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
33	Pol__33	ks	642,80	642,80	0,00	0,00	642,80
	Resetovací tlačítko			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
34	Pol__34	ks	2 617,80	2 617,80	0,00	0,00	2 617,80
	Napájecí zdroj včetně krabice			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
35	Pol__35	m	31,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00
	Kabel J-Y(st)Y 3x2x0,6			80,00000	80,00000	0,00000	0,00000
36	Pol__36	m	68,10	4 767,00	4 767,00	0,00	0,00
	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické			70,00000	70,00000	0,00000	0,00000
37	Pol__37	ks	2 575,00	2 575,00	1 545,00	1 030,00	0,00
	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k			1,00000	0,60000	0,40000	0,00000
6	Evakuační rozhlas - ER			156 599,80	156 599,80	0,00	0,00
38	Pol__38	ks	102 412,50	102 412,50	102 412,50	0,00	0,00
	Ústředna rozhlasu, dle EN54 a ČSN 60849, 240 W, 6 zón, napájecí zdroj			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
39	Pol__39	ks	11 172,00	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00
	Stanice hlasatele pro požární / služební hlášení, možnost výběru z 6ti zón			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
40	Pol__40	ks	781,30	781,30	781,30	0,00	0,00
	Tlačítko kryté skličkem, pro spuštění přednahrané zprávy z ústředny			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
41	Pol__41	ks	918,50	12 859,00	12 859,00	0,00	0,00
	Nástěnný reproduktor, 6/3/1,5 W, dle EN54			14,00000	14,00000	0,00000	0,00000
42	Pol__42	ks	34,10	9 889,00	9 889,00	0,00	0,00
	Kabel linky reproduktorů 2x1,5 mm2, P60-R, B2ca,s1,d0			290,00000	290,00000	0,00000	0,00000
43	Pol__43	m	33,30	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00
	Kabel od desek dohledu do ústředny 2x2x0,5 mm, P60-R, B2ca,s1,d0			100,00000	100,00000	0,00000	0,00000
44	Pol__44	m	68,10	4 086,00	4 086,00	0,00	0,00
	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20/25/32 mm pro střední mechanické			60,00000	60,00000	0,00000	0,00000
45	Pol__45	ks	27,90	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00
	Ohniodolné přichytky, včetně ohniodolného uchycení			300,00000	300,00000	0,00000	0,00000
46	Pol__46	ks	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
	Drobný elektroinstalační materiál (elektroinstalační krabice, propojovací k			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
7	Hlavní trasy			65 549,10	14 445,00	26 532,95	24 571,15
47	Pol__47	ks	2 147,50	2 147,50	0,00	42,95	2 104,55
	Požární ucpávky			1,00000	0,00000	0,02000	0,98000
48	Pol__48	m	441,50	26 490,00	0,00	26 490,00	0,00
	Kabelový drátěný žlab 200x50 mm, včetně uchycení, příslušenství			60,00000	0,00000	60,00000	0,00000
49	Pol__49	m	258,30	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00
	Elektroinstalační kanál plastový 100x40 mm, včetně uchycení, tvarových			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
50	Pol__50	m	143,80	5 752,00	5 752,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	b	slabo		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 90 mm, včetně příslušenství			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
51	Pol_51	m	3 055,00	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00
	Protahovací rozvaděč na chodbu (zapuštěná rozvodnice s dvířky cca 400			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
52	Pol_52	m	417,80	19 636,60	0,00	0,00	19 636,60
	Výkop 350x700 mm, pískové lože, 2x chránička pr. 60 mm, výstražná fóli			47,00000	0,00000	0,00000	47,00000
53	Pol_53	ks	1 415,00	2 830,00	0,00	0,00	2 830,00
	Protahovací šachta cca 200x200x200, prostupy pro 4x pr. 60 mm, usaze			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
8	Demontáž			19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
54	Pol_54	ks	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00
	Demontáž rušených zařízení a rozvodů, odvoz a likvidace odpadu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
799	Ostatní			29 040,00	11 928,00	5 112,00	12 000,00
55	Pol_55	ks	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	Dokumentace pro provedení stavby			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
56	005124020R	Soubor	17 040,00	17 040,00	11 928,00	5 112,00	0,00
	Autorský dozor			1,00000	0,70000	0,30000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	silno		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Rozvaděče			173 020,00	166 447,60	5 972,40	600,00
1	Pol__1	ks	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
	R1.1 (nový rozvaděč pro napojení rozvaděče RPV, výtahu a elektroinstal			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
2	Pol__2	ks	28 440,00	28 440,00	22 467,60	5 972,40	0,00
	R2.1 (nový rozvaděč učebny fyziky a chemie)Rozvaděč oceloplechový za			1,00000	0,79000	0,21000	0,00000
3	Pol__3	ks	102 220,00	102 220,00	102 220,00	0,00	0,00
	RPV (nový rozvaděč půdní vestavby)Rozvaděč oceloplechový zapuštěný			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
4	Pol__4	ks	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00
	RM01 (stávající hlavní rozvaděč školy)- výměna stávajícího rezervního jis			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	Pol__5	ks	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00
	R1 (stávající rozvaděč 1.PP)- nový vývod z ochranné přípojnice do rozva			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
6	Pol__6	ks	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00
	R2 (stávající rozvaděč 1.NP)- doplnění nového kabelového vývodu ze stá			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
7	Pol__7	ks	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	HOP (stávající hlavní ochranná přípojnice)- úprava stávajícího vývodu ze			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
2	Svitidla vč. příslušenství, zdrojů, recykl. poplatků (svitidla budou od			1 538 973,60	0,00	0,00	1 538 973,60
8	Pol__8	ks	3 153,60	28 382,40	0,00	0,00	28 382,40
	A1 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 25W, IP42			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
9	Pol__9	ks	2 808,00	36 504,00	0,00	0,00	36 504,00
	A2 - LED svítidlo, stropní, do podhledu, 15W, IP42			13,00000	0,00000	0,00000	13,00000
10	Pol__10	ks	20 448,00	327 168,00	0,00	0,00	327 168,00
	B1 - LED svítidlo, nástěnné / stropní, přisazené, 43W, IP20			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
11	Pol__11	m	32 568,00	130 272,00	0,00	0,00	130 272,00
	C1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 3000x80x80mm, 120W,			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
12	Pol__12	m	35 280,00	282 240,00	0,00	0,00	282 240,00
	C2 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 4200x80x80mm, 168W,			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
13	Pol__13	m	48 240,00	192 960,00	0,00	0,00	192 960,00
	C3 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6000x80x80mm, 240W,			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
14	Pol__14	ks	56 880,00	341 280,00	0,00	0,00	341 280,00
	C4 - LED svítidlo, stropní, závěsné, max. rozm.: 6780x80x80mm, 271W,			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
15	Pol__15	ks	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	3 384,00
	D1 - LED svítidlo, stropní, závěsné / přisazené, 40W, IP65			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
16	Pol__16	ks	792,00	16 632,00	0,00	0,00	16 632,00
	E1 - žárovkové svítidlo, nástěnné, přisazené, IP44, patice E27, vč. žárov			21,00000	0,00000	0,00000	21,00000
17	Pol__17	ks	31 440,00	125 760,00	0,00	0,00	125 760,00
	F1 - LED svítidlo, stropní, závěsné, asymetrické vyzářování, IP20			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
18	Pol__18	ks	5 344,80	21 379,20	0,00	0,00	21 379,20
	N1 - LED svítidlo, nouzové, stropní, do podhledu, 3,7W, IP20			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
19	Pol__19	ks	4 956,00	4 956,00	0,00	0,00	4 956,00
	N2 - LED svítidlo, nouzové, stropní, přisazené, 3,7W, IP20			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
20	Pol__20	ks	4 008,00	28 056,00	0,00	0,00	28 056,00
	N3 - LED svítidlo, nouzové s piktogramem, nástěnné, IP20			7,00000	0,00000	0,00000	7,00000
3	Koncové prvky, instalační materiál			206 811,60	10 532,40	0,00	196 279,20
21	Pol__21	ks	177,60	710,40	0,00	0,00	710,40
	Vypínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
22	Pol__22	ks	243,60	1 218,00	0,00	0,00	1 218,00
	Vypínač jednoduchý, nástěnný, 10A/230V, IP44, kompletní			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
23	Pol__23	ks	292,80	2 928,00	0,00	0,00	2 928,00
	Sériový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
24	Pol__24	ks	244,80	979,20	0,00	0,00	979,20
	Schodišťový přepínač jednoduchý, pod omítku, 10A/230V, IP20			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
25	Pol__25	ks	298,80	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00
	Křížový přepínač, pod omítku, 10A/230V, IP20			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	silno		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
26	Pol__26	ks	4 918,80	49 188,00	0,00	0,00	49 188,00
	Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 8m			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
27	Pol__27	ks	5 038,80	5 038,80	0,00	0,00	5 038,80
	Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 8m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
28	Pol__28	ks	5 362,80	21 451,20	0,00	0,00	21 451,20
	Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 360°, dosah 8m			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
29	Pol__29	ks	5 038,80	10 077,60	0,00	0,00	10 077,60
	Automatický spínač s detektorem pohybu, detekční úhel 180°, dosah 8m			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
30	Pol__30	ks	358,80	17 940,00	0,00	0,00	17 940,00
	Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, 16A/230V, IP20			50,00000	0,00000	0,00000	50,00000
31	Pol__31	ks	358,80	1 794,00	0,00	0,00	1 794,00
	Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC p			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
32	Pol__32	ks	520,80	520,80	0,00	0,00	520,80
	Zásuvka jednoduchá, 16A/230V, IP44, do lištového systému, kompletní			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
33	Pol__33	ks	1 036,80	5 184,00	0,00	0,00	5 184,00
	Zásuvka jednoduchá, s clonkou, pod omítku, barevně odlišená (pro PC p			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
34	Pol__34	ks	1 060,80	1 060,80	0,00	0,00	1 060,80
	Zásuvka s 3.stupněm přepětové ochrany, do lištového systému, barevně			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
35	Pol__35	ks	422,40	2 534,40	0,00	0,00	2 534,40
	Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, 16A/230V, IP			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
36	Pol__36	ks	422,40	1 689,60	0,00	0,00	1 689,60
	Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně odliš			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
37	Pol__37	ks	1 130,40	2 260,80	0,00	0,00	2 260,80
	Zásuvka dvojitá, natočená dutinka, s clonkami, pod omítku, barevně odliš			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
38	Pol__38	ks	29 880,00	59 760,00	0,00	0,00	59 760,00
	Malý výsvytný rozbočovač bez jištění se šroubovacím víkem, otevíráním s			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
39	Pol__39	ks	1 752,00	1 752,00	0,00	0,00	1 752,00
	Ochranná přípojnice, např. EPS2, nástěnná montáž v instal. krabici (vč.			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
40	Pol__40	ks	40,80	2 652,00	2 652,00	0,00	0,00
	Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdíva, nebo sádro			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
41	Pol__41	ks	72,00	792,00	792,00	0,00	0,00
	Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdíva, nebo sádro			11,00000	11,00000	0,00000	0,00000
42	Pol__42	ks	122,40	244,80	244,80	0,00	0,00
	Instalační krabice pro přístroje, pod omítku, montáž do zdíva, nebo sádro			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
43	Pol__43	ks	111,60	5 914,80	0,00	0,00	5 914,80
	Instalační rámeček jednonásobný dle designu			53,00000	0,00000	0,00000	53,00000
44	Pol__44	ks	171,60	1 887,60	0,00	0,00	1 887,60
	Instalační rámeček dvojnásobný dle designu			11,00000	0,00000	0,00000	11,00000
45	Pol__45	ks	447,60	895,20	0,00	0,00	895,20
	Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
46	Pol__46	ks	169,20	5 583,60	5 583,60	0,00	0,00
	Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdíva nebo SDK, atp., včet			33,00000	33,00000	0,00000	0,00000
47	Pol__47	ks	180,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
	Instalační krabice rozbočovací nástěnná, IP55, včetně víčka, svorek			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
4	Kabelové trasy, upevňovací a pomocný materiál			61 500,00	60 300,00	0,00	1 200,00
48	Pol__48	m	267,60	1 873,20	1 873,20	0,00	0,00
	Mřížový žlab, 50/50mm, kompletní vč. montážního a nosného materiálu			7,00000	7,00000	0,00000	0,00000
49	Pol__49	m	308,40	5 859,60	5 859,60	0,00	0,00
	Mřížový žlab, 100/50mm, kompletní vč. montážního a nosného materiálu			19,00000	19,00000	0,00000	0,00000
50	Pol__50	m	93,60	1 684,80	1 684,80	0,00	0,00
	PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu,			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
51	Pol__51	m	74,40	1 711,20	1 711,20	0,00	0,00
	PVC lišta vkládací, kompletní vč. montážního a upevňovacího materiálu,			23,00000	23,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	silno		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
52	Pol__52	m	112,80	15 115,20	15 115,20	0,00	0,00
	PVC trubka O20mm, pevná, na povrch, vč. přichytek pro upevnění, koler			134,00000	134,00000	0,00000	0,00000
53	Pol__53	m	62,40	249,60	249,60	0,00	0,00
	PVC trubka O32mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou odoln			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
54	Pol__54	m	24,00	960,00	960,00	0,00	0,00
	PVC trubka O25mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou odoln			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
55	Pol__55	m	22,80	31 646,40	31 646,40	0,00	0,00
	PVC trubka O20mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou odoln			1 388,00000	1 388,00000	0,00000	0,00000
56	Pol__56	ks	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	Požární těsnění prostupu do vel 150x100mm, vč. označení			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
57	Pol__57	ks	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	Pomocný montážní a upevňovací materiál (pásky pro upevnění kabelů, p			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
5	Kabely			190 363,20	190 363,20	0,00	0,00
58	Pol__58	m	276,00	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x16			36,00000	36,00000	0,00000	0,00000
59	Pol__59	m	198,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x10			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
60	Pol__60	m	138,00	828,00	828,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x6			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
61	Pol__61	m	100,80	3 830,40	3 830,40	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x4			38,00000	38,00000	0,00000	0,00000
62	Pol__62	m	58,80	8 467,20	8 467,20	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 5x1,5			144,00000	144,00000	0,00000	0,00000
63	Pol__63	m	55,20	83 517,60	83 517,60	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5			1 513,00000	1 513,00000	0,00000	0,00000
64	Pol__64	m	48,00	44 304,00	44 304,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-J 3x1,5			923,00000	923,00000	0,00000	0,00000
65	Pol__65	m	48,00	12 192,00	12 192,00	0,00	0,00
	Kabel CYKY-O 3x1,5			254,00000	254,00000	0,00000	0,00000
66	Pol__66	m	108,00	9 504,00	9 504,00	0,00	0,00
	Kabel CYSY-J 5x2,5			88,00000	88,00000	0,00000	0,00000
67	Pol__67	m	132,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
	Kabel CY 25 zž			25,00000	25,00000	0,00000	0,00000
68	Pol__68	m	64,80	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
	Kabel CY 10 zž			30,00000	30,00000	0,00000	0,00000
69	Pol__69	m	42,00	4 620,00	4 620,00	0,00	0,00
	Kabel CY 6 zž			110,00000	110,00000	0,00000	0,00000
6	Hromosvod			115 744,40	115 744,40	0,00	0,00
70	Pol__70	m	166,80	50 373,60	50 373,60	0,00	0,00
	Vodič jímacího vedení vč. svodů, materiál AlMgSi prům. 8mm			302,00000	302,00000	0,00000	0,00000
71	Pol__71	ks	832,80	6 662,40	6 662,40	0,00	0,00
	Jímací tyč JT1,5 18/10, AlMgSi, vč. upevnění do hřebenu střechy dle sys			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
72	Pol__72	ks	688,80	1 377,60	1 377,60	0,00	0,00
	Jímací tyč JT1,5 18/10, AlMgSi, vč. upevnění do boku zděného komínu, v			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
73	Pol__73	ks	116,40	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00
	Svorka SJ 1bN k jímací tyči, nerezová			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
74	Pol__74	ks	126,00	8 442,00	8 442,00	0,00	0,00
	Svorka univerzální SU N, nerezová			67,00000	67,00000	0,00000	0,00000
75	Pol__75	ks	118,80	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00
	Okapová svorka SOcN, nerezová			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
76	Pol__76	ks	134,40	806,40	806,40	0,00	0,00
	Zkušební svorka SZ, nerezová, vč. označovacího štítku			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
77	Pol__77	ks	294,00	11 172,00	11 172,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	silno		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Podpěra vedení do zdi pro vodiče prům. 8-10mm, upevnění přes hmoždici			38,00000	38,00000	0,00000	0,00000
78	Pol__78	ks	108,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00
	Podpěra vedení na hřebenu střechy, dle systému střešní krytiny			150,00000	150,00000	0,00000	0,00000
79	Pol__79	ks	115,20	1 958,40	1 958,40	0,00	0,00
	Podpěra vedení na šikmině střechy, dle systému střešní krytiny			17,00000	17,00000	0,00000	0,00000
80	Pol__80	ks	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Drobný nespecifikovaný materiál (pomocný materiál nutný pro montáž př			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
81	Pol__81	ks	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
	Odstranění stávajícího jímачиho vedení, vč. odvozu a likvidace odpadu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
82	Pol__82	ks	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
	Revize hromosvodu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
_7	Uzemnění			32 555,20	32 555,20	0,00	0,00
83	Pol__83	m	124,80	2 121,60	2 121,60	0,00	0,00
	Pas FeZn 30x4mm			17,00000	17,00000	0,00000	0,00000
84	Pol__84	m	139,20	1 113,60	1 113,60	0,00	0,00
	Drát FeZn Ø10mm PVC			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
85	Pol__85	ks	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	Připojení nového zemniče FeZn 30x4mm na stávající uzemnění svodů hř			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
86	Pol__86	m	680,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00
	Výkop pro nový zemnič š.300 x hl. 800mm, včetně uložení zemniče a zá			18,00000	18,00000	0,00000	0,00000
87	Pol__87	ks	103,20	1 032,00	1 032,00	0,00	0,00
	Svorky pro spojení zemničihó pásku příp. drátu, FeZn, všeobecně			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
88	Pol__88	kg	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00
	Antikorozní nátěr, např. asfaltovo barvou, nátěry spojů atp.			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
89	Pol__89	ks	1 668,00	1 668,00	1 668,00	0,00	0,00
	Připojení drátu FeZn izol. PVC do stávající hlavní ochranné přípoince, vč			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
90	Pol__90	ks	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
	Připojení kovové konstrukce výtahové šachty vč. přístavby k uzemnění			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
91	Pol__91	ks	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00
	Revize uzemnění vč. měření zemního odporu uzemnění svodů			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
_8	Venkovní rozvody			434 810,00	0,00	0,00	434 810,00
92	Pol__92	ks	21 896,40	87 585,60	0,00	0,00	87 585,60
	V1 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí do			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
93	Pol__93	ks	25 456,80	101 827,20	0,00	0,00	101 827,20
	V2 - sadový stožár v. 5m, pozinkovaná ocel, bezpaticový, pro vetknutí do			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
94	Pol__94	ks	15 211,20	45 633,60	0,00	0,00	45 633,60
	Z1 - LED svítidlo, zemní zápusťné, asymetrické vyzařování, IP68			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
95	Pol__95	ks	6 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
	Betonový pouzdrový základ pro stožáry v.5m, 800x800x1100mm, vč. ulo			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
96	Pol__96	m	81,60	4 896,00	0,00	0,00	4 896,00
	Kabel CYKY-J 5x6			60,00000	0,00000	0,00000	60,00000
97	Pol__97	m	45,60	12 448,80	0,00	0,00	12 448,80
	Kabel CYKY-J 3x4			273,00000	0,00000	0,00000	273,00000
98	Pol__98	m	36,00	1 512,00	0,00	0,00	1 512,00
	Kabel CYKY-J 3x2,5			42,00000	0,00000	0,00000	42,00000
99	Pol__99	m	124,80	14 976,00	0,00	0,00	14 976,00
	Pas FeZn 30x4mm			120,00000	0,00000	0,00000	120,00000
100	Pol__100	m	139,20	1 670,40	0,00	0,00	1 670,40
	Drát FeZn Ø10mm PVC			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
101	Pol__101	ks	688,40	688,40	0,00	0,00	688,40
	Ukončení vodičů ve svorkách stožárů a rozvaděčů, komplet dle výkresov			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
102	Pol__102	m	826,80	95 082,00	0,00	0,00	95 082,00
	Ruční výkop rýhy pro uložení kabelu do volného terénu a pod chodníkem			115,00000	0,00000	0,00000	115,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	silno		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
103	Pol__103	ks	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00
	Smršťovací vodotěsná koncovka na kabel 5x6mm ²			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
104	Pol__104	m	55,20	441,60	0,00	0,00	441,60
	PVC chránička Ø50mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou odolností			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
105	Pol__105	m	62,40	998,40	0,00	0,00	998,40
	PVC chránička Ø40mm, ohebná, do betonu, s vysokou mechanickou odolností			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
106	Pol__106	ks	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	Vytýčení stávajících sítí			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
107	Pol__107	ks	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
	Geodetické zaměření skutečného stavu			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
799	Ostatní			217 992,00	153 372,00	11 580,00	53 040,00
108	Pol__108	ks	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00
	Demontáž rušených zařízení a rozvodů, odborná demontáž stávajících svazků			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
109	Pol__109	ks	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	Odvoz a likvidace odpadu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
110	Pol__110	ks	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	Průzkum stávajícího stavu, zjištění stávajících tras detektorem, zajištění průchodu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
111	Pol__111	ks	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00
	Protážení nového napájecího kabelu stávající kabelovou trasou z hlavního rozvodu			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
112	Pol__112	ks	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
	Zapojení splachování pisoárů, montáž zdroje pro napájení vodovodní armatury			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
113	Pol__113	ks	720,00	2 880,00	0,00	0,00	2 880,00
	Zapojení ventilátorů VZT, nastavení čidel pohybu, odzkoušení, kompletace			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
114	Pol__114	ks	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	13 800,00
	Ochranné pospojování, připojení nových rozvodů potrubí VZT, topení, plyny			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
115	Pol__115	ks	312,00	624,00	624,00	0,00	0,00
	Napojení nových přepínačů na stávající ovládání osvětlení chodby m.č. 2			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
116	Pol__116	m	144,00	11 808,00	11 808,00	0,00	0,00
	Stavební přípomoce - sekání drážek pro kabely pod omítku, drážka do betonu			82,00000	82,00000	0,00000	0,00000
117	Pol__117	ks	180,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
	Stavební přípomoce - vrtání stěny / stropu / pro průchod kabelu, do průměru 100mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
118	Pol__118	ks	87 000,00	87 000,00	78 300,00	8 700,00	0,00
	Dokumentace pro provedení stavby			1,00000	0,90000	0,10000	0,00000
119	005241010R	Soubor	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00
	Dokumentace skutečného provedení			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
120	005124020R	Soubor	18 000,00	18 000,00	16 200,00	1 800,00	0,00
	Autorský dozor			1,00000	0,90000	0,10000	0,00000
121	Pol__121	ks	10 800,00	10 800,00	9 720,00	1 080,00	0,00
	Doprava materiálu a osob			1,00000	0,90000	0,10000	0,00000
122	220890202R00	h	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
	Revize			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rožpočet:	d	Zdravotecnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
721	VNITŘNÍ KANALIZACE (A01)			70 083,00	26 148,00	23 796,00	20 139,00
1	721173316U00 m	498,00		4 980,00	0,00	0,00	4 980,00
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
2	721173315U00 m	410,00		2 050,00	0,00	0,00	2 050,00
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 110			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
3	721173316U00 m	498,00		7 470,00	0,00	7 470,00	0,00
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 125			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
4	721173317U00 m	648,00		6 480,00	0,00	0,00	6 480,00
	Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160			10,00000	0,00000	0,00000	10,00000
5	721174024U00 m	421,00		3 368,00	3 368,00	0,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70			8,00000	8,00000	0,00000	0,00000
6	721174025U00 m	526,00		2 630,00	2 630,00	0,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
7	721174042U00 m	311,00		4 665,00	2 177,00	2 488,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40			15,00000	7,00000	8,00000	0,00000
8	721174043U00 m	345,00		12 075,00	7 590,00	4 485,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50			35,00000	22,00000	13,00000	0,00000
9	721174044U00 m	420,00		4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
10	721176145R00 m	299,00		1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
	Potrubí HT dešťové (svislé) D 110 x 2,7 mm			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
11	721194104R00 kus	221,00		1 989,00	1 547,00	442,00	0,00
	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8			9,00000	7,00000	2,00000	0,00000
12	721194105R00 kus	221,00		2 431,00	0,00	2 431,00	0,00
	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8			11,00000	0,00000	11,00000	0,00000
13	721194107R00 kus	416,00		416,00	416,00	0,00	0,00
	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
14	721194109R00 kus	416,00		2 080,00	2 080,00	0,00	0,00
	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
15	721226212U00 kus	685,00		2 055,00	0,00	0,00	2 055,00
	Zápachová uzávěrka pisoár DN 40			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
16	725860213R00 kus	720,00		6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
17	721226432U00 kus	386,00		1 544,00	0,00	0,00	1 544,00
	Zápach uzávěr 2dřez+přípojka DN50			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
18	725860180RT1 kus	780,00		2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
	Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový, podomítková uzávěrka, kr			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
19	721226432U00 kus	690,00		690,00	0,00	0,00	690,00
	Zápach uzávěr 2dřez+přípojka DN50			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
20	721273153U00 kus	645,00		645,00	645,00	0,00	0,00
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
21	721290111R00 m	20,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
22	721290112R00 m	25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
23	998721102R00 t	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
24	721	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	VNITŘNÍ KANALIZACE CELKEM (A01)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
721	VNITŘNÍ KANALIZACE DEMONTÁŽ (B01)			345,00	0,00	0,00	345,00
25	721110806R00 m	160,00		160,00	0,00	0,00	160,00
	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
26	721140809 m	185,00		185,00	0,00	0,00	185,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	d	Zdravotecnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Demontáž potrubí z do DN300			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
27	721290822R00	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
721	OPRAVY VNITŘNÍ KANALIZACE DEMONTÁŽ (C01)			2 786,00	0,00	0,00	2 786,00
28	721100906R00	kus	362,00	1 448,00	0,00	0,00	1 448,00
	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
29	721100913R00	kus	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00
	Oprava - vysekání čisticího otvoru do trouby			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
30	721300922R00	m	164,00	1 148,00	0,00	0,00	1 148,00
	Pročištění ležatých svodů do DN 300			7,00000	0,00000	0,00000	7,00000
722	VNITŘNÍ VODOVOD (A02)			121 695,00	64 413,00	50 047,00	7 235,00
31	722174002U00	m	259,00	12 950,00	5 180,00	7 770,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm			50,00000	20,00000	30,00000	0,00000
32	722174003U00	m	316,00	4 740,00	0,00	4 740,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm			15,00000	0,00000	15,00000	0,00000
33	722174004U00	m	377,00	7 540,00	3 016,00	4 524,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm			20,00000	8,00000	12,00000	0,00000
34	722174006U00	m	633,00	12 660,00	7 596,00	5 064,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm			20,00000	12,00000	8,00000	0,00000
35	722174022U00	m	266,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
36	722174023U00	m	324,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm			15,00000	15,00000	0,00000	0,00000
37	722174021U00	m	267,00	6 675,00	4 005,00	2 670,00	0,00
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm			25,00000	15,00000	10,00000	0,00000
38	722176112R00	m	155,00	13 175,00	5 425,00	7 750,00	0,00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm			85,00000	35,00000	50,00000	0,00000
39	722176113R00	m	170,00	5 100,00	1 700,00	3 400,00	0,00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 25mm			30,00000	10,00000	20,00000	0,00000
40	722176114R00	m	267,00	10 680,00	10 680,00	0,00	0,00
	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
41	722179191R00	soubor	17,00	2 635,00	2 635,00	0,00	0,00
	Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu			155,00000	155,00000	0,00000	0,00000
42	722179192R00	soubor	15,00	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00
	Příplatek za malý rozsah do 15 svařů do DN 32			155,00000	155,00000	0,00000	0,00000
43	722181241R00	m	79,40	9 131,00	9 131,00	0,00	0,00
	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 6 mm			115,00000	115,00000	0,00000	0,00000
44	722181242R00	m	102,00	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00
	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm			40,00000	40,00000	0,00000	0,00000
45	722224115U00	kus	219,00	657,00	0,00	438,00	219,00
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem			3,00000	0,00000	2,00000	1,00000
46	722224116U00	kus	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00
	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4 PN 10 s jedním závitem			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
47	722232043U00	kus	216,00	216,00	0,00	0,00	216,00
	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
48	722232045U00	kus	455,00	910,00	0,00	0,00	910,00
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
49	722232047U00	kus	907,00	907,00	0,00	907,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
50	722254221RT2	kus	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00
	Hydrantový systém D25, box prosklený, průměr 25/30, stálotvará hadice			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
51	7222504116	ks	794,00	794,00	0,00	794,00	0,00
	Hydrantové skříň vnitřní D25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	d	Zdravotecnika		

Prof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
52	721290226	m	25,60	3 968,00	1 120,00	2 848,00	0,00
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí vodou do DN50				155,00000	43,75000	111,25000	0,00000
53	721290234	m	38,00	5 890,00	0,00	0,00	5 890,00
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80				155,00000	0,00000	0,00000	155,00000
54	998722103R00	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
722	VNITŘNÍ VODOVOD DEMONTÁŽ (B02)			550,70	550,70	0,00	0,00
55	722170801R00	m	26,10	104,40	104,40	0,00	0,00
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32				4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
56	722170804R00	m	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00
Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
57	722220851R00	kus	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00
Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
58	722220861R00	kus	19,50	19,50	19,50	0,00	0,00
Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
59	722220862R00	kus	22,60	22,60	22,60	0,00	0,00
Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
60	722171915R00	kus	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Odřiznutí plastové trubky D 40 mm				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
61	722171935R00	kus	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Výměna trubky, tvarovky plastové D 40 mm				1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
62	998720823	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přesun hmot ve výšce do 12m				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
722	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (A05)			275 752,00	0,00	33 258,00	242 494,00
63	725112173U00	soubor	5 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý				5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
64	725113123U00	kus	1 780,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
Mtž klozet mísa závěsná				5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
65	725122232R00	soubor	11 100,00	33 300,00	0,00	0,00	33 300,00
Pisoár Golem s integrovaným zdrojem, SLP 19RZ				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
66	725113123U00	kus	624,00	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00
Mtž klozet mísa závěsná				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
67	725211633U00	soubor	3 620,00	32 580,00	0,00	3 620,00	28 960,00
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné se sloupem na				9,00000	0,00000	1,00000	8,00000
68	725215102U00	soubor	1 210,00	10 890,00	0,00	1 210,00	9 680,00
Mtž umyvadla na šrouby				9,00000	0,00000	1,00000	8,00000
69	725311121U00	soubor	2 540,00	10 160,00	0,00	0,00	10 160,00
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací ploch				4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
70	725312112U00	soubor	805,00	3 220,00	0,00	0,00	3 220,00
Mtž dřezu automatického				4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
71	725019101R00	soubor	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	6 550,00
Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
72	725312112U00	soubor	890,00	890,00	0,00	0,00	890,00
Mtž dřezu automatického				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
73	725534112R00	soubor	4 580,00	13 740,00	0,00	4 580,00	9 160,00
Ohřivač elektr. zásob. beztl. DZ Dražice BTO 10 IN				3,00000	0,00000	1,00000	2,00000
74	725532117U00	soubor	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00
Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 120 l / 2 kW				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
75	725530151R00	kus	955,00	955,00	0,00	955,00	0,00
Ventil pojistný TE 1847 DN 20				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
76	725530151R00	kus	2 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00
Ventil pojistný TE 1847 DN 20				1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
77	725813111U00	soubor	206,00	1 030,00	0,00	0,00	1 030,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	d	Zdravotecnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
78	725819201R00 soubor		111,00	555,00	0,00	222,00	333,00
	Montáž ventilu nástěnného G 1/2			5,00000	0,00000	2,00000	3,00000
79	725823134RT1 kus		4 590,00	13 770,00	0,00	0,00	13 770,00
	Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, standardní			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
80	725821421U00 kus		280,00	840,00	0,00	0,00	840,00
	Mtž baterie umyv/džez stojan G1/2			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
81	725822654U00 soubor		9 440,00	84 960,00	0,00	9 440,00	75 520,00
	Baterie umyvadlové automatické senzorové s termostatickým ventilem			9,00000	0,00000	1,00000	8,00000
82	725822713U00 kus		239,00	2 151,00	0,00	239,00	1 912,00
	Mtž baterie umyv stěna termostat			9,00000	0,00000	1,00000	8,00000
83	725860109R00 kus		272,00	2 448,00	0,00	272,00	2 176,00
	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016,D 40			9,00000	0,00000	1,00000	8,00000
84	725860212RT1 kus		556,00	1 112,00	0,00	0,00	1 112,00
	Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku, výjimatelná vložka, přípoj D 40, 5			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
85	725862126U00 kus		842,00	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00
	Zápach uzávěr džez myčka DN 50			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
86	725869101R00 kus		116,00	1 044,00	0,00	0,00	1 044,00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
87	725869101R00 kus		220,00	660,00	0,00	0,00	660,00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
88	725869204R00 kus		179,00	537,00	0,00	0,00	537,00
	Montáž uzávěrek zápach.džez.jednoduchý D 40			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
89	998725102R00 t		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
722	INSTALAČNÍ PREFABRIKÁTY (A06)			141 300,00	0,00	141 300,00	0,00
90	725111001 sb		4 400,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění pro umývadla			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
91	725111021 sb		12 300,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění pro pisoáry			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
92	725111041 sb		8 250,00	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00
	Předstěnové instalační systémy pro zazdění pro závěs.klozety			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
93	726111201U00 soubor		880,00	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00
	Instalační předstěna - montáž umyvadla do masivní zděné kce			9,00000	0,00000	9,00000	0,00000
94	726111203U00 soubor		2 460,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00
	Instalační předstěna - montáž pisoáru do masivní zděné kce			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
95	726111204U00 soubor		1 650,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00
	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
96	998726112U00 t		650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	e	Ústřední vytápění		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
731	STROJOVNY (A02)			145 968,20	0,00	142 870,00	3 098,20
1	732111128R00 kus	2 180,00		2 180,00	0,00	0,00	2 180,00
	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 100 dl 1m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
2	732111228R00 kus	326,00		326,00	0,00	0,00	326,00
	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozdel., DN 100			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
3	732111315R00 kus	225,00		450,00	0,00	0,00	450,00
	Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
4	732199100U00 soubor	71,10		142,20	0,00	0,00	142,20
	Montáž orientačních štítků			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
5	732421612U00 soubor	141 500,00		141 500,00	0,00	141 500,00	0,00
	Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 25 rozteč 180 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
6	732429111R00 soubor	1 370,00		1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
7	998732102R00 t	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
731	STROJOVNY DEMONTÁŽ (B02)			63,40	63,40	0,00	0,00
8	732110811R00 m	63,40		63,40	63,40	0,00	0,00
	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 100 mm			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
9	998890801 t	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot vodorovně do 100m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
10	731	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	STROJOVNY DEMONTÁŽ CELKEM (B02)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
731	POTRUBÍ (A03)			235 830,00	235 830,00	0,00	0,00
11	733222202U00 m	280,00		107 800,00	107 800,00	0,00	0,00
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1			385,00000	385,00000	0,00000	0,00000
12	733222203U00 m	320,00		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000
13	733222204U00 m	368,00		7 360,00	7 360,00	0,00	0,00
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1			20,00000	20,00000	0,00000	0,00000
14	733222205U00 m	570,00		59 850,00	59 850,00	0,00	0,00
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1			105,00000	105,00000	0,00000	0,00000
15	733222206U00 m	694,00		45 110,00	45 110,00	0,00	0,00
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5			65,00000	65,00000	0,00000	0,00000
16	733224205U00 m	144,00		720,00	720,00	0,00	0,00
	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo stroje			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
17	733224206U00 m	235,00		2 350,00	2 350,00	0,00	0,00
	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo stroje			10,00000	10,00000	0,00000	0,00000
18	733231103U00 kus	1 040,00		6 240,00	6 240,00	0,00	0,00
	Cu kompenzátory U vnitř pájení D 22			6,00000	6,00000	0,00000	0,00000
19	733291101U00 m	45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
20	998733103R00 t	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
731	POTRUBÍ DEMONTÁŽ (B03)			238,40	238,40	0,00	0,00
21	733110803R00 m	21,10		84,40	84,40	0,00	0,00
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
22	733110806R00 m	22,80		114,00	114,00	0,00	0,00
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32			5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
23	733193810R00 kus	20,00		40,00	40,00	0,00	0,00
	Rozřezání konzol pro potrubí z uhel.L 50x50x5 mm			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
24	733890801R00 t	650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
731	ARMATURY (A04)			32 867,00	6 603,00	3 742,00	22 522,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	e	Ústřední vytápění		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
25	734222635R00	kus	286,00	11 154,00	0,00	0,00	11 154,00
	Ventily s hlavici termostat. Ve 4262 přímé,G 1/2			39,00000	0,00000	0,00000	39,00000
26	734242415U00	kus	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00
	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C			1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
27	734242415U00	kus	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00
	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
28	734261768U00	kus	232,00	9 048,00	0,00	0,00	9 048,00
	Regul šroubení pří s vypou G 1/2x18			39,00000	0,00000	0,00000	39,00000
29	734261768U00	kus	250,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	Regul šroubení pří s vypou G 1/2x18			8,00000	0,00000	0,00000	8,00000
30	734291245U00	kus	692,00	692,00	0,00	692,00	0,00
	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závit			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
31	734292716U00	kus	626,00	2 504,00	2 504,00	0,00	0,00
	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit			4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
32	734295112R00	kus	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00
	Směšovací armatury trojcestné Mix AP, DN 25			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
33	734411143R00	kus	820,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00
	Teploměr dvoukrovový DTR,pevný stonek 160 mm			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
34	734421130R00	kus	1 800,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160			2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
35	998734103R00	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
731	ARMATURY DEMONTÁŽ (B04)			154,00	0,00	0,00	154,00
36	733200824	ks	29,00	58,00	0,00	0,00	58,00
	Demontáž závitových armatur do DN50			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
37	734430821R00	kus	48,00	96,00	0,00	0,00	96,00
	Demontáž termostatů kapilárových			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
38	998734103R00	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
731	OTOPNÁ TĚLESA (A5)			169 020,00	0,00	0,00	169 020,00
39	735152272U00	kus	3 130,00	21 910,00	0,00	0,00	21 910,00
	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha vy			7,00000	0,00000	0,00000	7,00000
40	735152273U00	kus	3 210,00	19 260,00	0,00	0,00	19 260,00
	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha vy			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
41	735152275U00	kus	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00
	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha vy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
42	735152277U00	kus	3 890,00	23 340,00	0,00	0,00	23 340,00
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
43	735152279U00	kus	4 230,00	29 610,00	0,00	0,00	29 610,00
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška			7,00000	0,00000	0,00000	7,00000
44	735152280U00	kus	4 560,00	9 120,00	0,00	0,00	9 120,00
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
45	735152281U00	kus	4 910,00	9 820,00	0,00	0,00	9 820,00
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
46	735152282U00	kus	5 670,00	17 010,00	0,00	0,00	17 010,00
	Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
47	735152291U00	kus	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	3 560,00
	Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha vy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
48	735152583U00	kus	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	8 150,00
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy vy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
49	735152597U00	kus	7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	7 170,00
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy vy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
50	735152679U00	kus	8 260,00	16 520,00	0,00	0,00	16 520,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 01	Stavební úpravy a přístavba výtahu		
Rozpočet:	e	Ústřední vytápění		

Pof. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
				2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
51	998735102R00	t	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			14 427,68	14 427,68	0,00	0,00
1	121101101R00	m3	30,60	146,05	146,05	0,00	0,00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m			4,77300	4,77300	0,00000	0,00000
2	122201101R00	m3	130,00	397,28	397,28	0,00	0,00
	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3			3,05600	3,05600	0,00000	0,00000
3	131203101U00	m3	672,00	4 327,68	4 327,68	0,00	0,00
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3			6,44000	6,44000	0,00000	0,00000
4	131203109U00	m3	134,00	431,48	431,48	0,00	0,00
	Příplatek za lepidlost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v horni			3,22000	3,22000	0,00000	0,00000
5	132201111R00	m3	600,00	1 305,60	1 305,60	0,00	0,00
	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ			2,17600	2,17600	0,00000	0,00000
6	132201119R00	m3	170,00	184,96	184,96	0,00	0,00
	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ			1,08800	1,08800	0,00000	0,00000
7	162701105R00	m3	230,00	2 684,56	2 684,56	0,00	0,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m			11,67200	11,67200	0,00000	0,00000
8	167101101R00	m3	169,00	1 972,57	1 972,57	0,00	0,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3			11,67200	11,67200	0,00000	0,00000
9	171201201U00	m3	15,10	176,25	176,25	0,00	0,00
	Uložení sypaniny na skládky			11,67200	11,67200	0,00000	0,00000
10	171201211U00	t	150,00	2 801,25	2 801,25	0,00	0,00
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)			18,67500	18,67500	0,00000	0,00000
2	Zakládání			495 675,45	190 546,79	43 454,50	261 674,16
11	224311114U00	m	1 660,00	164 340,00	67 728,00	0,00	96 612,00
	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV			99,00000	40,80000	0,00000	58,20000
12	272313611R00	m3	2 540,00	3 657,60	3 657,60	0,00	0,00
	Beton základových kleneb prostý C 16/20			1,44000	1,44000	0,00000	0,00000
13	272351215R00	m2	341,00	1 580,88	1 580,88	0,00	0,00
	Bednění stěn základových kleneb - zřízení			4,63600	4,63600	0,00000	0,00000
14	272351216R00	m2	90,00	417,24	417,24	0,00	0,00
	Bednění stěn základových kleneb - odstranění			4,63600	4,63600	0,00000	0,00000
15	273321611R00	m3	3 100,00	62 477,40	25 525,40	0,00	36 952,00
	Železobeton základových desek C 30/37			20,15400	8,23400	0,00000	11,92000
16	273351215R00	m2	94,90	1 677,83	281,09	0,00	1 396,74
	Bednění stěn základových desek - zřízení			17,68000	2,96200	0,00000	14,71800
17	273351216R00	m2	90,00	1 591,20	266,58	0,00	1 324,62
	Bednění stěn základových desek - odstranění			17,68000	2,96200	0,00000	14,71800
18	273361821R00	t	37 300,00	78 367,30	16 262,80	43 454,50	18 650,00
	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)			2,10100	0,43600	1,16500	0,50000
19	283111112U00	m	1 060,00	104 940,00	43 248,00	0,00	61 692,00
	Trubkové mikropiloty vvislé část hladká D 105 mm			99,00000	40,80000	0,00000	58,20000
20	140110660	m	774,00	76 626,00	31 579,20	0,00	45 046,80
	trubky bezešvé hladké (puv.obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 1			99,00000	40,80000	0,00000	58,20000
3	Svislé a kompletní konstrukce			14 638,49	14 638,49	0,00	0,00
21	311231115R00	m3	4 540,00	5 516,10	5 516,10	0,00	0,00
	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na SMS 5 MPa			1,21500	1,21500	0,00000	0,00000
22	317941121R00	t	8 090,00	1 739,35	1 739,35	0,00	0,00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12			0,21500	0,21500	0,00000	0,00000
23	133806200	t	22 400,00	4 816,00	4 816,00	0,00	0,00
	tyče ocelové střední průřezu I do 160 mm značka oceli S 235 JR (11 37			0,21500	0,21500	0,00000	0,00000
24	346244381R00	m2	573,00	2 567,04	2 567,04	0,00	0,00
	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm			4,48000	4,48000	0,00000	0,00000
4	Vodorovné konstrukce			85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
25	40991R	kpl	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
				Množství	Množství	Množství	Množství
Název							
D+M monol.schodiště s nadbetonávkou stupňů 150-300mm,r.3500/3500				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				689 226,82	141 597,59	85 976,21	461 653,02
26	611325413U00	m2	245,00	183 162,00	0,00	0,00	183 162,00
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy				747,60000	0,00000	0,00000	747,60000
27	612131121U00	m2	49,60	80,35	80,35	0,00	0,00
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně				1,62000	1,62000	0,00000	0,00000
28	612321141U00	m2	223,00	10 214,29	10 214,29	0,00	0,00
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně				45,80400	45,80400	0,00000	0,00000
29	612321191U00	m2	53,70	328,64	328,64	0,00	0,00
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 m				6,12000	6,12000	0,00000	0,00000
30	612325423U00	m2	235,00	429 881,04	128 964,31	85 976,21	214 940,52
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy c				1 829,28100	548,78430	365,85620	914,64050
31	619995001U00	m	134,00	8 862,76	2 010,00	0,00	6 852,76
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů				66,14000	15,00000	0,00000	51,14000
32	622323111R00	m2	113,00	183,06	0,00	0,00	183,06
Izolace suterénu Stomix EPS P tl. 80 mm, bez PÚ				1,62000	0,00000	0,00000	1,62000
33	622323191R00	m2	10,10	163,62	0,00	0,00	163,62
Sleva za lepení izolantu PUR pěnou				16,20000	0,00000	0,00000	16,20000
34	622335203U00	m2	421,00	46 194,23	0,00	0,00	46 194,23
Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%				109,72500	0,00000	0,00000	109,72500
35	622531011U00	m2	243,00	393,66	0,00	0,00	393,66
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn				1,62000	0,00000	0,00000	1,62000
36	631311134U00	m3	3 100,00	4 553,90	0,00	0,00	4 553,90
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na pros				1,46900	0,00000	0,00000	1,46900
37	631319013U00	m3	201,00	295,27	0,00	0,00	295,27
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu				1,46900	0,00000	0,00000	1,46900
38	632450121U00	m2	273,00	4 914,00	0,00	0,00	4 914,00
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený				18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				228 282,18	114 663,86	5 230,40	108 387,92
39	941111132U00	m2	60,60	6 787,20	6 787,20	0,00	0,00
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200				112,00000	112,00000	0,00000	0,00000
40	941111232U00	m2	1,25	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v				6 720,00000	6 720,00000	0,00000	0,00000
41	941111832U00	m2	36,90	4 132,80	0,00	4 132,80	0,00
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 2				112,00000	0,00000	112,00000	0,00000
42	944511111U00	m2	14,60	1 635,20	1 635,20	0,00	0,00
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				112,00000	112,00000	0,00000	0,00000
43	944511211U00	m2	0,35	2 352,00	2 352,00	0,00	0,00
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití				6 720,00000	6 720,00000	0,00000	0,00000
44	944511811U00	m2	9,80	1 097,60	0,00	1 097,60	0,00
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken				112,00000	0,00000	112,00000	0,00000
45	952901111R00	m2	82,90	15 958,66	15 958,66	0,00	0,00
Vycištění budov o výšce podlaží do 4 m				192,50500	192,50500	0,00000	0,00000
46	962031132R00	m2	81,80	98,16	98,16	0,00	0,00
Bourání příček cihelných tl. 10 cm				1,20000	1,20000	0,00000	0,00000
47	962032431U00	m3	921,00	408,00	408,00	0,00	0,00
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených				0,44300	0,44300	0,00000	0,00000
48	962032432R00	m3	510,00	1 193,40	1 193,40	0,00	0,00
Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC				2,34000	2,34000	0,00000	0,00000
49	965081213U00	m2	55,40	1 052,60	0,00	0,00	1 052,60
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm ploch				19,00000	0,00000	0,00000	19,00000
50	965081601U00	m	37,70	37,70	0,00	0,00	37,70
Odsekání soklíků schodišťových				1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
51	965081611U00	m	26,00	130,00	0,00	0,00	130,00
	Odsekání soklíků rovných			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
52	968062354R00	m2	284,00	460,08	460,08	0,00	0,00
	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2			1,62000	1,62000	0,00000	0,00000
53	968062356R00	m2	133,00	372,40	0,00	0,00	372,40
	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2			2,80000	0,00000	0,00000	2,80000
54	968062357R00	m2	115,00	662,40	662,40	0,00	0,00
	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nad 4 m2			5,76000	5,76000	0,00000	0,00000
55	968072455R00	m2	249,00	398,40	398,40	0,00	0,00
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2			1,60000	1,60000	0,00000	0,00000
56	96991R	kpl	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
	D+M rampy pro vozíčkáře k výtahové šachtě			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
57	96992R	kus	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	D+M stříšky nad vchodem dl.3,5m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
58	96993R	kpl	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	D+M prosklené stříšky nad vstupem do výt.šachty r.2500/1800mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
59	971033561R00	m3	1 540,00	1 118,04	1 118,04	0,00	0,00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC			0,72600	0,72600	0,00000	0,00000
60	971033651R00	m3	957,00	3 613,63	3 613,63	0,00	0,00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC			3,77600	3,77600	0,00000	0,00000
61	977151125U00	m	4 670,00	4 436,50	4 436,50	0,00	0,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních mate			0,95000	0,95000	0,00000	0,00000
62	977151128U00	m	6 720,00	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních mate			0,60000	0,60000	0,00000	0,00000
63	978012161R00	m2	63,10	47 173,56	0,00	0,00	47 173,56
	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %			747,60000	0,00000	0,00000	747,60000
64	978013161R00	m2	34,50	63 110,19	63 110,19	0,00	0,00
	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %			1 829,28100	1 829,28100	0,00000	0,00000
65	978036161R00	m2	48,50	5 321,66	0,00	0,00	5 321,66
	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 50 %			109,72500	0,00000	0,00000	109,72500
997	Přesun sutě			156 951,76	149 104,19	7 847,57	0,00
66	997013116U00	t	761,00	52 154,37	49 546,66	2 607,71	0,00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m			68,53400	65,10730	3,42670	0,00000
67	997013501U00	t	213,00	14 597,74	13 867,85	729,89	0,00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se			68,53400	65,10730	3,42670	0,00000
68	997013509U00	t	9,27	12 070,89	11 467,35	603,54	0,00
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1			1 302,14600	1 237,03870	65,10730	0,00000
69	997013831U00	t	1 140,00	78 128,76	74 222,33	3 906,43	0,00
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovr			68,53400	65,10730	3,42670	0,00000
998	Přesun hmot			39 063,33	19 531,67	19 531,66	0,00
70	998011003R00	t	270,00	39 063,33	19 531,67	19 531,66	0,00
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m			144,67900	72,33950	72,33950	0,00000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			8 613,77	8 613,77	0,00	0,00
71	711111001R00	m2	8,46	158,24	158,24	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena			18,70500	18,70500	0,00000	0,00000
72	111631500	t	48 600,00	291,60	291,60	0,00	0,00
	výrobky asfaltové izolační a záливkové hmoty asfalty oxidované stavebně-			0,00600	0,00600	0,00000	0,00000
73	711112001R00	m2	18,40	242,88	242,88	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena			13,20000	13,20000	0,00000	0,00000
74	111631500	t	48 600,00	243,00	243,00	0,00	0,00
	výrobky asfaltové izolační a záливkové hmoty asfalty oxidované stavebně-			0,00500	0,00500	0,00000	0,00000
75	711141559R00	m2	85,40	1 597,41	1 597,41	0,00	0,00
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením			18,70500	18,70500	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
76	711142559R00	m2	98,10	1 294,92	1 294,92	0,00	0,00
	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením			13,20000	13,20000	0,00000	0,00000
77	628361090	m2	108,00	4 557,06	4 557,06	0,00	0,00
	pásy asfaltované těžké vložka profilovaná kovová folie s Al folii nosnou v			42,19500	42,19500	0,00000	0,00000
78	998711103R00	t	973,00	228,66	228,66	0,00	0,00
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m			0,23500	0,23500	0,00000	0,00000
713	Izolace tepelné			12 986,19	0,00	0,00	12 986,19
79	713121111R00	m2	18,90	2 332,26	0,00	0,00	2 332,26
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá			123,40000	0,00000	0,00000	123,40000
80	631667950	m2	51,80	3 349,80	0,00	0,00	3 349,80
	vlákna skleněná izolační deska ROTAFLEX SUPER deska TSPT 02, roz			64,66800	0,00000	0,00000	64,66800
81	631667900	m2	35,00	992,46	0,00	0,00	992,46
	vlákna skleněná izolační deska ROTAFLEX SUPER deska TSPT 02, roz			28,35600	0,00000	0,00000	28,35600
82	283723050	m2	73,70	2 420,60	0,00	0,00	2 420,60
	desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrénu - samozhášivéh			32,84400	0,00000	0,00000	32,84400
83	713191132U00	m2	7,86	498,32	0,00	0,00	498,32
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separ			63,40000	0,00000	0,00000	63,40000
84	283231500	m2	26,40	1 841,14	0,00	0,00	1 841,14
	folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační folie separační			69,74000	0,00000	0,00000	69,74000
85	713191132U00	m2	7,86	253,09	0,00	0,00	253,09
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separ			32,20000	0,00000	0,00000	32,20000
86	283231500	m2	26,40	935,09	0,00	0,00	935,09
	folie z polyetylénu a jednoduché výrobky z nich separační folie separační			35,42000	0,00000	0,00000	35,42000
87	998713103R00	t	964,00	363,43	0,00	0,00	363,43
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m			0,37700	0,00000	0,00000	0,37700
762	Konstrukce tesařské			69 603,15	0,00	0,00	69 603,15
88	762511226U00	m2	362,00	66 028,80	0,00	0,00	66 028,80
	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na perc			182,40000	0,00000	0,00000	182,40000
89	998762103R00	t	1 410,00	3 574,35	0,00	0,00	3 574,35
	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m			2,53500	0,00000	0,00000	2,53500
763	Konstrukce suché výstavby			22 854,04	0,00	0,00	22 854,04
90	763131414U00	m2	653,00	18 153,40	0,00	0,00	18 153,40
	SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD			27,80000	0,00000	0,00000	27,80000
91	763164152U00	m2	580,00	4 228,20	0,00	0,00	4 228,20
	SDK obklad dřevěných kčí tvaru L š přes 0,8 m desky 1xA 15			7,29000	0,00000	0,00000	7,29000
92	998763303U00	t	930,00	472,44	0,00	0,00	472,44
	Přesun hmot lonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24			0,50800	0,00000	0,00000	0,50800
766	Konstrukce truhlářské			31 750,83	0,00	0,00	31 750,83
93	766660021U00	kus	1 010,00	3 030,00	0,00	0,00	3 030,00
	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do o			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
94	611653320	kus	3 380,00	10 140,00	0,00	0,00	10 140,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
95	766660022U00	kus	1 160,00	4 640,00	0,00	0,00	4 640,00
	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
96	611653330	kus	3 420,00	13 680,00	0,00	0,00	13 680,00
	dveře dřevěné vnitřní profilované dveře plně dřevěné s požární odolností			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
97	998766103R00	t	912,00	260,83	0,00	0,00	260,83
	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m			0,28600	0,00000	0,00000	0,28600
767	Konstrukce zámečnické			1 674 213,81	0,00	1 500,00	1 672 713,81
98	767640221U00	kus	5 390,00	15 092,00	0,00	0,00	15 092,00
	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku			2,80000	0,00000	0,00000	2,80000
99	553413110R	kus	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	36 200,00
	výplně otvorů staveb - kovové dveře vchodové hliníkové profil Futura Sta			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu			
				Cena	Od počátku	Za období	Zbývá
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
100	767646510R00	kus	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	1 340,00
	Montáž dveří protipožárních jednokřídlových			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
101	767992R	kus	28 500,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	hliníková stěna s dveřmi do chodby 1400/2000mm,bezp.sklo,pískovaný r			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
102	767646523R	kus	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
	Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky pře			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
103	767994R	kus	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	33 550,00
	dveře vnitřní hliníkové otočně 900/2000mm s pevným křídlem a nadsvětl			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
104	767711110R	m2	603,00	4 447,13	0,00	0,00	4 447,13
	Montáž výkladců zapuštěných pevných, plochy jednotlivě do 9 m2			7,37500	0,00000	0,00000	7,37500
105	767991R	kus	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00
	hliníková stěna s dveřmi do výtahu 2680/3000mm,vč.dveří 900/2000mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
106	767721120R	m2	800,00	14 592,00	0,00	0,00	14 592,00
	Montáž výkladců předsazených pevných, plochy jednotlivě přes 9 do 12 r			18,24000	0,00000	0,00000	18,24000
107	767993R	kus	28 500,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	hliníková stěna s dveřmi do chodby 1400/2000mm,bezp.sklo,pískovaný r			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
108	767991R	kus	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
	D+M trubky pr.200mm,vč utěsnění pro VZT,dl.800mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
109	767992R	kus	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	D+M čistící zony vnitřní - gumovo textilní rohož 1,7 x 1m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
110	767993R	kus	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	D+M hliníkovo gumové rohože zapuštěné do obkladu schodiště 2 x 1m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
111	767993R1	kus	350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 350,00
	D+M cedulek s označením tříd 150/70mm,hliník stříbrný matný			21,00000	0,00000	0,00000	21,00000
112	7679991R	m2	9 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
	D+M OK výtahové šachty vč.pláště-tabule z izol. dvojskla předsazené pře			140,00000	0,00000	0,00000	140,00000
113	7679992R	m	1 850,00	15 170,00	0,00	0,00	15 170,00
	D+M zábradlí na venk.schodišti v.1000mm			8,20000	0,00000	0,00000	8,20000
114	998767103R00	t	1 190,00	1 632,68	0,00	0,00	1 632,68
	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m			1,37200	0,00000	0,00000	1,37200
771	Podlahy z dlaždic			32 113,98	0,00	0,00	32 113,98
115	771474113U00	m	88,10	458,12	0,00	0,00	458,12
	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 r			5,20000	0,00000	0,00000	5,20000
116	771574116U00	m2	306,00	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00
	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidle			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
117	597610000	m2	350,00	7 130,20	0,00	0,00	7 130,20
	obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25			20,37200	0,00000	0,00000	20,37200
118	771579191U00	m2	10,60	190,80	0,00	0,00	190,80
	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
119	771579196U00	m2	35,20	633,60	0,00	0,00	633,60
	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložko			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
120	771579197U00	m2	35,20	633,60	0,00	0,00	633,60
	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidle			18,00000	0,00000	0,00000	18,00000
121	771990111U00	m2	194,00	17 072,00	0,00	0,00	17 072,00
	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa			88,00000	0,00000	0,00000	88,00000
122	998771103R00	t	521,00	487,66	0,00	0,00	487,66
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m			0,93600	0,00000	0,00000	0,93600
773	Podlahy z litého teraca			111 398,23	0,00	0,00	111 398,23
123	773211221R00	m2	1 290,00	21 672,00	0,00	0,00	21 672,00
	Obklady přírodním teracem stupňů rovných, zábradlí			16,80000	0,00000	0,00000	16,80000
124	773422200R00	m	196,00	14 692,16	0,00	0,00	14 692,16
	Soklíky z barev.teraca,rovné bez pozlábku do 15 cm			74,96000	0,00000	0,00000	74,96000
125	773521361U00	m2	540,00	54 704,70	0,00	0,00	54 704,70

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_01		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
				101,30500	0,00000	0,00000	101,30500
				Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy prosté II 30 mm			
126	583461220	t	1 910,00	12 434,10	0,00	0,00	12 434,10
				kámen přírodní drcený hutný (drtě ušlechtilé, drtě břidlicové, moučka kam	6,51000	0,00000	6,51000
127	773991R	m2	100,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
				Příplatek za práci na schodech	20,00000	0,00000	20,00000
128	998773103R00	t	568,00	5 895,27	0,00	0,00	5 895,27
				Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	10,37900	0,00000	10,37900
775	Podlahy skládané			59 089,75	0,00	13 784,76	45 304,99
129	775429121U00	m	50,60	242,88	0,00	242,88	0,00
				Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	4,80000	0,00000	4,80000
130	553432220R	kus	350,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00
				Dno s odvodem kondenzátu dolů ICS 25 d 80 mm, se sponou	4,80000	0,00000	4,80000
131	775541151U00	m2	204,00	18 604,80	0,00	12 933,60	5 671,20
				Montáž podlah plovoucích z lamel laminátových	91,20000	0,00000	63,40000
132	611521230	m2	408,00	37 953,79	0,00	0,00	37 953,79
				podlahoviny dřevěné podlahy laminátové PARADOR - CLASSIC šířka x d	93,02400	0,00000	93,02400
133	998775103R00	t	946,00	608,28	0,00	608,28	0,00
				Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	0,64300	0,00000	0,64300
776	Podlahy povlakové			20 768,78	14 538,15	0,00	6 230,63
134	776401800R00	m	11,00	905,52	633,87	0,00	271,65
				Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	82,32000	57,62400	0,00000
135	776511810R00	m2	43,90	5 856,26	4 099,38	0,00	1 756,88
				Odstranění PVC a kobereců lepených bez podložky	133,40000	93,37995	0,00000
136	776991852U00	m2	105,00	14 007,00	9 804,90	0,00	4 202,10
				Odstranění lepidla ručně z podlah	133,40000	93,38000	0,00000
784	Dokončovací práce - malby a tapety			215 311,50	0,00	42 790,00	172 521,50
137	784181103U00	m2	14,40	39 852,00	0,00	7 920,00	31 932,00
				Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výš	2 767,50000	0,00000	550,00000
138	784211103U00	m2	63,40	175 459,50	0,00	34 870,00	140 589,50
				Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v m	2 767,50000	0,00000	550,00000
33-M	Montáže výtahů			1 458 000,00	729 000,00	489 300,00	239 700,00
139	33991R	kpl	1 458 000,00	1 458 000,00	729 000,00	489 300,00	239 700,00
				D+M výtahu dle popisu v TZ,nosnost 675kg	1,00000	0,50000	0,33560

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	Vzduchotechnika		

Pof.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
_1	1.NP - ODVOD VZDUCHU(digestoř)			24 619,20	0,00	1 363,20	23 256,00
1	Pol__1	kpl	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
	Digestoř-dle požadavku technologie (200m3/hod.)			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
2	Pol__2	m	378,00	756,00	0,00	0,00	756,00
	Potrubi hladké SPIRO D200mm/30% tvarovek			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
3	Pol__3	ks	1 363,20	1 363,20	0,00	1 363,20	0,00
	Krycí fasádní mřížka D200 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
_2	Zkouška a uvedení zařízení do provozu,			7 776,00	0,00	0,00	7 776,00
4	Pol__4	kpl	846,00	846,00	0,00	0,00	846,00
	zaregulování, předání			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
5	Pol__5	kg	952,80	1 905,60	0,00	0,00	1 905,60
	Spojovací a montážní materiál			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
6	Pol__6	kpl	1 196,40	1 196,40	0,00	0,00	1 196,40
	Stavební přípomoci			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
7	Pol__7	kpl	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	3 588,00
	Montáž			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
8	Pol__8	kpl	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	Přesun hmot			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
9	Pol__0	M. j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
_3	PODKROVÍ - PŘÍVOD A ODVOD VZDUCHU			29 250,00	0,00	26 346,00	2 904,00
10	Pol__1	ks	2 413,20	2 413,20	0,00	2 413,20	0,00
	Tlumič hluku D300/500 mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
11	Pol__2	ks	967,20	967,20	0,00	967,20	0,00
	Výfukový kus D300mm			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
12	Pol__3	kpl	264,00	2 904,00	0,00	0,00	2 904,00
	Plastový talířový ventil stropní D100 mm			11,00000	0,00000	0,00000	11,00000
13	Pol__4	m	612,00	9 792,00	0,00	9 792,00	0,00
	Potrubi hladké SPIRO D100mm/100% tvarovek			16,00000	0,00000	16,00000	0,00000
14	Pol__5	m	603,60	3 621,60	0,00	3 621,60	0,00
	Potrubi hladké SPIRO D125mm/100% tvarovek			6,00000	0,00000	6,00000	0,00000
15	Pol__6	m	444,00	5 328,00	0,00	5 328,00	0,00
	Potrubi hladké SPIRO D150mm/60% tvarovek			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
16	Pol__7	m	566,40	2 265,60	0,00	2 265,60	0,00
	Potrubi hladké SPIRO D200mm/60% tvarovek			4,00000	0,00000	4,00000	0,00000
17	Pol__8	m	652,80	1 958,40	0,00	1 958,40	0,00
	Potrubi hladké SPIRO D300mm/50% tvarovek			3,00000	0,00000	3,00000	0,00000
_4	Mřížka stěnová oboustranná větrací 400x100mm			7 622,40	0,00	0,00	7 622,40
18	Pol__18	ks	1 905,60	7 622,40	0,00	0,00	7 622,40
	s přeslechovým krytem s útlumem			4,00000	0,00000	0,00000	4,00000
_5	Zkouška a uvedení zařízení do provozu,			10 398,00	0,00	4 108,80	6 289,20
19	Pol__19	kpl	507,60	507,60	0,00	0,00	507,60
	zaregulování, předání			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
20	Pol__11	kg	97,20	1 166,40	0,00	1 166,40	0,00
	spojovací a montážní materiál			12,00000	0,00000	12,00000	0,00000
21	Pol__12	kpl	1 927,20	1 927,20	0,00	1 927,20	0,00
	stavební přípomoci			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
22	Pol__13	kpl	5 781,60	5 781,60	0,00	0,00	5 781,60
	montáž			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
23	Pol__14	kpl	1 015,20	1 015,20	0,00	1 015,20	0,00
	přesun hmot			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
24	Pol__24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 02	Přístavba výtahu		
Rozpočet:	c	Vzduchotechnika		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
25	Pol__0	M. j.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
_6	4.NP - KLIMATIZACE (PŘÍPRAVA)			2 857,20	0,00	0,00	2 857,20
26	Pol__1	kpl	571,20	571,20	0,00	0,00	571,20
	Plastový box pod omítku min.550x110x60 mm			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
27	Pol__2	m	762,00	2 286,00	0,00	0,00	2 286,00
	Cu potrubí D6/12 mm, vč.izolace			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
_7	Kominikační kabel 5 x 1,5mm2 (mezi vnitřní a venkovní jednotku)			5 859,60	0,00	0,00	5 859,60
28	Pol__28	m	97,20	291,60	0,00	0,00	291,60
				3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
29	Pol__4	m	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
	Dopojení odpadu - trubka HT DN16			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
30	Pol__5	kpl	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	Prostup střechou - dodávka stavby			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
31	Pol__6	kg	97,20	291,60	0,00	0,00	291,60
	spojovací a montážní materiál			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
32	Pol__7	kpl	355,20	355,20	0,00	0,00	355,20
	stavební připomoci			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
33	Pol__8	kpl	1 021,20	1 021,20	0,00	0,00	1 021,20
	montáž			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
34	Pol__9	kpl	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
	přesun hmot			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 03	Venkovní přírodovědná učebna		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_02		

Poř. č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
				Množství	Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			205 020,18	0,00	0,00	205 020,18
1	100991R kus	2 500,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
	D+M stromů		4,00000	0,00000	0,00000	4,00000	
2	100992R kus	150,00	3 150,00	0,00	0,00	3 150,00	
	D+M keřů		21,00000	0,00000	0,00000	21,00000	
3	112101101R00 kus	140,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	
	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm		8,00000	0,00000	0,00000	8,00000	
4	112201101R00 kus	284,00	2 272,00	0,00	0,00	2 272,00	
	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm		8,00000	0,00000	0,00000	8,00000	
5	121101101R00 m3	30,60	19 125,00	0,00	0,00	19 125,00	
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m		625,00000	0,00000	0,00000	625,00000	
6	162301901R00 kus	5,57	222,80	0,00	0,00	222,80	
	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm		40,00000	0,00000	0,00000	40,00000	
7	162301911R00 kus	9,82	78,56	0,00	0,00	78,56	
	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm		8,00000	0,00000	0,00000	8,00000	
8	162301921R00 kus	15,20	121,60	0,00	0,00	121,60	
	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm		8,00000	0,00000	0,00000	8,00000	
9	162701105R00 m3	230,00	26 318,90	0,00	0,00	26 318,90	
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m		114,43000	0,00000	0,00000	114,43000	
10	103715000 m3	1 020,00	78 468,60	0,00	0,00	78 468,60	
	hnojiva humusová substrát pro trávníky A VL		76,93000	0,00000	0,00000	76,93000	
11	103211000 m3	983,00	36 862,50	0,00	0,00	36 862,50	
	rašelina substrátová zahradní substrát pro výsadbu VL		37,50000	0,00000	0,00000	37,50000	
12	181101133R00 m3	39,30	24 562,50	0,00	0,00	24 562,50	
	Úprava pozemku s rozpoj. a přehrn. hor. 3 do 60 m		625,00000	0,00000	0,00000	625,00000	
13	181411131U00 m2	16,30	2 507,92	0,00	0,00	2 507,92	
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve s		153,86000	0,00000	0,00000	153,86000	
14	5724100 kg	90,90	209,80	0,00	0,00	209,80	
	osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková		2,30800	0,00000	0,00000	2,30800	
3	Svislé a kompletní konstrukce		170 212,50	0,00	0,00	170 212,50	
15	300991R m2	4 450,00	170 212,50	0,00	0,00	170 212,50	
	D+M opěrné pohledové stěny pro podepření spodní stavby tělocvičny,vč.		38,25000	0,00000	0,00000	38,25000	
4	Vodorovné konstrukce		332 500,00	0,00	0,00	332 500,00	
16	465921112R m2	950,00	332 500,00	0,00	0,00	332 500,00	
	Kladení dlažby z betonových desek a tvárnic na sucho hmotnosti jednotli		350,00000	0,00000	0,00000	350,00000	
5	Komunikace pozemní		250 550,00	0,00	0,00	250 550,00	
17	591211111R m2	1 120,00	156 800,00	0,00	0,00	156 800,00	
	Kladení dlažby z kostek sprovedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spá		140,00000	0,00000	0,00000	140,00000	
18	59121191R m2	750,00	93 750,00	0,00	0,00	93 750,00	
	D+M betonové desky vč.podkladní vrstvy štěrkopísku		125,00000	0,00000	0,00000	125,00000	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		678 350,00	0,00	0,00	678 350,00	
19	271991R kpl	10 500,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	
	Odvoz zůstatku kalů odbornou firmou		2,00000	0,00000	0,00000	2,00000	
20	991991R m	2 150,00	24 725,00	0,00	0,00	24 725,00	
	D+M zidky nižší vč.základu a dřev.sedáku,v.500mm		11,50000	0,00000	0,00000	11,50000	
21	991991R1 m3	250,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
	Zasypání čistíren vybouranou suli		60,00000	0,00000	0,00000	60,00000	
22	991992R m	2 750,00	42 625,00	0,00	0,00	42 625,00	
	D+M zidky nižší vč.základu a dřev.sedáku,v.500mm		15,50000	0,00000	0,00000	15,50000	
23	991993R kus	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	575 000,00	
	D+M sochy		1,00000	0,00000	0,00000	1,00000	
998	Přesun hmot		17 498,08	0,00	0,00	17 498,08	
24	998223011R00 t	175,00	17 498,08	0,00	0,00	17 498,08	

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 03	Venkovní přírodovědná učebna		
Rozpočet:	a	a - Stavební část_02		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný			99,98900	0,00000	0,00000	99,98900
762	Konstrukce tesařské			455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
25	762991R kpl		455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	455 000,00
	D+M dřevěného hlediště, podia a promítací plochy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
767	Konstrukce zámečnické			790 500,00	0,00	0,00	790 500,00
26	767991R kpl		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	D+M nové dvoukřídle kovové brány r.3600/4000mm,vč.názvu školy			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000
27	767992R kus		32 500,00	195 000,00	0,00	0,00	195 000,00
	D+M výukových panelů z nerez plechu a Jaklů r.2500/2200mm,vč.bet.zá			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
28	767993R kus		4 800,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	D+M odpad.košů z pozink.plechu			5,00000	0,00000	0,00000	5,00000
29	767994R kus		6 500,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
	D+M laviček,ocelová konstrukce,dřevěné sedáky			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
30	767995R kus		35 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	D+M květníků,dřevěný obal,vnitřek pozink.plech 120x120x100m			12,00000	0,00000	0,00000	12,00000
31	767996R kus		4 250,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
	D+M stojanů na kola dl.7m			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.7.2019	31.7.2019
Stavba:	2018-W300170	Půdní vestavba ZŠ Smetanova, Lanškroun		
Objekt:	SO 03	Venkovní přírodovědná učebna		
Rozpočet:	b	Zdravotnicka		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství	Množství
800-1	ZEMNÍ PRÁCE			14 849,65	0,00	0,00	14 849,65
1	123202101R00	m3	139,00	3 127,50	0,00	0,00	3 127,50
	Výkopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3			22,50000	0,00000	0,00000	22,50000
2	123202109R00	m3	21,70	488,25	0,00	0,00	488,25
	Příplatek za lepidlost - výkop zářezů v hor.3			22,50000	0,00000	0,00000	22,50000
3	161101101R00	m3	78,60	1 768,50	0,00	0,00	1 768,50
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m			22,50000	0,00000	0,00000	22,50000
4	174101101R00	m3	83,80	1 089,40	0,00	0,00	1 089,40
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			13,00000	0,00000	0,00000	13,00000
5	175101101R00	m3	548,00	4 932,00	0,00	0,00	4 932,00
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
6	175101109R00	m3	214,00	1 926,00	0,00	0,00	1 926,00
	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí			9,00000	0,00000	0,00000	9,00000
7	114203101R00	m3	253,00	1 518,00	0,00	0,00	1 518,00
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho			6,00000	0,00000	0,00000	6,00000
827-1	VENKOVNÍ KANALIZACE (A03)			35 078,00	0,00	0,00	35 078,00
8	895941311R00	kus	850,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50			3,00000	0,00000	0,00000	3,00000
9	896211111R00	kus	6 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Spadiště kanal. z betonu jednod.,dno C25/30, DN 300			2,00000	0,00000	0,00000	2,00000
10	721315221	m	334,00	8 350,00	0,00	0,00	8 350,00
	Potrubí kanalizační z plastových trub z PVC KG systém DN150 SN8			25,00000	0,00000	0,00000	25,00000
11	721315221	ks	187,00	2 992,00	0,00	0,00	2 992,00
	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z PVC KG systém DN150			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
12	Pol_5	ks	450,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
	Tvarovky na kanalizačním potrubí z PVC KG systém DN150			16,00000	0,00000	0,00000	16,00000
13	998726101R00	t	986,00	986,00	0,00	0,00	986,00
	Přesun hmot pro instalační prefab., výšky do 6 m			1,00000	0,00000	0,00000	1,00000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	fakturace 05.2019	Zbývá	fakturace 06.2019	Zbývá
80	K	998752103	Přesun hmoti pro konstrukce tesarské stánovny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 12 do 24 m	l	7,311	791,20	5 711,35		2855,675	0,00		0,00
	D	764	Konstrukce Klempířské				2 002 274,15		720 603,19	800 520,58	589 280,93	211 239,65
1	K	764773201	Krytina z falcovaných šablony PREF-A, falcované šablony PREF-A, tl. 0,7 mm	m2	1 100,000	1 406,00	1 546 600,00	RTS 19/1	59759C	597 550,00	438 672,00	158 878,00
2	K	7647733-1	PREF-A falcované šablony příplatek za sklon nad 30°	m2	1 100,000	52,00	57 200,00	RTS 19/1	2210C	22 100,00	14 905,22	7 194,79
3	K	764775302	PREF-A STUCCO hřebenače mály	m	79,000	481,50	38 038,50	RTS 19/1	15408	15 408,00	7 704,00	7 704,00
4	K	764775305	PREF-A STUCCO ukončovací hřebenače	kus	10,000	255,00	2 550,00	RTS 19/1	1020	1 020,00	510,00	510,00
5	K	764773221	PREF-A okapová šablona	m	179,883	316,00	56 843,03	RTS 19/1	18941,515	18 941,52	9 470,76	9 470,76
6	K	764773222	PREF-A hřebenačová šablona	m	141,000	316,00	44 556,00	RTS 19/1	22278	22 278,00	11 139,00	11 139,00
7	K	764773306	PREF-A podkladní pás pro falcované šablony, tl.1 mm	m	196,500	379,00	74 473,50	RTS 19/1	23974,75	23 974,75	21 574,58	2 397,18
8	K	764773312	PREF-A STUCCO odvětrávací laška pro falc. Šablony	kus	32,000	718,00	22 976,00	RTS 19/1	10052	10 052,00	5 026,00	5 026,00
9	K	764775308	PREF-A okapový plech, šířka 230 mm	m	179,883	274,50	49 377,88	RTS 19/1		0,00	0,00	0,00
10	K	764778106	PREF-A, kořik žlabový kulatý, žlab 333 mm, D 100mm	kus	9,000	589,00	5 301,00	RTS 19/1		4 123,00	3 710,70	412,30
11	K	764778122	PREF-A odpařit trouby kružové, D 100 mm	m	108,900	696,00	75 794,40	RTS 19/1		75 794,40	68 214,96	7 579,44
	VV		9*1-1-1		108,900	0						
113	K	998764103	Přesun hmoti pro konstrukce Klempířské stánovny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výškov přes 12 do 24 m - 1/3 střechy	l	16,704	1 710,00	28 563,84	CS ÚRS 2014 01	9281,92	9 281,92	8 353,73	928,19
	D	765	Krytina skládaná				228 033,08		57 200,00	0,00	0,00	0,00
114	K	765131801R	Demontáž vlnkocementové krytiny skládané sklonu do 30 st. do sudí	m2	390,000	94,40	36 816,00	CS ÚRS 2014 01		0,00		0,00
	VV		PŮDORYS STŘECHY "STAV STAV"									
	VV		celková plocha 1100 - rozpočtová 710 = 390 m2 dýcháče v rozpočtu				390,000					
115	K	765131841R	Demontáž vlnkocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30 st. demontáže krytiny	m2	390,000	24,80	9 672,00	CS ÚRS 2014 01		0,00		0,00
	VV		PŮDORYS STŘECHY "STAV STAV"				390,000					
	VV		celková plocha 1100 - rozpočtová 710 = 390 m2 dýcháče v rozpočtu				390,000					
116	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolace fólie Kládené ve sklonu přes 20 st. volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	390,000	30,60	11 934,00	CS ÚRS 2014 01		0,00		0,00
	VV		celková plocha 1100 - rozpočtová 710 = 390 m2 dýcháče v rozpočtu				390,000					
12	M	28925086	fólie podstřešní a parotěsná fólie UTDADACH nekananá hydroizol.podstřešní membrána, rozměr folie: 1,5 x 50 m 150 g/m2	m2	1 375,000	38,00	52 250,00	RTS 19/1				0,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	fakturace 05.2019	zbyvá	fakturace 06.2019	zbyvá
VV				1 375,000	0						
118	K 765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího celková plocha 1100 - (rozpočtová 710 = 380 m2 chybělo v rozpočtu	m2	390,000	22,10	8 619,00	CS URS 2014 01	5525	0,00		0,00
VV				390,000							
119	M 628411700	pásky asfaltované se zvláštní úpravou vložka strojí lepenka sariolepicí asfaltované hydroizolační pásky ELASTOLEP PR 3	m2	629,500	159,00	100 090,50	CS URS 2014 01	51675	0,00		0,00
VV				629,500							
121	K 765994R	1375 nová plocha střechy + prorez 745,5 rozpočtová Připalek za odborné provedení likvidaci nebezpečného odpadu - azbestová střecha kryha, 1100-710-390	m2	390,000	20,00	7 800,00			0,00		0,00
122	K 998765103	Presun tmuř pro krytiny skládané staveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovnou dopravou vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m + 1/3 střechy	t	0,789	1 080,00	851,58	CS URS 2014 01		0,00		0,00
D	997	Přesun sutě				18 178,56			0,00		0,00
43	K 997019831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) srovnávací V rozpočtu chybl likvidace 1/3 střechy - 6 312 m2	t	6 312	1 140,00	7 195,68	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				6 312							
44	M 946202100	Uložení odpadu - škodlivé kovy dle vyhlášky MZPb 381/2001 Sb. griloha č. 1 kód 1108035 s obsahem azbestu V rozpočtu chybl likvidace 1/3 střechy - 6 312 m2	t	6 312	1 740,00	10 982,88	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				6 312							
D	713	Izolace tepelné				86 277,31			0,00		0,00
51	K 713121111	Montáž tepelné izolace podlahy (montážní pásy, deskami, dílci, bloky) Izolací materiál ve specifikaci Kladným volně leduovská rozpočet počtu s 495,5m2, skutečnost 527,7m2 (181,2+2+165,3, rozdí ledy 527,7-495,5 = 32,2 m2	m2	32,200	18,90	608,58	CS URS 2014 01	0,00	0,00		0,00
VV				32,200							
52	M 631667950	vlákna skleněná izolace deska ROTAFLEX SUPER deska - SPT 02, rozměr 1290 x 600 mm, $\lambda = 0,032$ W/mK II, 40 mm rozpočet 505,41 m2, skutečnost 527,71, 02 = 538,254, tedy VCP 32,84	m2	32,840	51,80	1 701,11	CS URS 2014 01	0	0,00		0,00
VV				32,840							
13	M 6316679000U	izolační deska podlahová ROTAFLEX SUPER TSP 02 II 20 mm 527,71, 02=538,254 m2 (v rozpočtu pouze II 4mm, projekt - 6mm, URS nemá položku 6mm, tudíž položkovy dopočet 4mm)	m2	538,254	156,00	83 967,62	URS 17/II	0	0,00		0,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání - řešení ke střechní konstrukci				365 570,00			0,00		70 741,60
39	K 941111132	Montáž řešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s prvozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 sířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 864,000	60,60	112 968,40	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				1 864,000							
40	K 941111232	Montáž řešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s prvozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 Pipalek za první a každý další den použít řešení k ceně -1132	m2	139 800,000	1,25	174 750,00	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				139 800,000							
41	K 941111832	Demontáž řešení řádového trubkového lehkého pracovního s podlahami s prvozním zařízením tř. 3 do 200 kg/m2 sířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	1 864,000	36,90	68 781,60	CS URS 2014 01		68 781,60		68 781,60
VV				1 864,000							
42	K 944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci řešení z textilie z umělých vláken 200	m2	200,000	14,60	2 920,00	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				200,000							
43	K 944511211	Montáž ochranné sítě Připalek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	12 000,000	0,35	4 200,00	CS URS 2014 01		0,00		0,00
VV				12 000,000							
44	K 944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci řešení z textilie z umělých vláken 2200	m2	200,000	9,80	1 960,00	CS URS 2014 01		1 960,00		1 960,00
VV				200,000							
D	713	Izolace tepelné				427 993,02			427 993,02		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava	fakturace 05.2019	zbyvá	fakturace 05.2019	zbyvá	
50	M	631509860	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí lamelová rohož ML 3, jednostranně nalepená na hliníkové folii 600 x 2500 tl.100 mm - střední trakt	m2	-29,540	390,00	50 520,60	CS URS 2014 CT	50520,6	0,00		0,00	
	VV		1271,02		129,540								
1	M	5315098300 U	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí lamelová rohož ML 3, jednostranně nalepená na hliníkové folii 630 x 2500 tl.50 mm - střední trakt	m2	129,540	219,00	28 369,26	CS URS 2017 02	28369,26	0,00		0,00	
	VV		1271,02		129,540								
50	M	631509860	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí lamelová rohož ML 3, jednostranně nalepená na hliníkové folii 600 x 2500 tl.100 mm - střední trakt	m2	573,240	390,00	223 563,60	CS URS 2014 01	223563,6	0,00		0,00	
	VV		5621,02		573,240								
1	M	6315098300 U	vlákna skleněná izolační ISOVER - lamelové rohože pro vzduchotechnické kanály, nádrže a potrubí lamelová rohož ML 3, jednostranně nalepená na hliníkové folii 600 x 2500 tl.50 mm - střední trakt	m2	573,240	219,00	125 539,56	CS URS 2017 02	125539,56	0,00		0,00	
	VV		5621,02		573,240								
			Protisněhové zabrány				240 702,30		0,00	240 702,30		525,00	240 177,30
1	K	R	Montáž držáku sněhového zachytávače	kus	155,000	184,00	28 520,00	URS, RTS	0	0	28 520,00	63	28 457,00
2	K	R	Montáž tyče sněhového zachytávače	m	420,000	82,00	34 440,00	URS, RTS	0	0	34 440,00	188	34 251,00
3	K	spec.	Držák sněhového zachytávače	kus	155,000	435,62	67 521,10	URS, RTS	0	0	67 521,10	63	67 458,10
4	K	spec.	Protisněhová tyč	m	420,000	226,04	94 936,80	URS, RTS	0	0	94 936,80	189	94 747,80
5	K	spec.	Přelá ukončení trubky	kus	26,000	449,40	11 684,40	URS, RTS	0	0	11 684,40	20	11 654,40
6	K	R	Manipulace	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00	URS, RTS	0	0	2 400,00	0,5	2 399,50
7	K	R	Presurní hmot	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	URS, RTS	0	0	1 200,00	0,5	1 199,50

3. VCP demolicе + tepelné izolace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	fakturace 03.2019	zbyvá	fakturace 05.2019	zbyvá
Náklady soupisu celkem											
D	HSV		Práce a dodávky HSV								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				214 149,43	214 149,43	0,00	0,00	0,00
K		968072455	Demontáž prosklených okenic nad P.03 (tvořeno starými prosklenými okenními včetně stěn a stropů)	m2	30,000	249,00	7 470,00	7470	0,00	0,00	0,00
VV			30 m2, demontážní hmotnost, m2 = 0,076 t = 30*0,076=2,28 t		30,000				0,00		0,00
K		963013530U00	Bourání stropu na P.03 (skladba - viz příloha)	m3	7,770	2 570,00	19 968,90	19968,9	0,00	0,00	0,00
VV			Bourání stropu na P.03 (skladba - viz příloha)		7,773				0,00		0,00
K		963051213U00	Bourání podlahy P.03 (SKLADBA: 1160 + trapez 30mm + beton s kafi sili	m3	7,547	3 250,00	24 526,13	24526,13	0,00	0,00	0,00
VV			6,75 x 4,3 = 29,025 m2, tl. 0,26m, demontážní hmotnost 2,47, 547=18,11		7,547				0,00		0,00
177	K	77651*810	Odstranění povlakových podlah lepených bez podložky	m2	29,025	43,90	1 274,20	1274,2	0,00	0,00	0,00
178	K	776991852	Ostatní práce odstranění, tepidla tučné z podlah	m2	26,025	105,00	2 732,63	2732,63	0,00	0,00	0,00
4	K	963073530U00	Bourání stropu nad schodištěm P.01, omítka + raboco = 30mm, dřev. hranol = 120/160, délka = 30mm, nástoř, půdovka z 50mm, celkem P.01 (2,8 x 9,7 = 27,16m2), 27,16*0,3=8,148 m3, demontážní hmotnosti 1,7*8,148 = 13,851	m3	8,148	2 570,00	20 940,36	20940,36	0,00	0,00	0,00
VV			Uklid půdy za školou, 6*8=48 m2	hod	48,000	220,00	10 560,00	10560	0,00	0,00	0,00
5	K	HK	Demontáž stávajícího izolantu fasády, Očištění omítky a odstranění izolace z desek, hmotnost přes 120 kum3, tl.přes 50 mm, pl.přes = m2 1,5*10,55 = 15,825 m2 (výřah + nová část), demontážní hmotnost 0,112 * 14,825 = 1,661	m2	15,825	159,00	2 516,18	2516,18	0,00	0,00	0,00
6		978071421U00	rozvozy el. - bude samostatný ZL		15,825				0,00		0,00
7			podlaha prostoru podesty schodiště - půda (vnitřní nová skladba - měl být beton) - samostatný ZL						0,00		0,00
8			uklid sutě za pozdicími (80 hodin) po celém obvodu v každém poli kolečko sutí	hod	80,000	220,00	17 600,00	17600	0,00	0,00	0,00
9		HK	uklid stávajícího vybavení učeben, chemie, fyzika M.č. 1.13 (vynesení stávek, stůlů, židlí a různých zbytků tzv. již odpadu z lavic)	hod	10,000	220,00	2 200,00	2200	0,00	0,00	0,00
10		HK	Odstranění omítek tří stěn ze 100% (v rozpodu opravy pouze z 50-ti %M.č. 1.13 učebna chemie a fyzika (Očištění omítek vnitřních stěn v rozpodu 50%, zbylých 50% ve VCP: (6,5+6,5+9,75)*4,7 = 93,2752 = 46,6375 - 2* (0,8*2) = 43,44 m2	m2	43,440	84,30	3 661,99	3661,99	0,00	0,00	0,00
11		97801391R00	demontážní hmotnost 0,06 m2 = 43,44*0,06 = 1,99 t		43,440				0,00		0,00
12			Demontážní hmotnost 0,06 m2 = 43,44*0,06 = 1,99 t		43,440				0,00		0,00
13	U	7662218*1U00	Samostatný ZL Dřez stávek, rozvodů, odpojení (plynu, vody, elektric, apod.) - bude samostatného schodiště	m2	12,760	179,00	2 284,04	2284,04	0,00	0,00	0,00

4. VCP statické posouzení

57 101
 Statické posouzení a výkresy součástí
 03 2019
 SOD, URS, RTS, URS, RTS, URS, RTS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	fakturace 03.2019	zbyvá
Náklady soupisu celkem									
							80 250,00	80 250,00	0,00
			Statické posouzení				80 250,00	80250	0
1	IK		Realizační dokumentace ocelové konstrukce včetně kotevních detailů + statické výpočty	Kpl	1,000	29 250,00	29 250,00	29250	0,00
2	IK		Projektová dokumentace výřezu : technická zpráva, statický výpočet, výkres základů a tvaru nosných konstrukcí, stavební výkresy zdíva, překladů a stavebních otvorů	Kpl	1,000	42 000,00	42 000,00	42000	0,00
3	IK		výkaz výměr URS	Kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	9000	0,00

SOD
 URS, RTS
 IK

6. VCP Elektromontáže

PČ	Typ	Kó d	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena materiál [CZK]	J.cena [CZK]	Cena práce [CZK]	fakturace materiál	fakturace montáž	fakturace materiál	fakturace montáž
Práce a dodávky M													
Elektromontáže - kabinet chemie													
5			Kabel CYYK-J 3x2,5	m	120,00	21,60	2 592,00	33,60	4 032,00	03.2019	03.2019	07.2019	07.2019
5			Kabel CYYK-J 3x1,5	m	30,00	14,40	432,00	33,60	1 008,00	2592	4032	0,00	0,00
5			Kabel CYYK-O 3x1,5	m	10,00	14,40	144,00	33,60	336,00	432	1008	0,00	0,00
5			Kabel CY 6 ZZ	m	30,00	16,80	504,00	25,20	756,00	144	336	0,00	0,00
4			PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední mechanickou odolností	m	20,00	8,40	168,00	14,40	288,00	504	756	0,00	0,00
3			Instalace krabice rozbočovací univerzální, do zdiva nebo SDK, atp., včetně víčka svorek	ks	30,00	43,20	1 296,00	126,00	3 780,00	168	288	0,00	0,00
9			Stavební přípomocce - sekání drážek pro kabely pod omítku, drážka do velikosti 50x50mm	m	54,00	0,00	0,00	144,00	7 776,00	1296	3780	0,00	0,00
IK			Vysekaní nitky pro rozvaděč	ks	1,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0	7776	0,00	0,00
3			Schodišťový přepínač jednoúčelový, pod omítku, 10A/230V, IP20	ks	1,00	192,00	192,00	52,80	52,80	0	1250	0,00	0,00
9			Sřídavý přepínač jednoúčelový, pod omítku, 10A/230V, IP20	ks	1,00	12,00	12,00	300,00	300,00	192	528	0,00	0,00
3			Zasuvka jednoúčelová, s clonkou, pod omítku, 16A/230V, IP20	ks	24,00	936,00	22 464,00	100,80	2 419,20	12	300	0,00	0,00
IK			Záslepka	ks	4,00	20,00	80,00	53,00	212,00	22464	2419,2	0,00	0,00
3			Instalační rámeček jednonásobný dle designu	ks	2,00	108,00	216,00	3,60	7,20	80	212	0,00	0,00
3			Instalační rámeček čtyřnásobný dle designu	ks	2,00	444,00	888,00	3,60	7,20	216	72	0,00	0,00
3			Instalační rámeček pětinásobný dle designu	ks	4,00	540,00	2 160,00	3,60	14,40	888	72	0,00	0,00
1.			Jistič S201M-B16, 1pólový, 16A/B, 10KA	ks	5,00	99,16	495,80	200,00	1 000,00	2160	144	0,00	0,00
2.			Jistič S201M-B10, 1pólový, 10A/B, 10KA	ks	1,00	116,58	116,58	200,00	1 000,00	495,8	1000	0,00	0,00
3.			Chránič proudový 4pólový OFI 25/4/030 typ AC	ks	1,00	909,00	909,00	750,00	750,00	116,58	200	0,00	0,00
IK			Pospojení	ks	1,00	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	909	750	0,00	0,00
IK			Úprava rozvaděče	ks	1,00	450,00	450,00	990,00	990,00	0	1440	0,00	0,00
IK			Svítilna - varianta 2 LED	ks	3,00	2739,48	8 215,43	0,00	0,00	450	990	0,00	0,00
IK			Recyklační svítidlo	ks	3,00	0,00	0,00	10,08	30,24	0	0	8 215,43	0,00
IK			demonáž	ks	1,00	0,00	0,00	1 382,00	1 382,00	0	0	0,00	0,00
IK			dřobný mrazáční materiál	ks	1,00	0,00	0,00	662,00	662,00	0	0	0,00	0,00
IK			protež	ks	1,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0	0	0,00	0,00
IK			podíl přidružených výkonů	ks	1,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0	0	0,00	0,00
9			autorovný ožor	ks	1,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,00	0	0	0,00	0,00
9			DSP	ks	1,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0	0	0,00	0,00
9			revize	ks	1,00	0,00	0,00	1 483,00	1 483,00	0	0	0,00	0,00
Náklady soupisu celkem									159 356,21				
Práce a dodávky M									41 334,81				
Elektromontáže - kabinet chemie									34 237,04				
									33119,38				
									26618,8				
									8215,425				
									7 618,24				
									95 170,58				
									64 185,63				

Elektromontáže - účelna chemie													
5		Kabel CYKY-J 5x1,5	m	96	25,20	2 419,20	33,60	3 225,60	2419,2	3225,6	0,00	0,00	8 400,00
5		Kabel CYKY-J 3x1,5	m	34,00	14,40	489,60	33,60	1 142,40	489,6	1 142,4	0,00	0,00	0,00
5		Kabel CYKY-O 3x1,5	m	17,00	14,40	244,80	33,60	571,20	244,8	571,2	0,00	0,00	0,00
5		Kabel CYSY-J 5x2,5	m	120	74,40	8 928,00	33,60	4 032,00	8928	4032	0,00	0,00	0,00
4		PVC trubka Ø20mm, ohebná, do betonu, se střední mechanikou odolností	m	190,00	8,40	1 596,00	14,40	2 736,00	1596	2736	0,00	0,00	0,00
3		Instalační krabice rozbočovací univerzální, do zdiwa nebo SDK, atp., včetně v číka svorek	ks	5,00	43,20	216,00	126,00	630,00	216	630	0,00	0,00	0,00
9		Stavební přípomoc - sekání drážek pro kabely pod omítku, drážka do velikosti 50x50mm	m	54,00	0,00	0,00	144,00	7 776,00	0	7776	0,00	0,00	0,00
3		Schodišový prepínač jednodučný, pod omítku, 10A/230V, IP20	ks	2,00	192,00	384,00	52,80	105,60	384	105,6	0,00	0,00	0,00
9		Sřídcařý přepínač jednodučný, pod omítku, 10A/230V, IP20	ks	3,00	12,00	36,00	300,00	900,00	36	900	0,00	0,00	0,00
3		Instalační rámeček jedonosobný dle designu	ks	1,00	108,00	108,00	3,60	3,60			108,00	3,60	0,00
3		Instalační rámeček čtyřnosobný dle designu	ks	1,00	444,00	444,00	3,60	3,60			444,00	3,60	0,00
2	35822003011R	Jistič S201M-B1C, 1-pólový, 10A/B, 10KA	ks	1,00	116,58	116,58	200,00	200,00			116,58	200,00	0,00
		Svítlidlo - varianta 2 LED	ks	12,00	2738,48	32 861,70	0,00	0,00			32 861,70	0,00	0,00
		SVITIDLO LED 57W, 6300lm, kořt napoprizma, čtvercovks	ks	12,00	0,00	0,00	10,08	120,96			0,00	0,00	0,00
		Recyklace svítlidlo											
		A1 Reflektor - nasvícení tabule	ks	2,00	1497,47	2 994,93	10,08	120,96			2 994,93	120,96	0,00
		Reflektor LED 50W, 5500lm, 4000K, bílý	ks	2,00	0,00	0,00	4,80	120,96			0,00	120,96	0,00
		Recyklace svítlidlo											
		By Asymetrické svítlidlo viz. katalogový list - nasvícení tabule											
		SVITIDLO LED 25W, 3200lm, 4000K, asymetrické, závěsk	ks	2,00	1713,38	3 426,75	10,08	120,96			3 426,75	120,96	0,00
		Lankový záves	ks	2,00	0,00	0,00	302,58	120,96			0,00	120,96	0,00
IK		demontáž	kpl	1,00	0,00	0,00	1 382,00	0,00			0,00	1 382,00	0,00
IK		drobný montážní materiál	kpl	1,00	0,00	0,00	662,00	0,00			0,00	662,00	0,00
IK		profrez	kpl	1,00	0,00	0,00	173,00	0,00			0,00	173,00	0,00
IK		podíl přidružených výkonů	kpl	1,00	0,00	0,00	936,00	0,00			0,00	936,00	0,00
9		autorský dzor	kpl	1,00	0,00	0,00	1 152,00	0,00			0,00	1 152,00	0,00
9		DSP	kpl	1,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00			0,00	1 800,00	0,00
9		revize	kpl	1,00	0,00	0,00	1 483,00	0,00			0,00	1 483,00	0,00

SOD	
URS, RTS	
IK	

7. VCP Oprava vazby

Stavba: Oprava a oživení větrnice
 číslo: 2019/001

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Fakturace 03.2019	Zbývá
Náklady soupisu celkem									
Opravy pozednice							155 173,58	155 173,58	0,00
1	K	762711850	Demontáž pozednic	m	50,860	52,20	2 654,89	2 654,89	0,00
2	K	R	Heverování stávajících vazných konstrukcí	kpl	2,000	1 750,00	3 500,00	3 500	0,00
3	K	979011111U00	Svisly přesun demontovaných hmot za 2.NP	t	1,020	240,00	244,80	244,8	0,00
4	K	979011121	Příplatek ke svislému přesunu vybouraných hmot za každé další podlaží	t	1,020	103,00	105,06	105,06	0,00
5	K	979082111	Vnitrostaveništní přesun demontovaných hmot do 10 m	t	1,020	305,50	311,61	311,61	0,00
6		979082121	Příplatek k vnitrostaveništnímu přesunu demont. hmot za každých dalších 5 m přes 10 m ($6 \times 0,85$) = 5,1 + ($6 \times 0,17$) = 5,1 + 1,02 = 6,12	t	6,120	34,00	208,08	208,08	0,00
7	K	762332132U00	Montáž vazaných kol krovů pravidelných z hraněného feziva průřezové plochy do 224 cm2, montáž vazby nové pozednice	m	50,860	157,00	7 985,02	7 985,02	0,00
8	K	6051211100U	Fezivo jehličnaté hranol středový jakost I-III 80x80 - 140x140 mm délka 3 - 5 m	m3	1,253	6 090,00	7 631,20	7 631,2	0,00
9	K	7623395000	Spojovací prostředky pro tesarské konstrukce	m3	1,253	810,00	1 014,99	1 014,99	0,00
10	R	R	Doprava materiálu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500	0,00
11	R	R	Manipulace s materiálem	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750	0,00
12	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná doprava/ vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,520	1 410,00	2 143,20	2 143,2	0,00
Opravy stropních trámů							48 909,45	48 909,45	0
13	K	762332134U00	Montáž stropních trámů, montáž vazaných kol krovů pravidelných z hraněného feziva průřezové plochy do 450 cm2	m	51,060	277,00	14 143,62	14 143,62	0,00
14	K	60512121R	Fezivo průřezové plochy do 450 cm2	m3	1,415	6 240,00	8 831,99	8 831,99	0,00
15	K	762332131U00	Montáž vazaných kol krovů pravidelných z hraněného feziva průřezové plochy do 120 cm2, montáž nosné latě	m	51,060	123,00	6 280,38	6 280,38	0,00
16	K	605141140	Fezivo jehličnaté drobné, neopracované (říšty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) fezivo jehličnaté - latě střední latě délka 4 - 5 m latě impregnované	m3	0,135	6 180,00	833,05	833,05	0,00
17	K	762812370	Zaklop stropů montáž materiálu ve specifickaci z prken hoblovaných s olistováním kolem zdi vchůňho na pero a drážku, na polodrážku	m2	51,060	141,00	7 199,46	7 199,46	0,00
18	K	605161000	Fezivo jehličnaté neopracované sušené smrk tl. 30mm	m3	0,168	7 670,00	1 292,38	1 292,38	0,00
19	K	7623395000	Spojovací prostředky pro tesarské konstrukce	m3	1,719	810,00	1 392,13	1 392,13	0,00
20	R	R	Doprava materiálu	kpl	1,000	2 969,46	2 969,46	2 969,46	0,00
21	R	R	Manipulace s materiálem	kpl	1,000	3 058,15	3 058,15	3 058,15	0,00

22	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,063	1 410,00	2 908,83	2908,83	0,00
			Oprava vazných trámů				75 215,28	75215,28	0
23	K	762822840U00	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm ²	m	46,380	55,20	2 560,18	2560,18	0,00
24	K	R	Heverování stávajících vazných konstrukcí	kpl	3,000	2 383,14	7 149,41	7149,41	0,00
25	K	97901111U00	Svislý přesun demontovaných hmot za 2.NP	t	1,720	240,00	412,80	412,8	0,00
26	K	979011121	Přijatek ke svislému přesunu vybouraných hmot za každé další podlaží	t	1,720	103,00	177,16	177,16	0,00
27	K	979082111	Vnitřostaveništní přesun demontovaných hmot do 10 m	t	1,720	305,50	525,46	525,46	0,00
28		979082121	Přijatek k vnitřostaveništnímu přesunu demont. hmot za každých dalších 5 m přes 10 m (6*0,85) = 5,1	t	10,320	34,00	350,88	350,88	0,00
29	K	762332135;U00	Montáž vazných konstrukcí krovů z řeziva hraněného průřez. plochy přes 450 cm ²	m	46,380	318,00	14 748,84	14748,84	0,00
30	U	6051214000U	řezivo stavební hromolek průřezu přes 200 x 200 mm délka do 5,00 m	m ³	2,653	6 000,00	15 917,62	15917,62	0,00
31	K	762395000	Spojovací prostředky pro tesarské konstrukce	m ³	2,653	810,00	2 148,93	2148,93	0,00
32	R	R	Doprava materiálu	kpl	1,000	3 222,64	3 222,64	3222,64	0,00
33	K	R	Manipulace pomocí válečků a kladek	t	1,300	7 350,53	9 555,68	9555,68	0,00
34	K	R	Jeřábové práce	scoub	1,000	13 953,42	13 953,42	13953,42	0,00
35	K	998762203	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	3,186	1 410,00	4 492,26	4492,26	0,00

SOD
URS, RTS
IK

Důvodem oprav je, že zmíněné prvky vazby jsou poškozené hnilobou. U stropních a vazných trámů jsou uhníla zhlaví trámů v místě ukotvení do zdiva, pozednice jsou poškozené vlivem zatěkáni.