

Změnový list č. 3 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: III/117 24 Obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 2, km 0,000 - 3,350				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: VCP1 - SO 101 - Hlavní trasa						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
94	4.3.2019	10310000.DP	Nákup materiálu pro násyp z kameniva hrubého drčeného vel. 0-125 mm, včetně dopravy a složení	zvýšení kubatury násypu	Ze zaměření kubatury HTU SO 101 ze dne 15.12.2018 vyplynulo, že došlo ke zvýšení objemu násypů. Hodnota navýšení kubatury násypů byla vypočtena porovnáním zaměření HTU, bilancí zemních prací dle PD a soupisem prací. Toto zhotovitel oznámil objednateli zápisem v SD dne 18.12.2018 K navýšení objemu násypů došlo v důsledku větší mocnosti orničních a podomičních vrstev, které bylo nutno skrýt a následně doplnit vhodným materiálem do násypu, rozsah sejmutí podomičních vrstev je doložen geodetickým zaměřením. K rozhodnutí o sejmutí podomičních vrstev došlo dne 9.4.2018 viz zápis v SD a zápis pochůzky na stavbě z téhož dne.	
95		10310099.DP	Nákup vhodné zeminy do násypu, včetně dopravy a složení			
96		171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS			
18		122302204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 5 000 m ³	lokální sanace parapláně	Důvodem pro provedení těchto změn je zjištění nedostatečné únosnosti na parapláni hlavní trasy, viz příložené protokoly o zkouškách únosnosti ze dne 15.10.2018. Na základě toho bylo usouzeno, že nebude možné dosáhnout požadovaných parametrů únosnosti na zemní pláni, dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo nutné provést lokální sanaci parapláně, přesný rozsah je doložen v příloženém geodetickém zaměřením. Materiál sanace parapláně byl zvolen stejný jako materiál sanace zemní pláně, jednalo se o PDK 0/125. Práce byly prováděny se souhlasem TDS. Všechny lokální sanace parapláně se nacházejí v oblasti km st. 0,380 - 0,385; 2,310 - 3,340.	
19		122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4			
33		171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovně)			
89		564681110.DP	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-125 mm tl 300 mm			
29	162701110	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny na skládku do vzdálenosti dle možností zhotovitele se složením				

* může být doloženo na samostatném listu