

## Brno, Staňkova II, Poděbradova III – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

### Změnový list

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený	Společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. , Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno
Zhotovitel	„STA-PO“ Vedoucí společník PŘEMYSL VESELÝ, stavební a inženýrská činnost s.r.o.

#### Objekt: SO 01 – Kanalizace:

**Specifikace změn:** změna technologie provádění kanalizace

**Zdůvodnění změny:** Jedná se o propoj stoky DN 700/1050 napojující se do ulice Staňkovy z ulice Štefánikovy v úseku Š2-Š12, kde se místo provedení kanalizace otevřeným výkopem navrhuje provedení stoky protlakem. Kanalizace se nachází v hloubce 5,6 – 5,9 m a kanalizaci kříží větší počet stávajících podzemních kabelů než bylo zřejmé z obdržených podkladů od správců inženýrských sítí. Z tohoto důvodu není možné provést zapažení otevřené rýhy v místě s kříženými podzemními kabely a jediným možným způsobem je realizace propoje protlakem.

Vícepráce: + 966 301,36 Kč (bez DPH)  
Méněpráce: - 364 753,18 Kč (bez DPH)  
Vícepráce celkem: + 601 548,18 Kč (bez DPH)

#### Objekt: SO 02 – Kanalizační přípojky:

**Specifikace změn:** změna technologie provedení přípojky

**Zdůvodnění změny:** Změna se týká provedení jedné kanalizační přípojky, kdy přípojka je ve větší hloubce než předpokládala PD (hloubka u paty domu je 5,5 m). V rámci zpracování PD nebylo možné provedení plnohodnotného průzkumu odkanalizování budovy, neboť objekt byl v té době zchátralý a určený k demolici. Je navržena změna technologie provedení přípojky - místo otevřeného výkopu bude přípojka provedena bezvýkopově, vyvločkováním metodou KAWO. Tato metoda provedení kanalizační přípojky je navržena také z důvodu souběhu se stávající vodovodní přípojkou, která v rámci rekonstrukce objektu byla vybudovaná až po dokončení PD, a dále z důvodů křížení se stávajícím horkovodem vnějšího rozměru 3150 x 1800 mm.

Vícepráce: + 215 050,00 Kč (bez DPH)  
Méněpráce: - 221 396,00 Kč (bez DPH)  
Méněpráce celkem: - 6 346,00 Kč (bez DPH)

#### Objekt: SO 90 – Vedlejší a ostatní náklady

**Specifikace změn:** odpočet nákladů spojených se změnou vedení tras linek MHD

**Zdůvodnění změny:** V projektové dokumentaci se v rámci rekonstrukce vodovodu a celoplošné obnovy konstrukčních vrstev vozovky v celé křižovatce Reissigova – Poděbradova uvažovalo s úplnou uzavírkou křižovatky a vyloučením veškeré dopravy včetně MHD v délce 2 měsíců. V průběhu realizace se zhotoviteli podařilo upravit harmonogram stavebních prací tak, že křižovatka bude uzavřena pouze po dobu 3 týdnů, čímž se sníží náklady na změnu tras linek MHD.

Méněpráce celkem: - 399 600, 00 Kč (bez DPH)

Změna technického řešení celkem:

+ 601 548,18 Kč (bez DPH)

- 6 346,00 Kč (bez DPH)

- 399 600,00 Kč (bez DPH)

Vícepráce celkem:

+ 195 602,18 Kč (bez DPH)

Datum předložení zhotovitelem: 19.7.2019

Přílohy změnového listu: 1. položkové rozpočty pro jednotlivé objekty  
2. výkresová dokumentace pro objekt SO 01  
3. vyjádření zpracovatele PD

V Brně dne: 26-08-2019

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Pis

za statutární město Brno  
na základě plné moci  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

V Brně dne:

Za zhotovitele:

PŘEMYSL VESELÝ  
slavební inženýrská činnost s.r.o.  
Praha 00 Brno  
IČ: 253 225342100

Za „STA-PO“