

Rekapitulace změnových listů stavby

Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa

Zm.list	č. SO	název objektu	vícepráce	méněpráce	celkem změna		
1-MP	03	Cyklostezka	0,00	-434 976,64	-434 976,64		
2-MP	04	Zeleň, městský mobiliář	0,00	-48 917,00	-48 917,00		
3-MP	06	Odvodnění území	0,00	-15 304,19	-15 304,19		
4-VP	01	Příprava území	409 503,00	0,00	409 503,00		
5-VP	03	Cyklostezka	58 076,10	0,00	58 076,10		
6-VP	05	Veřejné osvětlení	20 983,00	0,00	20 983,00		
		dle SoD	VP	MP	celkem VP+MP	celkem po všech změnách	
celkem za stavbu		bez DPH	5 597 089,19	488 562,10	- 499 197,83	-10 635,73	
		DPH	1 175 388,73	102 598,04	- 104 831,54	-2 233,50	1 173 155,23
		vč. DPH	6 772 477,92	591 160,14	- 604 029,37	-12 869,23	6 759 608,69

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	British Thovt (Czech Republic) s.r.o. Ing. P.Salot	datum	podpis
TDI:	souhlasím / nesouhlasím	K+H správci staveb s.r.o. Jiří Kukulka	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	EUROVIA CS Jiří Motloch	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Havířov Ing. K. Mikulová	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	Statutární město Havířov Ing. J. Sikora	datum	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 03	Číslo změny stavby: 1 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Cyklostezka		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	
	2x Objednatel
	1x Zhotovitel
	1x Projektant (autorský dozor)
	1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1. *Vzhledem k únosnosti stávající pláně a návaznosti na nově budované cyklostezky na okolní terén, nebylo nutné provádět odkopy pro nové konstrukční vrstvy. Ty byly provedeny na stávající pláň.* 2.

Vzhledem k únosnosti pláně, nebylo nutné provádět vápnění. 3. V

souvislosti s vysokými hodnotami únosnosti pláně a konstrukčních vrstev byla dohodnuta nová skladba asfaltových vrstev, která dostatečně splňuje parametry cyklostezky.

Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím s provedenou změnou. Provádění projektem navržených prací by bylo neekonomické.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za méněpráce za SO bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	-434 976,64 Kč	-7,77%		5 162 112,55 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				6 246 156,19 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. P.Salot	podpis
Zhotovitel:	jméno J. Motloch	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 04	Číslo změny stavby: 2 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zeleň, městský mobiliář		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:								
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">2x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
2x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
1x	Technický dozor investora								

Popis a zdůvodnění změny:

1. S ohledem na charakter podloží, které je do cca 1,5 m kamenité bylo se zástupci odboru životního prostředí dohodnuto, že budou z výsadby ponechány pouze 4 ks dřevin. U ostatních by hrozilo uhynutí. Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.

Vyřídění projektanta (autorského dozoru) :

Vyřídění technického dozoru investora : Souhlasím s provedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za méněpráce za SO bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	-48 917,00 Kč	-0,87%		5 548 172,19 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				6 713 288,35 Kč

Vyřídění - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová podpis
	Ing. J. Sikora
Technický dozor investora:	jméno Jiří Kukulka podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. P.Salot podpis
Zhotovitel:	jméno J. Motloch podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 06	Číslo změny stavby: 3 - MP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Odvodnění území		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení méněprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1. *Vzhledem k tomu, že se ve výkopu neobjevila žádná voda nebylo nutné provádět čerpání .*

2. *Zkoušky vodotěsnosti kanalizace ani kamerové zkoušky nabylo nutné provádět.
 Proběhla vizuální kontrola potrubí před zásypem, včetně zkoušky funkčnosti pomocí proplachu vodou.
 Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.*

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím s provedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za méněpráce za SO bez DPH	Procentuální podíl méněprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně méněprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	-15 304,19 Kč	-0,27%		5 581 785,00 Kč
				Cena celkem včetně méněprací s DPH
				6 753 959,85 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. P.Salot	podpis
Zhotovitel:	jméno J. Motloch	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 01	Číslo změny stavby: 4 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Příprava území		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:								
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2x</td> <td style="width: 50%;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1x</td> <td>Technický dozor investora</td> </tr> </table>	2x	Objednatel	1x	Zhotovitel	1x	Projektant (autorský dozor)	1x	Technický dozor investora
2x	Objednatel								
1x	Zhotovitel								
1x	Projektant (autorský dozor)								
1x	Technický dozor investora								

Popis a zdůvodnění změny:

1. Změny položek frézování živičného krytu, včetně odvozů a uložení na skládku, tak jak byly realizovány dle skutečnosti. Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.

Vyřídění projektanta (autorského dozoru) :

Vyřídění technického dozoru investora : po odstranění vrchních vrstev byla nalezena původní asfaltová plocha, která musela být odstraněna z důvodu výškové kolize s nově prováděnými úpravami areálu a to pouze v nejnútnejším rozsahu. Souhlasím s provedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za vícepráce za SO bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	409 503,00 Kč	7,32%		6 006 592,19 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				7 267 976,55 Kč

Vyřídění - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno	Ing. K. Mikulová	podpis
		Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno	Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. P.Salot	podpis
Zhotovitel:	jméno	J. Motloch	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 03	Číslo změny stavby: 5 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Cyklostezka		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

*1. V souvislosti s vysokými hodnotami únosnosti pláně a konstrukčních vrstev byla dohodnuta nová skladba asfaltových vrstev, která dostatečně splňuje parametry cyklostezky.
 Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.*

Vyádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyádření technického dozoru investora : Souhlasím s provedenou záměnou asfaltových vrstev.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za vícepráce za SO bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	58 076,10 Kč	1,04%		5 655 165,29 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				6 842 750,00 Kč

Vyádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. P.Salot	podpis
Zhotovitel:	jméno J. Motloch	podpis

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název a registrační číslo stavby: Areál volného času, Havířov - Město, 1. etapa	Číslo SO: 05	Číslo změny stavby: 6 - VP
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení		

Číslo smlouvy o dílo: **405/OÚR/19 ze dne 09.05. 2019**

Objednatel / investor: **Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **Eurovia CS, a.s., se sídlem Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha 1**

Projektant / autorský dozor: **British Thovt (Czech Republic) s.r.o., 8.pěšího pluku 2380, 738 01 Frýdek Místek**

Technický dozor objednatele/investora: **K+H správci staveb s.r.o., Poručíka Hoši 105/67, 747 11 Kozmice**

Přílohy:	Počet paré:
Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	2x Objednatel 1x Zhotovitel 1x Projektant (autorský dozor) 1x Technický dozor investora

Popis a zdůvodnění změny:

1) *Ukončení kabelů je nutné provést u každého stožáru z čehož vzniká rozdíl 17 ks..*

2) *Pořízení a montáž požadované rezervní chráničky, která je v technické zprávě, ale v rozpočtu chybí. Výše uvedené skutečnosti byly zjištěny až při vlastní realizaci stavby a zhotovitel je nemohl předvídat.*

Vyjádření projektanta (autorského dozoru) :

Vyjádření technického dozoru investora : Souhlasím s provedenou změnou.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Finanční vliv: ANO

Celková cena ze SoD bez DPH	Cena za vícepráce za SO bez DPH	Procentuální podíl víceprací k celkové ceně ze SoD		Cena celkem včetně víceprací bez DPH
5 597 089,19 Kč	20 983,00 Kč	0,37%		5 618 072,19 Kč
				Cena celkem včetně víceprací s DPH
				6 797 867,35 Kč

Vyjádření - souhlasím se změnou:

Objednatel:	jméno Ing. K. Mikulová	podpis
	Ing. J. Sikora	
Technický dozor investora:	jméno Jiří Kukelka	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. P.Salot	podpis
Zhotovitel:	jméno J. Motloch	podpis

Rekapitulace položek objektu

3.10.1

Stavba: 8820-Areál volného času - 1. etapa - výběr zhotovitele

Datum: 29.07.2019

Objekt: 1-SO 01 - Příprava území

Číslo	Varianta Název	MJ	P ů v o d n í		Z B V		C e l k e m	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
010101122	Geodetické zaměření	soubor	1,00	25 000,00	0,00	0,00	1,00	25 000,00
010101123	Vytýčení inž. sítí	soubor	1,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
010101124	Dočasné bezpečnostní oplocení staveniště	soubor	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
010101125	Mobilní sociální zařízení - toalety	soubor	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
010101126	Zařízení staveniště	soubor	1,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
010101127	Průběžná podrobná fotodokumentace stavby	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
113101101	Odstranění stávajícího oplocení kolem kruhové plochy hřiště	m2	624,00	15 600,00	0,00	0,00	624,00	15 600,00
113107212	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	1 855,00	72 345,00	0,00	0,00	1 855,00	72 345,00
113107242	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	1 855,00	79 765,00	0,00	0,00	1 855,00	79 765,00
113154225	Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0,00	0,00	275,00	45 925,00	275,00	45 925,00
113154226	Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	M2	0,00	0,00	585,00	136 305,00	585,00	136 305,00
113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	75,00	5 925,00	0,00	0,00	75,00	5 925,00
979083112	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 10000 m	t	629,90	137 948,10	461,00	100 959,00	1 090,90	238 907,10
979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m	t	3 145,00	59 755,00	2 305,00	43 795,00	5 450,00	103 550,00
997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	333,90	59 768,10	461,00	82 519,00	794,90	142 287,10
997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	296,00	41 144,00	0,00	0,00	296,00	41 144,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným	t	245,78	16 958,82	0,00	0,00	245,78	16 958,82
Součet za celou sestavu:				545 209,02		409 503,00		954 712,02

Rekapitulace položek objektu

3.10.1

Stavba: 8820-Areál volného času - 1. etapa - výběr zhotovitele

Datum: 29.07.2019

Objekt: 4-SO 03 Cyklostezka

Číslo	Varianta Název	MJ	Původní		ZBV		Celkem	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
00572410	SMES TRAVNI PARKOVA REKREACNI	kg	3,45	445,05	0,00	0,00	3,45	445,05
01.NP	Asfaltový beton ABH II vrstva ložní z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m		0,00	0,00	335,70	58 076,10	335,70	58 076,10
010101122	Geodetické zaměření	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101123	Vytýčení inž. sítí	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101124	Dočasné bezpečnostní oplocení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101125	Mobilní sociální zařízení - toalety	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101126	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101127	Průběžná podrobná fotodokumentace stavby	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
113107313	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl. 200 mm strojně pl nad 50 m2	m3	67,14	10 003,86	-67,14	-10 003,86	0,00	0,00
131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	100,71	24 069,69	-100,71	-24 069,69	0,00	0,00
131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	167,85	3 189,15	-167,85	-3 189,15	0,00	0,00
181006113	Rozproštění zemin schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5, tl vrstvy do 0,2 m	m2	224,00	3 136,00	0,00	0,00	224,00	3 136,00
181101133	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přemístěním do 60 m tř 3	m3	63,00	3 717,00	0,00	0,00	63,00	3 717,00
181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	224,00	3 584,00	0,00	0,00	224,00	3 584,00
181411131	Založení parkového trávníků výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	224,00	10 976,00	0,00	0,00	224,00	10 976,00
561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. 300 mm plochy do 1000 m2	m2	335,70	43 305,30	-335,70	-43 305,30	0,00	0,00
564101101	Statiská zatěžkávací zkouška	soubor	1,00	15 000,00	0,00	0,00	1,00	15 000,00
564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD 0-63 tl 300 mm	m2	335,70	80 232,30	-167,50	-40 032,50	168,20	40 199,80
577143221	Asfaltový beton ABJ II tl 50 mm š nad 3 m	m2	335,70	83 589,30	0,00	0,00	335,70	83 589,30
577165142	Asfaltový beton ABH II vrstva ložní z modifikovaného asfaltu tl 90 mm š nad 3 m	m2	335,70	130 587,30	-335,70	-130 587,30	0,00	0,00
58530170	vápno nehašené CL 90- pro úpravu zemin standartní	t	8,72	23 980,00	-8,72	-23 980,00	0,00	0,00
59217017	Obrubník betonový chodníkový 100 x 10 x 25 cm	kus	224,00	27 552,00	0,00	0,00	224,00	27 552,00
916231213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	224,00	40 096,00	0,00	0,00	224,00	40 096,00
979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	268,56	56 129,04	-268,56	-56 129,04	0,00	0,00
979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 759,56	18 797,80	-3 759,56	-18 797,80	0,00	0,00
979087113	Nakládání hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	268,56	29 273,04	-268,56	-29 273,04	0,00	0,00
997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	363,00	50 457,00	-363,00	-50 457,00	0,00	0,00
998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	145,70	14 424,30	-52,04	-5 151,96	93,66	9 272,34

NP = nová položka

Součet za celou sestavu:
678 544,13
-376 900,54
301 643,59

<i>MP</i>	-434 976,64
<i>VP</i>	58 076,10
<i>ctrl</i>	-376 900,54

Rekapitulace položek objektu SO 04

3.10.1

Stavba: 8820-Areál volného času - 1. etapa - výběr zhotovitele

24.07.2019

Objekt: 5-SO 04 Zeleň, městský mobiliář

Číslo	Varianta Název	MJ	P ů v o d n í		Z B V		C e l k e m	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
00572400	SMES TRAVNI PARKOVA SIDLISTNI A	kg	25,00	2 875,00	0,00	0,00	25,00	2 875,00
010101122	Geodetické zaměření	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101126	Zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
010101127	Průběžná podrobná fotodokumentace stavby	soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
02650070	JAVOR ACER CAMPESTRE	kus	4,00	16 760,00	0,00	0,00	4,00	16 760,00
02650113	JAVOR ACER GINNALA	kus	4,00	19 800,00	-4,00	-19 800,00	0,00	0,00
02652022	ZLATICE FORSYTHIA INTERMED	kus	3,00	237,00	-3,00	-237,00	0,00	0,00
02655026	PAMELNIK SYRINGA VULGARIS 50-70 A	kus	6,00	2 490,00	-6,00	-2 490,00	0,00	0,00
02655730	VIBURNUM OPULUS	kus	3,00	5 670,00	-3,00	-5 670,00	0,00	0,00
101101250	Ornice - včetně dovozu	m3	218,40	54 381,60	0,00	0,00	218,40	54 381,60
122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	7,85	1 091,15	0,00	0,00	7,85	1 091,15
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,35	2 501,90	0,00	0,00	6,35	2 501,90
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	63,50	1 206,50	0,00	0,00	63,50	1 206,50
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	6,35	1 009,65	0,00	0,00	6,35	1 009,65
175101201	Obsyp drobných objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	2,40	1 677,60	0,00	0,00	2,40	1 677,60
180121133	Výsadba zeleně	soubor	1,00	25 900,00	-0,80	-20 720,00	0,20	5 180,00
180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 092,76	26 226,24	0,00	0,00	1 092,76	26 226,24
181102301	Úprava pláně v zářezích bez zhutnění	m2	1 092,76	17 484,16	0,00	0,00	1 092,76	17 484,16
181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	63,50	1 206,50	0,00	0,00	63,50	1 206,50
181301113	Rozproštění ornice pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	1 092,76	15 298,64	0,00	0,00	1 092,76	15 298,64
451971111	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami a za plůtky hřeby	m2	63,50	7 874,00	0,00	0,00	63,50	7 874,00
564121121	Strojní zhutnění podkladních vrstev	m2	63,50	1 841,50	0,00	0,00	63,50	1 841,50
564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	63,50	13 271,50	0,00	0,00	63,50	13 271,50
564851121	Podklad z kameniva drceného vel. 0-8 mm, tl 100 mm	m2	63,50	8 001,00	0,00	0,00	63,50	8 001,00
59217211	OBRUBNIK ZAH ABO 100/5/25 I	kus	208,00	22 672,00	0,00	0,00	208,00	22 672,00
59245121	DLAZBA ZAMKOVA 30X20X6 BAREVNA A	m2	70,00	20 930,00	0,00	0,00	70,00	20 930,00
596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	63,50	14 541,50	0,00	0,00	63,50	14 541,50
596211115	Příplatek za kombinaci více než dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny A	m2	63,50	1 206,50	0,00	0,00	63,50	1 206,50
693662001	Geotextilie 150g/m2 š. 200 cm PES	m2	70,00	3 150,00	0,00	0,00	70,00	3 150,00
792101122	Městská lavička parková	soubor	11,00	105 336,00	0,00	0,00	11,00	105 336,00
792101123	Odpadkový koš	soubor	2,00	15 600,00	0,00	0,00	2,00	15 600,00
792101125	Stojan na kola	soubor	1,00	15 100,00	0,00	0,00	1,00	15 100,00
792121101	Tabule provozní řád	soubor	1,00	24 300,00	0,00	0,00	1,00	24 300,00
916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	208,00	33 072,00	0,00	0,00	208,00	33 072,00
997223855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	10,16	1 513,84	0,00	0,00	10,16	1 513,84
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	81,43	8 061,57	0,00	0,00	81,43	8 061,57

Součet za celou sestavu:
495 287,35
-48 917,00
446 370,35

Rekapitulace položek objektu SO 05

3.10.1

Stavba: 8820-Areál volného času - 1. etapa - výběr zhotovitele

24.07.2019

Objekt: 6-SO 05 Veřejné osvětlení

Číslo	Název	MJ	Původní		ZBV		Celkem	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,00	2 980,00	0,00	0,00	1,00	2 980,00
210100001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	126,00	2 268,00	0,00	0,00	126,00	2 268,00
210100014	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2	kus	85,00	3 485,00	0,00	0,00	85,00	3 485,00
210100259	Ukončení kabelů smršťovací záklpou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil do 5 x 10 mm2	kus	1,00	199,00	17,00	3 383,00	18,00	3 582,00
210204011	Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	9,00	18 450,00	0,00	0,00	9,00	18 450,00
210204112	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných na dřík, hmotnosti do 70 kg	kus	3,00	2 400,00	0,00	0,00	3,00	2 400,00
210204122.1	Montáž betonových patek stožárů osvětlení	kus	9,00	5 850,00	0,00	0,00	9,00	5 850,00
210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	6,00	2 694,00	0,00	0,00	6,00	2 694,00
210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	2,00	938,00	0,00	0,00	2,00	938,00
210204203	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 3 okruhy	kus	1,00	489,00	0,00	0,00	1,00	489,00
210280003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 50	kus	1,00	13 000,00	0,00	0,00	1,00	13 000,00
210280712	Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení	soubor	1,00	6 000,00	0,00	0,00	1,00	6 000,00
24623440.1	vreční/základní akrylátová barva rychleschnoucí na výrobky z oceli a pozinkované oceli	kus	8,00	6 400,00	0,00	0,00	8,00	6 400,00
34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	146,00	2 044,00	0,00	0,00	146,00	2 044,00
34111102	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2	m	320,00	46 400,00	0,00	0,00	320,00	46 400,00
34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm, HDPE+LDPE	m	275,00	9 625,00	275,00	9 625,00	550,00	19 250,00
34844450.1	svítidlo venkovní výbojkové čirý kryt 1x70W	kus	6,00	41 940,00	0,00	0,00	6,00	41 940,00
34844460.1	dvouramenný plochý výložník délky 2m z pozinkované oceli s povrchovou úpravou nátěrem	kus	3,00	7 050,00	0,00	0,00	3,00	7 050,00
34844470.1	Stožárová rozvodnice s jedním pojistkovým spodkem a svorkovnicí pro ukončení dvou kabelů 5x10mm2, včetně pojistkových vložek	kus	6,00	4 158,00	0,00	0,00	6,00	4 158,00
34844470.2	Stožárová rozvodnice se dvěma nebo třemi pojistkovými spodky a svorkovnicí pro ukončení dvou kabelů 5x10mm2, včetně pojistkových vložek	kus	3,00	2 250,00	0,00	0,00	3,00	2 250,00
34874304.1	světlotmet výbojkový sodíkový 250W	kus	7,00	131 432,00	0,00	0,00	7,00	131 432,00
354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	190,00	7 980,00	0,00	0,00	190,00	7 980,00
460030173	Přípravné terénní práce odstranění podkladu nebo krytu komunikace včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 10 do 15	m2	12,00	2 388,00	0,00	0,00	12,00	2 388,00
460050813	Hloubení nezapažených jam strojně pro stožáry v hornině třídy 3	m3	8,00	1 192,00	0,00	0,00	8,00	1 192,00
460080033	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20	m3	6,60	15 774,00	0,00	0,00	6,60	15 774,00
460201604	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek jakýchkoli	m3	85,00	24 225,00	0,00	0,00	85,00	24 225,00
460421101	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku tloušťky 10 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	255,00	27 795,00	0,00	0,00	255,00	27 795,00
460421191	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopísku s přísadou cementu tloušťky 12 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do	m	20,00	3 700,00	0,00	0,00	20,00	3 700,00
460490014	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky	m	275,00	3 025,00	0,00	0,00	275,00	3 025,00
460510201.ZPS	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typu TK 1	m	20,00	3 980,00	0,00	0,00	20,00	3 980,00
460520173	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřním průměru přes 50 do 90 mm	m	275,00	7 975,00	275,00	7 975,00	550,00	15 950,00
460561901	Zásyp kabelových rýh strojně bez zhutnění v zástavbě	m3	85,00	6 715,00	0,00	0,00	85,00	6 715,00
460620014	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 4	m2	100,00	3 500,00	0,00	0,00	100,00	3 500,00
583373680	šterkopísek frakce netříděná zásyp	t	10,00	2 520,00	0,00	0,00	10,00	2 520,00
58594812.1	suchá betonová směs 40kg, zrnitost 4mm, spotřeba cca 20kg/m2/cm	kus	12,00	2 148,00	0,00	0,00	12,00	2 148,00
58932571	beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce 0/16	m3	6,60	15 114,00	0,00	0,00	6,60	15 114,00
59213009.ZPS	Kabelový žlab TK 1	m	20,00	3 900,00	0,00	0,00	20,00	3 900,00
59213344.ZPS	Poklop kabelového žlabu TK 1	kus	40,00	2 360,00	0,00	0,00	40,00	2 360,00
59261880.1	stožár osvětlovací výšky 6m, v provedení vetknutém, z pozinkované oceli s povrchovou úpravou nátěrem s texturou, včetně plastové roury	kus	6,00	32 994,00	0,00	0,00	6,00	32 994,00
59261880.2	stožár osvětlovací výšky 12m, v provedení vetknutém, z pozinkované oceli s povrchovou úpravou nátěrem s texturou, včetně plastové roury	kus	3,00	61 731,00	0,00	0,00	3,00	61 731,00
693113110	pás varovný plný PE šíře 33 cm s potiskem	m	275,00	1 375,00	0,00	0,00	275,00	1 375,00
741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	146,00	4 234,00	0,00	0,00	146,00	4 234,00
741122144	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2	m	320,00	11 200,00	0,00	0,00	320,00	11 200,00
741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkových na sloupek parkových	kus	6,00	2 310,00	0,00	0,00	6,00	2 310,00
741373042	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů světlotmetů hmotnosti přes 10 kg	kus	7,00	3 150,00	0,00	0,00	7,00	3 150,00
741410021	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	255,00	9 945,00	0,00	0,00	255,00	9 945,00
741820001	Měření zemních odporů zemnice	kus	1,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
783009300	Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic přes 200 do 500 mm	kus	24,00	1 320,00	0,00	0,00	24,00	1 320,00
783228201.1	Lakovací jednonásobný nátěr pozinkovaných konstrukcí	m2	12,00	1 068,00	0,00	0,00	12,00	1 068,00

Součet za celou sestavu:

575 670,00

20 983,00

596 653,00

Rekapitulace položek objektu SO 06

3.10.1

Stavba: 8820-Areál volného času - 1. etapa - výběr zhotovitele

24.07.2019

Objekt: 7-SO 06 Odvodnění přílehlých zpevněných ploch

Číslo	Varianta Název	MJ	P ů v o d n í		ZBV		C e l k e m	
			množství	cena	množství	cena	množství	cena
005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	1 000,00	0,00	0,00	1,00	1 000,00
00523 R	Ostatní zkoušky a revize, včetně nákladů na geologa-dle popisu v TZ	Soubor	1,00	5 000,00	0,00	0,00	1,00	5 000,00
005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	10 000,00	0,00	0,00	1,00	10 000,00
115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00	9 480,00	-120,00	-9 480,00	0,00	0,00
115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	30,00	1 350,00	0,00	0,00	30,00	1 350,00
130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	10,00	6 500,00	0,00	0,00	10,00	6 500,00
132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	70,06	12 541,10	0,00	0,00	70,06	12 541,10
132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	70,06	1 751,55	0,00	0,00	70,06	1 751,55
139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00	9 900,00	0,00	0,00	10,00	9 900,00
151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	102,52	10 765,02	0,00	0,00	102,52	10 765,02
151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	102,52	2 973,20	0,00	0,00	102,52	2 973,20
161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	51,26	4 562,32	0,00	0,00	51,26	4 562,32
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	80,06	19 134,82	0,00	0,00	80,06	19 134,82
167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,06	15 932,34	0,00	0,00	80,06	15 932,34
171201201R00	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,06	880,68	0,00	0,00	80,06	880,68
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	33,44	3 310,16	0,00	0,00	33,44	3 310,16
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	13,37	12 019,18	0,00	0,00	13,37	12 019,18
181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	78,00	1 482,00	0,00	0,00	78,00	1 482,00
19900002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	80,06	20 736,06	0,00	0,00	80,06	20 736,06
212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm, (nebo tříděná struska)	m3	24,00	23 016,00	0,00	0,00	24,00	23 016,00
215901101RT5	Zhutněním podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2	78,00	1 482,00	0,00	0,00	78,00	1 482,00
28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	48,48	1 405,92	0,00	0,00	48,48	1 405,92
28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,00	598,00	0,00	0,00	2,00	598,00
28611261.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	3,00	2 067,00	0,00	0,00	3,00	2 067,00
28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	4,00	4 316,00	0,00	0,00	4,00	4 316,00
28611283.AR	Spojka PVC d 100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	6,00	282,00	0,00	0,00	6,00	282,00
28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	3,00	417,00	0,00	0,00	3,00	417,00
28651740.AR	Odbočka sedlová kanalizační 250/150 mm	kus	3,00	4 170,00	0,00	0,00	3,00	4 170,00
451572111RK6	Lože pod potrubí z kameniva těžšího 0 - 4 mm, kraj Moravskoslezský	m3	9,26	9 163,94	0,00	0,00	9,26	9 163,94
583418024R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj, (nebo tříděná struska)	t	63,53	29 159,54	0,00	0,00	63,53	29 159,54
871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	29,71	861,59	0,00	0,00	29,71	861,59
871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	48,00	912,00	0,00	0,00	48,00	912,00
877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	177,00	0,00	0,00	3,00	177,00
877375121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 250	kus	3,00	2 910,00	0,00	0,00	3,00	2 910,00
892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	29,71	2 644,19	-29,71	-2 644,19	0,00	0,00
892855111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m	úsek	2,00	3 180,00	-2,00	-3 180,00	0,00	0,00
892916111R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	SADA	3,00	597,00	0,00	0,00	3,00	597,00
894431415RAC	Šachta (vpusť) D 600 mm, dl.šach.roury 1,00 m, vložka IN-SITU D 160, vpusť uliční, mříž litina 40t	kus	3,00	47 700,00	0,00	0,00	3,00	47 700,00
900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8	h	8,00	3 040,00	0,00	0,00	8,00	3 040,00
998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	143,95	12 811,52	0,00	0,00	143,95	12 811,52

Součet za celou sestavu:

306 229,13

-15 304,19

290 924,94