

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 1a,1b
Datum předložení TLZ:	13.05.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 , U21-Kvalitativní struktura: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stavba:	ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS
Objekt:	LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN
Název změny:	Oprava podlahy prostor po vybourání pódíí a stupňů

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o změnu nepodstatnou dle ZZVZ § 222 odst. 6

Při demontáži podlahy pódia a stupňů bylo zjištěno, že pódium i stupně jsou kotveny do základových pasů z prostého betonu a tyto vytváří výškový rozdíl mezi stávající podlahou a sníženou niveletou. Dle PD mělo pódium i stupně být celodřevěná konstrukce. Bude nutné doplnit podlahovou konstrukci betonovou směsí a tuto dostatečně propojit se stávající betonové podlahy.

Popis změny:

V rámci realizace stavby dojde k vybourání betonových pasů a odvozu suti na skládku, doplnění prostoru betonovou mazaninou s Kari sítí, provedení dilatace plochy od okolních konstrukcí, provedení nasponkování dilatačních spár v ploše, penetrace podkladu před provedením stěrky. Tyto práce je nutné realizovat pro úspěšné dokončení realizace úprav pro výuku a zajištění dostatečné tuhosti podkladu podlahy.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Z důvodu probíhající výuky v době realizace projekčních prací nebylo možné provést sondy a zjistit skutečný stav konstrukcí podlah a stěn. S ohledem na skutečnost, že poslední rekonstrukce proběhla v 90-tých letech, nebyly dostatečné podklady ani stav konstrukcí. Z tohoto důvodu souhlasím s realizací zjištěných nutných úprav.



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Pouze HSV, PSV – povlakové krytiny (zvýšená vlhkost podkladu pro pokládku marmolea)

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení: Fitbrain	28 pracovních dní	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-14 782,09 Kč
	Přípočet:	61 751,58 Kč
	Celkem:	46 969,49 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	
Časový dopad oproti původnímu řešení: Fokusbrain	28 pracovních dní	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-16 923,26 Kč
	Přípočet:	63 294,62 Kč
	Celkem:	46 371,36 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 2a,2b
Datum předložení TLZ:	20.06.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 , U21-Kvalitativní struktura: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stavba:	ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS
Objekt:	LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN
Název změny:	Změna v provedení ZTI

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o změnu nepodstatnou dle ZZVZ § 222 odst. 6

V průběhu realizace prací došlo k odskrytí stávajících rozvodů ZTI v prostoru napojení umývadla a byl zjištěn jejich havarijný stav. Předpoklad projektanta byl, že stávající rozvody budou v dobrém stavu a bude možné je využít pro napojení nové zdravotní techniky. Průzkum této části nemohl být při přípravě PD proveden, neboť výukové prostory byly intenzivně využívány pro výuku a k zjištění stavu by muselo dojít prostřednictvím vybourání současných stavebně technických konstrukcí. Stávající rozvody vody jsou ocelové, povrch trubky zkorodovaný, praskliny na potrubí vykazují havarijný stav. Kanalizační potrubí je zanesené a deformované.

Popis změny:

K zajištění funkčnosti celého systému je nutné provést vybourání stávajících rozvodů vody a připojovací kanalizace, nahrazení novým potrubím až po napojení na stávající stoupačkové vedení. Dále je nutné provést zpětné zednické zapravení.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

GP: s předloženým návrhem souhlasím



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

HSV – bourací práce, úpravy povrchů
zdí, PSV – ZTI

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení: Fitbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-481,80 Kč
	Přípočet:	3 723,60 Kč
	Celkem:	3 241,80 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	
Časový dopad oproti původnímu řešení: Focusbrain	bez dopadu	
s dopadem:	---	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	-962,70 Kč
	Přípočet:	11 294,38 Kč
	Celkem:	10 331,68 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 3a,3b
Datum předložení TLZ:	13.05.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 , U21-Kvalitativní struktura: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stavba:	ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS
Objekt:	LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN
Název změny:	Oprava zdiva po vybourání přízdívky ve výklenku mezi nosnými sloupy
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Jedná se o změnu nepodstatnou dle ZZVZ § 222 odst. 6	
Po provedení demontáží vestavěných prosklených skříní, které byly vsazeny do výklenku bylo zjištěno, že byly osazeny na cihelnou přízdívku a mezi přízdívkou a zdí mezera. Zpracovatel PD tuto skutečnost nemohl předpokládat. Cihelná přízdívka je z dutých cihel a není staticky stabilní pro dozdnění.	
Popis změny:	
Bude provedeno vybourání přízdívky z dutých cihel vč. odvozu suti a provedena úprava povrchů zdi výklenku a bočních stěn sloupů, kde omítka buď není nebo potřebuje štukovou úpravu. Pro sjednocení povrchů bude prostor doplněn o jádro a celá stěna přetmelena vč. sítě a přeštukována.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	



Z důvodu probíhající výuky v době realizace projekčních prací nebylo možné provést sondy a zjistit skutečný stav konstrukcí podlah a stěn. S ohledem na skutečnost, že poslední rekonstrukce proběhla v 90-tých letech, nebyly dostatečné podklady ani stav konstrukcí. Z tohoto důvodu souhlasím s realizací zjištěných nutných úprav.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Pouze HSV

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení: Fitbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	7 038,90 Kč
	Celkem:	7 038,90 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	
Časový dopad oproti původnímu řešení: Focusbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	5 119,17 Kč
	Celkem:	5 199,17 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 4 a,b
Datum předložení TLZ:	24.06.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 , U21-Kvalitativní struktura: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stavba:	ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS
Objekt:	LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN
Název změny:	Doplnění kabeláže pro AV techniku, doplnění jištění v rozvaděči elektro,navýšení zásuvek AV,demontáže stávajících rozvodů a svítidel
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Jedná se o změnu nepodstatnou dle ZZVZ § 222 odst. 4	
Na základě posouzení stavu elektroinstalace a možností napojení slaboproudých i silnoproudých systémů a dále na základě posouzení revizním technikem bude nutné vyměnit a rozšířit vyzbrojení rozvaděče a napojení koncových prvků, včetně doplnění počtu podlahových zásuvek v jednotlivých učebnách.	
Popis změny:	
Na základě odborného posouzení revizním technikem, TDS a uživatelem dojde k nutnému navýšení rozvodů kabeláže NN pro AV techniku,bude provedeno rozšíření modulu v rozvaděči a počtu datových zásuvek včetně dodání nového switsche včetně nutných propojovacích kabelů. Bude provedeno rozšíření jištění světelných a zásuvkových okruhů včetně doplnění komponentů.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	



Z důvodu probíhající výuky v době realizace projekčních prací nebylo možné provést sondy a zjistit skutečný stav rozvodů a s ohledem na skutečnost, že poslední rekonstrukce proběhla v 90-tých letech, nebyly dostatečné podklady ani stav rozvodů. Z tohoto důvodu souhlasím s navrženým rozšířením.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Pouze elektroinstalace

Přílohy:

Cenová nabídka

Časový dopad oproti původnímu řešení: Fitbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	12 477,00 Kč
	Celkem:	12 477,00 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	
Časový dopad oproti původnímu řešení: Focusbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	62 236,12 Kč
	Celkem:	62 236,12 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	2	



Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1/ 5 a,b
Datum předložení TLZ:	24.06.2019
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	
Projekt registrační číslo:	CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002560 , U21-Kvalitativní struktura: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Stavba:	ADAPTACE VÝUKOVÝCH PROSTOR V OBJEKTU VIKS
Objekt:	LABORATOŘE FITBRAIN, FOCUSBRAIN
Název změny:	Změna stolu 4000x800x790

Důvod změny a identifikace původce změny:

Jedná se o změnu nepodstatnou dle ZZVZ § 222 odst. 4

V návrhu interiéru navrhl projektant konferenční stůl o rozměrech 4000x800x790, po přeměření prostoru bylo zjištěno, že se stolem se nedá manipulovat.

Popis změny:

Na základě tohoto zjištění bylo přistoupeno k rozdělení stolu na dvě části, tak aby byl zachován navržený rozměr (2x 2000x800x790).

Tato úprava nemá dopad na cenu.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

GP: s předloženým návrhem souhlasím



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Pouze interiér

Přílohy:Položka č.T6- rozpočet Fitbrain
Položka č.T6- rozpočet Focusbrain

Časový dopad oproti původnímu řešení: Fitbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	
Časový dopad oproti původnímu řešení: Focusbrain	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	
	Celkem:	

