

### Průvodka k faktuře

Přijatá faktura číslo: *Fa 142/2019*

Datum vystavení průvodky: *17.09.2019* Datum splatnosti: *16.10.2019*

Zařízení (odbor) ..... **OBEC ČÍČENICE** .....

Přeúčtovat na základě (fa, smlouvy) .....

Přeúčtovat/Proplatit částku ..... *ve 607 114,- Kč* .....

Komu: *P. Petráček, starosta* .....

Specifikace předmětu dle ROZPOČTU: *Výběrové řízení - Jablova vchlo*

*"Čištění - desťové domalizace"*

Přípustnost - správnost a hospodárnost prováděného opatření byla přezkoumána podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Příkazce: **Regálová Renata**  
(osoba odpovědná za účetní případ) *17.09.2019* *Ru*  
Razítko, podpis, datum .....

Ověření věcné správnosti: **Marcela Borovková** *17.09.2019* *Pruvodka*  
Razítko, podpis, datum .....

Vráceno účtárně k proplacení: **Marcela Borovková** *17.09.2019* *Pruvodka*  
Razítko, podpis, datum .....

Hlavní účetní, správce rozpočtu **Eva Vovesná**  
(osoba odpovědná za zaúčtování)  
Razítko, podpis, datum .....

Předpis, dne: .....

Úhrada, dne: *18.09.2019* .....

# FAKTURA č.: 8/2019

**Prodávající:**

IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347  
František Petrách  
Čakov 49  
373 83 České Budějovice  
Účet: 0562578349/0800  
SWIFT: GIBACZPX  
IBAN: CZ1908000000000562578349

Datum vystavení: 16.09.2019  
Datum splatnosti: 16.10.2019  
Datum plnění: 16.09.2019  
**DAŇOVÝ DOKLAD**

Variabilní symbol: **8**  
Konstantní symbol: **0308**  
Částka: **607 114,00 Kč**  
Účet: **0562578349/0800**

**Kupující (fakturační adresa):**

IČO: 00251097  
Obec Čičenice  
Čičenice 79  
387 71 Čičenice

Kupující (dodací adresa):


**Obec Čičenice**  
**Čičenice 79**  
**Čičenice**  
**387 71**

Vystaveno na základě: XXX-1  
Forma úhrady: bankovním převodem

Fakturujeme Vám za provedené práce dle smlouvy o dílo ze dne 27.5.2019 - Čičenice-dešťová kanalizace a přiloženého rozpočtu.


Číslo	Slovní popis dle smlouvy o dílo	Sleva[%]	Množství MJ	Cena/MJ	DPH[%]	Částka
			1	501747,00	21	501747,00
Cena v základní sazbě:				501747,00 Kč		
DPH v základní sazbě:				105366,87 Kč		
				<b>Celkem k úhradě:</b>		
				<b>607 114,00 Kč</b>		

*Dužba s přepačím filtrem.  
16.9.2019*



Ev.č.dok.KH: VFA-8  
Vystavil: Petrách  
Zaokrouheno: 0,13 Kč

Převzal:  
Dne:



**Obec Čičenice**  
Čičenice ob. 79, 387 71  
tel: 381 101  
IČ: 00251097

Podpis a razítko:

František Petrách "Služby"  
Čakov 49 37384 Dubňe  
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018/066** **Čičenice - dešťová kanalizace**

Objekt: **SO01** **Čičenice - dešťová kanalizace**

Rozpočet: **SO01** **Čičenice - dešťová kanalizace**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: **František Petrách**  
**Čakov 49, 37384 Dubné**

IČO: **42380979**

DIČ: **CZ5810030347**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem	
HSV	428 747,00	428 747,00
PSV	10 000,00	10 000,00
MON		
Vedlejší náklady	63 000,00	63 000,00
Ostatní náklady		
<b>Celkem</b>	<b>501 747,00</b>	<b>501 747,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	CZK
Snížená DPH	15 %	CZK
Základ pro základní DPH	21 %	<b>501 747,00 CZK</b>
Základní DPH	21 %	<b>105 367,00 CZK</b>

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 607 114,00 CZK**

v **Čakově** dne **4.2.2019**

František Petrách "Služby"  
Čakov 49 37384 Dubné  
IČO: 42380979 DIČ: CZ5810030347

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			143 239,00	29
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			22 426,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 623,00	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			15 702,00	3
62	Upravy povrchů vnější	HSV			2 434,00	0
8	Trubní vedení	HSV			178 221,00	36
87	Potrubí z trub z plast.hmot	HSV			10 000,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 576,00	4
99	Přesun hmot	HSV			19 332,00	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 000,00	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 194,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			63 000,00	13
Cena celkem					501 747,00	

## SLEPÝ ROZPOČET

S:	2018/066	Čičenice - dešťová kanalizace
O:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace
R:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 šachta čtverec : (2,30*2,30*1,35) šachty 1,2,3 : 0,80*0,80*3,14*1,50*4	m3	19,19910 7,14000 12,06000	41,40	794,84
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ šachta čtverec : (2,30*2,30*1,35) šachty 1,2,3 : 0,80*0,80*3,14*1,50*4	m3	19,19910 7,14000 12,06000	184,00	3 532,63
3	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 110,90*(1,49+1,75+1,17+0,87)/4*0,90	m3	131,74920 131,75000	189,00	24 900,60
4	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 110,90*(1,49+1,75+1,17+0,87)/4*0,90	m3	131,74920 131,75000	24,10	3 175,16
5	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 110,90*(1,49+1,75+1,17+0,87)/4*2	m2	292,77600 292,78000	10,00	2 972,26
6	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 110,90*(1,49+1,75+1,17+0,87)/4*2	m2	292,77600 292,78000	10,00	2 972,76
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m 110,90*(1,49+1,75+1,17+0,87)/4*0,90 šachta čtverec : (2,30*2,30*1,35) šachty 1,2,3 : 0,80*0,80*3,14*1,50*4	m3	150,94830 131,75000 7,14000 12,06000	65,00	9 811,35
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 19,1991-10,1151 110,90*0,50*0,90	m3	58,98900 9,08000 49,91000	140,00	8 258,46
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 šachta čtverec : (2,30*2,30*1,35) šachty 1,2,3 : 0,80*0,80*3,14*1,50*4 110,90*0,50*0,90	m3	69,10410 7,14000 12,06000 49,91000	167,00	11 540,38
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 131,7492-49,905	m3	81,84420 81,84000	93,00	7 611,51
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 110,90*0,50*0,90	m3	49,90500 49,91000	351,50	17 541,61
12	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí 110,90*0,50*0,90	m3	49,90500 49,91000	208,00	10 380,24
13	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny šachta : (2,30*2,30*1,35) -(1,80*1,80*1,35) šachty 1,2,3, : 0,80*0,80*3,14*1,50*4 -0,50*0,50*3,14*1,50*4	m3	10,11510 7,14000 -4,37000 12,06000 -4,71000	535,00	5 411,58
14	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu šachta : (2,30*2,30*1,35) -(1,80*1,80*1,35) šachty 1,2,3, : 0,80*0,80*3,14*1,50*4 -0,50*0,50*3,14*1,50*4	m3	10,11510 7,14000 -4,37000 12,06000 -4,71000	221,00	2 235,44
15	181101102R00	Úprava pláně v zázezech v hor. 1-4, se zhutněním 2,10*2,10 0,80*0,80*3,14*4	m2	112,25840 4,41000 8,04000	50,00	5 612,92

## SLEPÝ ROZPOČET

S:	2018/066	Čičenice - dešťová kanalizace
O:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace
R:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		110,90*0,90		99,81000		
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	58,98900	88,00	5 191,03
		19,1991-10,1151		9,08000		
		110,90*0,50*0,90		49,91000		
17	R	bezpečnostní oplocení výkopu	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	58337330R	Štěrkopísek frakce 0-22 A	t	94,81950	215,00	20 386,19
		110,90*0,50*0,90*1,90		94,82000		

<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				
19	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	110,90000	140,00	15 526,00
20	273311117R00	Beton základ. desek prostý z cem. portlad. C 25/30	m3	1,33970	2 735,00	3 664,08
		2,10*2,10*0,15		0,66000		
		0,60*0,60*3,14*0,15*4		0,68000		
21	273351215RT1	Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	4,69440	490,00	2 300,26
		0,20*(2,10*4)		1,68000		
		0,20*(1,20*3,14)*4		3,01000		
22	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	4,69440	79,50	373,20
		0,20*(2,10*4)		1,68000		
		0,20*(1,20*3,14)*4		3,01000		
23	273361921RT2	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,01870	30 080,00	562,50
		2,10*2,10*2,093/1000		0,01000		
		0,60*0,60*3,14*4*2,093/1000		0,01000		

<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
24	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	2,37600	3 095,00	7 353,72
		0,30*1,10*1,80*4		2,38000		
25	311211129R00	Příplatek za oboustranné lícování nadzáklad.zdiva	m3	2,37600	1 376,00	3 269,38
		0,30*1,10*1,80*4		2,38000		

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
26	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	0,44100	947,00	717,63
		2,10*2,10*0,10		0,44000		
27	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	11,97720	750,00	8 982,90
		110,90*0,90*0,12		11,98000		
28	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm	m3	6,65400	947,00	6 301,34
		110,90*0,15*0,40		6,65000		

<b>Díl: 62</b>		<b>Upravy povrchů vnější</b>				
29	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	5,28000	461,00	2 434,08
		1,10*1,20*4		5,28000		

<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
30	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	110,90000	31,60	3 504,44
31	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	110,90000	26,50	2 938,85
32	892583111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	3,00000	1 000,00	3 000,00
33	894411121RT2	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300, včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS	kus	4,00000	12 730,00	50 920,00
34	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9	kus	4,00000	582,00	2 328,00
35	894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	4,00000	432,50	1 730,00

## SLEPÝ ROZPOČET

S:	2018/066	Čičenice - dešťová kanalizace
O:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace
R:	SO01	Čičenice - dešťová kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	4,00000	5 110,00	20 440,00
37	899623171R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30	m3	2,00000	2 815,00	5 630,00
		2		2,00000		
38	899661312R00	folie výstražná z PVC šířka 30cm	m	110,90000	12,20	1 352,98
39	28611270.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	110,90000	650,00	72 085,00
40	59224120R	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/90/SP (SL)	kus	4,00000	1 339,00	5 356,00
41	59224349.AR	Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	4,00000	234,00	936,00
42	R	úprava potrubí vyústění potrubí	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00
43	R	nápojení kanalizace do kanalizačních šachet, nové kanalizace	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00
<b>Díl: 87 Potrubí z trub z plast.hmot</b>						
44	R	nápojení potrubí do čtvercové šachty	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						
45	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	110,90000	167,50	18 575,75
<b>Díl: 99 Přesun hmot</b>						
46	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	177,35826	109,00	19 332,05
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						
47	R	Výroba, osazení a dodávka ocelové mříže, včetně rámu z profilu L 1500/1500	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
48	R	výroba, osazení a dodávka mříže pro zadržení, hrubých nečistot 600/600	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
49	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	10,31370	115,00	1 186,08
50	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,31370	258,50	2 666,09
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,13700	15,10	1 557,37
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	10,31370	205,00	2 114,31
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	10,31370	65,00	670,39
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	10,31370	9,50	97,98
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						
55	RT	vytýčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
56	V_100000I	Zařízení staveniště	%	1,00000	10 000,00	10 000,00
57	VRN0	Zameření skutečného stavu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
58	VRN1	geodetické zaměření stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
59	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
60	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
61	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
62	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00