



Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		1	
Identifikace akce:			
Název akce	Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO – stavební část, CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004761		
Číslo akce EDS/SMVS1):	014V222009004		
Objednatel:	Česká republika – Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany		
Zhotovitel:	PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice		
Projektant:	Aletier Idea spol. s r.o., Strmá 12, 709 00 Ostrava		
Předmět změnového listu			
Změna zatřídění odpadu vzniklého při demoličních pracích stávajících objektů			
Část díla dotčená změnovým listem			
SO 09-Demolice			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:			
Dle původního zadání (rozpočtu) měl být na stavbě k likvidaci odpad s příměsí azbestu a olejových látek (pol.20 a 21 rozpočtu 09.1).			
Nové řešení:			
Dle původního zadání (rozpočtu) měl být na stavbě k likvidaci odpad s příměsí azbestu a olejových látek (pol.20 a 21 rozpočtu 09.1), což ve skutečnosti nebylo. Při samotné realizaci demoličních prací na objektu SO 09 bylo zjištěno, že se zde nachází větší množství izolačního materiálu (navýšení o 39,624t), větší množství směsného stavebního odpadu (navýšení o 24,546t) a větší množství betonových konstrukcí (navýšení o 115,809t). Na toto navýšení odpadů přišel zhotovitel na základě doložených vážních lístků a výkonů drtiče betonů.			
Zdůvodnění změny:			
Po odkrytí a zjištění skutečného rozsahu zakrytých nosných, nenosných a výplňových konstrukcí a dále na základě doložených vážních lístků a výkonů drtiče betonů bylo v průběhu stavby zjištěno, že na objektu SO 09- Demolice je větší množství izolačního materiálu, větší množství směsného stavebního odpadu a větší množství betonových konstrukcí. Projektant předpokládal s rozdílnou materiální skladbou bouraných objektů, a tudíž i jiným zatříděním odpadů. Navýšení odpadů doloženo vážními lístky a výkonem drtiče-Příloha č.1. Vykázané množství odpadů vážními lístky a deklarovaný výkon drtiče odpovídá množství odkrytých konstrukcí. Jedná se o navýšení bourání, likvidace, další manipulace a uskladnění těchto materiálů: Izolační materiál navýšen o: 39,624 t Směsný stavební odpad navýšen o: 24,546t Betonové konstrukce navýšeny o: 115,809 t Tato změna nebyla možná zjistit před zahájením prací, neboť se jedná o skryté konstrukce a konkrétní rozsah a materiálové skladby nebyly v době projektové přípravy zjistitelné a ověřitelné.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci: není			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:			
Na uváděné změny zhotovitel upozornil zápisy v SD na str.004398 a 004400- Příloha č.2 a dále zápise z KD č.7- Příloha č.3			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:			
Vliv na termín: není			
Vliv na kvalitu díla: není			
Vliv na cenu:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Přípočty k ceně díla:	154 277,21 Kč	32 398,21 Kč	186 675,42 Kč
Odpočty z ceny díla:	-227 599,07 Kč	-47 795,81 Kč	-275 394,88 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	-73 321,86 Kč	-15 397,59 Kč	-88 719,45 Kč
Změnu odsouhlasil			
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:	Za technický dozor investora:
Datum: 18.6.2019 Podpis:	Datum: 18.6.19 Podpis:	Datum: 18.6.2019 Podpis:	Datum: 18.6.19 Podpis:
Razítko:	Razítko:	Razítko:	Razítko:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: pošl. příhr. 56, 738 02 FRÝDEK-MÍSTEK			