


Změnový list č.1 - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SOD

Název projektu: Přeštice - přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538

Číslo a název objektu:		KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE				
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *)	zdůvodnění změny *)	vyjádření OKP/OKČ
84	17.7.2019	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	Provedení oplocení z betonové palisády a nových plotových dílců	Změna projektované trasy oplocení z důvodů kolize se stávajícím akátem + sjednocení vzhledu nových částí oplocení.	
83		348272212	Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štípaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 155 mm			
79		339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm			
nová		59228408	<i>palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 16x16x100 cm</i>			
nová		338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním			
nová		55342151	<i>plotový sloupek pro svařované panely profilovaný dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz komaxit</i>			
nová		348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m			
nová		55342411	<i>plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m povrchová úprava PZ komaxit</i>			



Změnový list č. 1 - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SOD

Název projektu: Přeštice - přestupní uzel

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007538

Číslo a název objektu: KOMUNIKACE K2 + PARKOVACÍ PRUHY PRO OA, AUTOBUSY A STÁNÍ PRO KOLA - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

poř. číslo pol.	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
HSV				Práce a dodávky HSV								
84	17. 7. 2019	2416327	274311124	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	6,00	0,00	-6,00	4 500,00	27 000,00	0,00	-27 000,00
83		2416327	348272212	Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek oboustranně štipaných, dutých přírodních, tloušťka zdiva 155 mm	m2	15,00	0,00	-15,00	2 500,00	37 500,00	0,00	-37 500,00
79		2416327	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	40,00	55,00	15,00	750,00	30 000,00	41 250,00	11 250,00
nová		2416327	59228408	palisáda tyčová hranatá betonová přírodní 16x16x100 cm	kus	0,00	92,00	92,00	335,00	0,00	30 820,00	30 820,00
nová		2416327	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	0,00	8,00	8,00	950,00	0,00	7 600,00	7 600,00
nová		2416327	55342151	plotový sloupek pro svařované panely profilovaný dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz komaxit	kus	0,00	8,00	8,00	585,00	0,00	4 680,00	4 680,00
nová		2416331	348171143	Montáž panelového svařovaného oplocení výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	0,00	15,00	15,00	650,00	0,00	9 750,00	9 750,00
nová		2416331	55342411	plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m povrchová úprava PZ komaxit	kus	0,00	6,00	6,00	1 545,00	0,00	9 270,00	9 270,00
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:											8 870,00 Kč	

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
Silnice Horšovský Týn a.s.		07-08-2019

Schválil:

Inženýr stavby/TDI	podpis	datum
		07-08-2019

projektant/AD

	podpis	datum
		07-08-2019

zadavatel/objednatel

město Přeštice,	podpis	datum
		07-08-2019

Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:

Schválil:	podpis:	datum: