

Změnový list č.3

Stavba :	Nástavba odborných učebních prostor a venkovního výtahu objektu ZŠ Slaný, Rabasova 821 Slaný
SOD	SoD ze dne 26.11.2018
Investor :	Město Slaný
Dodavatel:	JETCON spol. s r.o.

Stavební objekt, provozní soubor: SO 01 - nástavba učeben

Žádost o odsouhlasení změny:

Žádost o odsouhlasení změny tloušťky zdiva a doplnění kontaktního zateplovacího systému EPS

Zdůvodnění požadované změny: Při demontáži parapetu na stávající atice bylo zjištěno, že obvodové zdivo včetně atiky je o tloušťce 300 mm a tepelná izolace o tloušťce 140 mm. Z důvodu zachování návaznosti obvodového zdiva je nutné aplikovat zdivo o tloušťce 300 mm místo původní projektovou dokumentací určenou tloušťku 500 mm. Následně byl doplněn zateplovací fasádní systém o tloušťce 140mm z důvodu zachování zalícování stávajícího objektu a kompenzace tepelných ztrát, vše uvedeno v nové projektové dokumentaci. Původní řešení bylo odečteno, nové řešení přičteno.

Odpočet:	Kč	-422 623,75
Přípočet	Kč	427 359,14
Změnový list č. 03	Kč	4 735,39
Celkem		

Návrh zpracoval: [redacted], JETCON spol. s r.o.

podpis zástupce dodavatele:

Datum podpisu : 11.2.2019

Vyjádření objednatele: Z hlediska objednatele s navrženou změnou souhlasím

Vyjádření TDS: Technický dozor objednatele konstatuje, že změnový list je řádně dokladovaný, uvedené výměry odpovídají skutečně provedeným pracím a dokumentaci pro provádění stavby. Použité jednotkové ceny odpovídají smluvnímu výkazu výměr, případně jsou použity ceny dle platných ceníků ÚRS nebo jsou stanoveny na základě individuální kalkulace zhotovitele. Předložený ZL je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb § 222 odst. 5.

Vyjádření AD: Z hlediska autorského dozoru s navrženou změnou souhlasím.

Přílohy :	Příloha č.1	položkový rozpočet
	Příloha č.2	projektová dokumentace
	Příloha č.3	fotodokumentace