

Specifikace změn díla

Rekonstrukce stávajícího depozitáře Národní knihovny ČR v Hostivaři

Změna č. 039

Název: Změna podhledů na chodbách a přilehlých místnostech jih

Nutné úpravy stávajících podhledů a rozvodů uložených nad podhledy tak, aby byly dány do souladu s požární bezpečností stavby – schází protipožární klapky, izolace, nedostatečné přichycení kabelů EPS. Bude řešeno instalací předstěny s požární odolností, nahrazením rastrového podhledu samonosným stropem s předepsanou požární odolností.

Jedná se o nové skutečnosti zjištěné v průběhu stavby po odkrytí podhledů.

Změna č. 040

Název: Změna dispozice u ústředny EPS

Plánovaný přesun ústředny EPS z jižní do severní části objektu nebylo možno v době rekonstrukce severní části provést, neboť bylo zjištěno, že dočasně ponechávané rozvody z jižní části není možné nespojovat na požadovanou délku, proto by nerekonstruovaná část zůstala bez připojení. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o ponechání ústředny na místě, a tedy o změně dispozičního řešení. Tato změna si vyžádá přesun rozvaděčů CCTV a EZS, které jsou v rozporu s požární bezpečností objektu umístěny s ústřednou ve společném požárním úseku.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu stavby a vyřešení důsledků tohoto zjištění.

Změna č. 041

Název: Úpravy v montážních otvorech do fasády jih

Úprava specifikace dvou montážních otvorů do fasády pro nastěhování zařízení do strojovny jih. Po odkrytí SDK opláštění konstrukce bylo zjištěno, že konstrukce opláštění neodpovídá dokumentaci skutečného provedení. Pro další postup je nutno do otvorů realizovat svislé ocelové výměny, odřezat vodorovné ocelové nosníky a přeložit stávající kabeláž mimo otvory.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu stavebních prací.

Změna č. 042

Název: Výměna a doplnění MaR etapa jih

Po odpojení napájení a rozkrytí rozvaděčů stávajících jednotek pro úpravu klimatu byl zjištěn rozpor mezi dokumentací skutečného stavu a skutečností. Pro uvedení do souladu je nutno změnit napojení rozvaděčů MaR a doplnit snímače a zásuvky ke stávajícím zařízením. Silovou část MaR ve strojovně jih je nutno upravit a doplnit do ní nové napojení stávajících zařízení.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu stavby.

Změna č. 043

Název: Výměna poškozených dveří

Po prohlídce stávajícího stavu dveří bylo na základě jejich technického stavu ustoupeno od jejich repase a je navržena výměna. Plánovaná repase se již jeví jako neefektivní.

Jedná se o novou skutečnost, která je důsledkem časové prodlevy mezi zpracováním projektové dokumentace pro výběr dodavatele (2016) a dobou realizace (2019).

Změna č. 044

Název: Provizorní předěly – demontáž, montáž

Nutnost odstranění provizorních předělů mezi oběma etapami stavby z důvodu umožnění nastěhování rozměrných strojů a zařízení restaurátorských pracovišť do zrekonstruovaných prostor. Po nastěhování mobiliáře budou provizorní předěly instalovány zpět.

Jedná se o nový požadavek zadavatele.

Změna č. 045

Název: Venkovní koridor

Protože prostor mezi novým a starým depozitářem, kudy bude probíhat zásobování knihami po dobu rekonstrukce jižní části, bude finálně upraven až po úplném dokončení rekonstrukce, bude nyní dočasně přizpůsoben pro bezpečné převážení knižních vozíků po dobu rekonstrukce jižní poloviny. Vybudovaný koridor má ochránit převážený fond před povětrnostními vlivy.

Jedná se o nový požadavek zadavatele.

Změna č. 046

Název: Gastro, úprava rozvodu ZTI, nábytek v kuchyňkách

Bylo zjištěno, že od doby zpracování projektové dokumentace byly některé prvky vybavení gastru odvezeny z důvodu jejich špatného stavu a nefukčnosti k likvidaci. Tyto prvky je tedy nyní nutno namísto plánované repase nahradit novými. Změnový list dále obsahuje změnu nevhodné trasy stávajícího vedení rozvodu ZTI a odpočet dvou jídelních stolů se židlemi, jejichž dodávka bude realizována později v rámci projektu interiéru.

Jedná se o nové požadavky zadavatele.

Změna č. 047

Název: Oprava prasklin

Oprava a odstranění prasklin v nenosných konstrukcích ve 2. NP v prostoru východní části objektu, která bude řešena překrytím prasklin s jednostranným uložením nebo vybouráním zděných příček a jejich náhradou za příčky ve stejné pozici s kluzným spojem.

Jedná se o novou skutečnost zjištěnou v průběhu provádění stavebních prací.