

Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 02

ZL 02 Podmazání patek nosných konstrukcí

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**
Okružní 25a
638 00 Brno - Lesná

IČ: **46347534**

DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno

IČ: **25570722**

DIČ: **CZ25570722**

Popis změny:

Na základě skutečného stavu podlahy v kolektoru bylo zjištěno, že vrstva potěru pro podmazání patek nemá tloušťku 25 mm (viz dokumentace pro provádění stavby). Vlivem výrazných nerovností podlahy v kolektoru je skutečná tloušťka vrstvy potěru pro podmazání patek v úseku Š6A - TG3 průměrně 120 mm, v úseku Š24 - TG3 průměrně 60 mm a v úseku TG3 - Š3 průměrně 50 mm.

Rozpočtové náklady dle SoD:	xxx	Kč bez DPH
Provedené práce dle skutečnosti:	xxx	Kč bez DPH
Rozdíl (vícepráce):	xxx	Kč bez DPH

Přílohy: Fotodokumentace
Zápisy ve stavebním deníku
Výpočet navýšení objemu dodávek a prací

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.