

# Rekonstrukce SCZT pára x HV - vystrojení primárního kolektoru Tkalcovská v úseku TG3 - Š6A a Š24

## SO 01 Horkovodní rozvody

Změnový list č. 05  
ZL 05 Nová konzola v šachtě Š6

Objednatel: **Teplárny Brno, a.s.**  
**Okružní 25a**  
**638 00 Brno - Lesná**  
IČ: **46347534**  
DIČ: **CZ46347534**

Zhotovitel: **TENZA, a.s.**  
**Svatopetrská 35/7**  
**617 00 Brno**  
IČ: **25570722**  
DIČ: **CZ25570722**

### Popis změny:

Na základě skutečného stavu stěny kolektoru v prostoru šachty Š6 (značná nerovnost) bylo nutno posunout pevný bod o cca 2 m směrem k TG4 (pevný bod nebylo možno ukotvit ke stěně kolektoru). Mezi pevným bodem (PB793) a vedlejší konzolou (K794) tak vznikl prostor o 2 m delší. Pro kompenzaci větší zátěže je na potrubí vratu nutno instalovat novou konzolu vč. uložení DN 300.

Rozpočtové náklady dle SoD:	xxx	Kč bez DPH
Provedené práce dle skutečnosti:	xxx	Kč bez DPH
<b>Rozdíl (vícepráce):</b>	<b>xxx</b>	<b>Kč bez DPH</b>

Přílohy: Zápisy ve stavebním deníku  
Výkresy  
Fotodokumentace

V Brně dne 02.05.2019

TENZA, a.s.