

číslo objednatele: 3804
číslo zhotovitele: 15/2019R


uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany:

1. Česká republika – Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje


se sídlem: Přílucká 213, 760 01 Zlín
IČO: 70887306
DIČ: CZ70887306
Identifikátor datové schránky: z3paa5u
Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax.:
(dále jen „objednatel“)



a

2. TRADIX REALIZACE s.r.o.

se sídlem: Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeném u KS v Brně,
oddíl C, vložka 64233
IČO: 291 88 253
DIČ: CZ 291 88 253
Identifikátor datové schránky: 8pifznh
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel. / Fax.:



(dále jen „zhotovitel“)

Dále také též jako „smluvní strany“.

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a sjednané kvality dílo specifikované v čl. II. odst. 2 (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla:
Předmětem smlouvy je „**vybudování serverovny a rekonstrukce přilehlých místností**“ ve specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy. Součástí provedení díla je i nezávadná likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
Místem plnění je: Stanice Uherské Hradiště, B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18.9. 2019, která byla na základě výběrového řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu evidenční číslo: MZ 33/2019, číslo jednací: HSZL-5004/E-2019, zveřejněného v Národním elektronickém nástroji (NEN) pod systémovým číslem N006/19/V00025370, vybrána jako nejvýhodnější.

Článek III.

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději **do 13.12.2019.**
3. Místem předání díla je: Uherské Hradiště, B. Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
6. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doloženy veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými právními předpisy a technickými normami včetně dokladu o nezávadné likvidaci odpadů. Součástí díla jsou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze a údržbě v českém jazyce.
7. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě 60 měsíců od předání díla. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatel, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli po odstranění vady dle Čl. III. odst. 4. a 5.

Článek IV.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla celkem ve výši 2.264.819,- Kč bez DPH (slovy: dvamilionydvěstěšedesátčtyřtisícsmsetdevatenáct) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 2.740.431,- Kč s DPH (slovy: dvamilionysedmsetčtyřicetčtyřistatřicetjedna) při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Po realizaci zakázky bude cena díla zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení a předání plnění díla a jeho převzetí objednatel. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, evidenční číslo smlouvy, vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu díla včetně DPH. **Součástí daňového dokladu (faktury) musí být položkový rozpis fakturovaného díla.**
4. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopie protokolu.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (CZK) výhradně na účet zhotovitele uvedený v Čl. I. smlouvy. Pokud zhotovitel nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VI.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dílo bylo prováděno v souladu s touto smlouvou. Vznikly-li prováděním díla v rozporu s touto smlouvou vady, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli jejich odstranění a bezvadné plnění.

2. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Oprávněnými osobami k provádění kontrol díla je kontaktní osoba objednatele, případně další osoby stanovené objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím emailu, datové schránky nebo faxu.
3. Zhotovitel je povinen zpracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zpracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

Článek VII. Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo v případě prodlžení zhotovitele s odstraněním vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla s DPH za každý i započatý kalendářní den prodlžení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlžení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlžení ve výši 0,05 % z dlužné částky vč. DPH dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlžení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlžení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlžení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.

6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III a čl. IX.;
 - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII.;
 - d) nezpracování připomínek objednatele do díla;
 - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dnů.
9. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.
10. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek IX.

Záruka a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy po dobu 60 měsíců od data předání díla objednateli za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční lhůtou. Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě).
2. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě, telefonicky, faxem, datovou zprávou nebo emailem na adresy uvedené v Čl. I. smlouvy. Na ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení.
3. Zhotovitel se zavazuje odstranit jím uznané reklamované vady ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace objednatele.
4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
5. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny kontaktními osobami objednatele.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se bude po celou dobu provádění prací řídit platnými předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
2. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem

objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku Objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré práce při realizaci předmětu plnění zakázky budou realizovány za plného provozu stanice, jejíž činnost nesmí být narušena, nesmí být omezena ani výjezdová činnost jednotky.
4. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
5. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
6. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
7. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
10. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva bude v registru smluv uveřejněna Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření této smlouvy. V případě, že dle podmínek stanovených v zákoně o registru smluv není nutné smlouvu uveřejňovat, nabývá tato smlouva platnosti a účinnosti podpisem stran.
3. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


4. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
6. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.
7. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu.
8. Smluvní strany se dohodly podle § 89a občanského soudního řádu, že ve sporu z této smlouvy bude dána místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně, případně Krajského soudu v Brně, jako soudu prvního stupně.
9. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
11. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.

Seznam příloh:

příloha č. 1: Položkový rozpočet včetně výkazu výměr

Ve Zlíně dne 8. 10. 2019

Ve Starém Městě dne 18. 9. 2019



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10976-003-000_R01 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **TRADIX REALIZACE s.r.o.** IČO: **291 88 253**
Huštěnovská 2004 DIČ: **CZ 291 88 253**
686 03 Staré Město


Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	1 135 982,31	780 516,51	1 916 498,82
PSV	145 560,21	190 658,17	336 218,38
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	26 600,00	26 600,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 281 542,52	997 774,68	2 279 317,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 264 819,06 CZK
Základní DPH	21 %	475 612,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,06 CZK

Cena celkem s DPH 2 740 431,00 CZK



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
SO 01	HZS	0	2 264 819	475 612	2 740 431
D1.01	Architektonicko-stavební řešení	0	585 316	122 916	708 233
D1.04	ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	0	7 700	1 617	9 317
D1.06	Vzduchotechnika	0	100 456	21 096	121 552
D1.08	Elektroinstalace silnoprůdé	0	133 611	28 058	161 670
D1.09.1	Strukturovaná kabeláž	0	60 490	12 703	73 193
D1.09.2	Společná televizní anténa	0	104 297	21 902	126 199
D1.09.3	Průmyslová televize	0	293 987	61 737	355 725
D1.09.4	SIGNALIZACE	0	479 669	100 730	580 399
D1.09.5	Domácí rozhlas	0	322 341	67 692	390 033
D1.09.6	Přesun serverovny	0	176 952	37 160	214 112
Celkem za stavbu		0	2 264 819	475 612	2 740 431

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
_1		HSV	19 320,00	10 200,00	29 520,00	1
1	Multisplit inverter systém - tepelné čerpadlo provozní teploty	HSV	77 880,00	22 576,00	100 456,00	4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	54 797,41	48 031,08	102 828,49	5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	19 862,50	59 825,13	79 687,63	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	42 998,80	26 776,70	69 775,50	3
64	Výplně otvorů	HSV	3 370,00	3 105,00	6 475,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	434,40	760,20	1 194,60	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	493,50	10 067,40	10 560,90	0
96	Bourání konstrukcí	HSV	2 282,90	28 164,70	30 447,60	1

99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	12 814,06	12 814,06	1
Revize, ko		HSV	0,00	125 098,00	125 098,00	5
Rozvody		HSV	122 071,00	186 220,00	308 291,00	14
Technologi		HSV	792 471,80	182 355,00	974 826,80	43
720	Zdravotechnická instalace	PSV	0,00	0,00	0,00	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 698,00	0,00	7 698,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV	0,00	1 785,00	1 785,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV	11 600,00	7 532,61	19 132,61	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 366,52	12 742,80	15 109,32	1
776	Podlahy povlakové	PSV	49 902,90	42 151,42	92 054,32	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	2 765,60	8 554,84	11 320,44	0
783	Nátěry	PSV	103,49	418,88	522,37	0
784	Malby	PSV	6 519,57	48 465,53	54 985,10	2
E.01	KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)	PSV	14 227,50	23 967,30	38 194,80	2
E.02	SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ (půdorysy)	PSV	8 832,00	0,00	8 832,00	0
E.03	PŘÍSTROJE (půdorys)	PSV	18 992,05	6 502,47	25 494,52	1
E.04	ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorysy)	PSV	9 165,66	6 948,20	16 113,86	1
E.05	REVIZE A HZS	PSV	0,00	26 054,40	26 054,40	1
E.07.02	ROZVÁDĚČ RS01	PSV	13 386,92	5 534,72	18 921,64	1
M21	Elektromontáže	MON	0,00	0,00	0,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	0,00	0,00	0,00	0

M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON	0,00	0,00	0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	64 523,24	64 523,24	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN	0,00	26 600,00	26 600,00	1
Cena celkem			1 281 542,52	997 774,68	2 279 317,20	100

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.01 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				102 828,49		54 797,41		48 031,08		124 422,47		7,01
1	317168112R00	Překlad plochý 115x71x1250 mm	kus	2,00000	390,00	780,00	250,00	500,00	140,00	280,00	21,00	943,80	0,02	0,05
Včetně dodávky překladů.														
P1 : 2				2,00000										
2	342248152R00	Příčky, tl. 115 mm	m2	35,03550	790,00	27 678,05	550,00	19 269,53	240,00	8 408,52	21,00	33 490,44	0,10	3,50
(4,4+7,35)*3,25-0,8*1,97*2				35,03550										
3	342248172R00	Příčky, tl. 115 mm	m2	21,76250	1 110,00	24 156,38	840,00	18 280,50	270,00	5 875,88	21,00	29 229,22	0,13	2,79
server : 6,85*3,25-1*0,5				21,76250										
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	19,50000	99,00	1 930,50	19,00	370,50	80,00	1 560,00	21,00	2 335,91	0,00	0,02
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.														
3,25*6				19,50000										
5	342264051RTX	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm	m2	10,86000	1 080,00	11 728,80	320,00	3 475,20	760,00	8 253,60	21,00	14 191,85	0,01	0,13
č.207 : 10,86				10,86000										
akustická izolace tl. min.40 mm :														
6	347015111R0X	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RB 12,5mm,izol.	m2	39,09600	935,00	36 554,76	330,00	12 901,68	605,00	23 653,08	21,00	44 231,26	0,01	0,52
Včetně:														
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr														
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu														
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení.														
č.207 - akustická izolace tl.min.40 mm : (2,75+3,81)*2*3,1-0,8*1,97				39,09600										
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				79 687,63		19 862,50		59 825,13		96 422,03		3,98
7	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	106,00	2 120,00	16,00	320,00	90,00	1 800,00	21,00	2 565,20	0,00	0,06
stáv.stěny pod podiem cca : 20				20,00000										
8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou	kus	6,00000	395,00	2 370,00	120,00	720,00	275,00	1 650,00	21,00	2 867,70	0,04	0,21
zapravení po bouraných příčkách : 6				6,00000										
9	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	3,25000	105,00	341,25	95,00	308,75	10,00	32,50	21,00	412,91	0,00	0,00
10	612474611RT1	Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně na pálené cihly a tvarovky	m2	115,92500	615,00	71 293,88	150,00	17 388,75	465,00	53 905,13	21,00	86 265,59	0,03	3,71
po stáv.obkladech - WC + UM : (1,15+0,8)*1,5				2,92500										

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		nové příčky - č.202 : 11,1		11,10000										
		č.205 : 49,4		49,40000										
		č.206 : 23,9		23,90000										
		č.207 : 28,6		28,60000										
11	R_3052513	Demontáž stropních EPS kazet	m2	37,50000	95,00	3 562,50	30,00	1 125,00	65,00	2 437,50	21,00	4 310,63	0,00	0,00
		včetně likvidace sutí : 37,5		37,50000										
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				69 775,50		42 998,80		26 776,70		84 428,36		2,92
12	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,25380	2 960,00	751,25	2 250,00	571,05	710,00	180,20	21,00	909,01	2,50	0,63
		zapravení po bouraných příčkách : 21,15*0,15*0,08		0,25380										
13	632421120RT1	Potěr,ručně zpracovaný,tl.10 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	126,65000	545,00	69 024,25	335,00	42 427,75	210,00	26 596,50	21,00	83 519,34	0,02	2,29
		včetně penetrace podkladu.												
		vyrovnání podlah :												
		č.205 : 23,71		23,71000										
		č.206 : 31,11		31,11000										
		č.207 : 10,86		10,86000										
		č.208 : 60,97		60,97000										
Díl: 64		Výplně otvorů				6 475,00		3 370,00		3 105,00		7 834,75		0,73
14	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	2,00000	2 730,00	5 460,00	1 580,00	3 160,00	1 150,00	2 300,00	21,00	6 606,60	0,03	0,06
		T1 : 2		2,00000										
15	642202011RAA	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 15 cm	kus	1,00000	1 015,00	1 015,00	210,00	210,00	805,00	805,00	21,00	1 228,15	0,67	0,67
		č.206 : 1		1,00000										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 194,60		434,40		760,20		1 445,47		0,02
16	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	10,86000	110,00	1 194,60	40,00	434,40	70,00	760,20	21,00	1 445,47	0,00	0,02
		podhled - č.207 : 10,86		10,86000										
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				10 560,90		493,50		10 067,40		12 778,69		0,00
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	98,70000	107,00	10 560,90	5,00	493,50	102,00	10 067,40	21,00	12 778,69	0,00	0,00
		č.205-207 : 8,4*8,25		69,30000										
		č.208 : 4*7,35		29,40000										
Díl: 96		Bourání konstrukcí				30 447,57		2 282,90		28 164,70		36 841,56		0,08
18	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm	m2	64,73750	93,60	6 059,43	15,60	1 009,91	78,00	5 049,53	21,00	7 331,91	0,00	0,04

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.01 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		(7,35+8,1+1,35)*3,25-0,8*2-2*1,2 4,35*3,25		50,60000 14,13750										
19	962032314R00	Bourání pilířů cihelných podium - cca 30 ks : 0,3*0,3*0,57*30	m3	1,53900	2 630,00	4 047,57	450,00	692,55	2 180,00	3 355,02	21,00	4 897,56	0,01	0,02
20	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm podium : 6,6*2,53-0,6*1,97	m2	15,51600	96,50	1 497,29	5,50	85,34	91,00	1 411,96	21,00	1 811,72	0,00	0,01
21	963013530R00	Bourání stropů s keramickou výplní Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). podium : (4,4*4,1+5,75*2,35+4,55*0,9)*0,08	m3	2,85180	3 680,00	10 494,62	120,00	342,22	3 560,00	10 152,41	21,00	12 698,49	0,00	0,01
22	965042141RT3	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 5 - 8 cm podium : (4,4*4,1+5,75*2,35+4,55*0,9)*0,07	m3	2,49533	2 536,00	6 328,16	26,00	64,88	2 510,00	6 263,28	21,00	7 657,07	0,00	0,00
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1,00000	19,50	19,50	1,00	1,00	18,50	18,50	21,00	23,60	0,00	0,00
24	968072455R00	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,6*1,97	m2	1,18200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 sprcha v.2000 mm : 0,9*2*2 kuch.linka v.1500 mm : 2,8*1,5 WC v.1500 mm : 4,7*1,5-0,6*1,5 umyvadlo v.1500 mm : 2,3*1,5	m2	17,40000	115,00	2 001,00	5,00	87,00	110,00	1 914,00	21,00	2 421,21	0,00	0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						12 814,06	0,00	12 814,06	15 505,01	0,00				
26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	14,08139	910,00	12 814,06	0,00	910,00	12 814,06	21,00	15 505,01	0,00	0,00	0,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
27	R_3051021	Zdravotechnika D+M viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	R_3051022	Stavební výpomoci	hod	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						1 785,00	0,00	1 785,00	2 159,85	0,00				
29	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	425,00	425,00	0,00	425,00	425,00	21,00	514,25	0,00	0,00	0,00
30	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	1,00000	310,00	310,00	0,00	310,00	310,00	21,00	375,10	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.01 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
31	725290030RA0	Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění	kus	1,00000	1 050,00	1 050,00		0,00	1 050,00	1 050,00	21,00	1 270,50	0,00	0,00
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. sprcha : 1														
				1,00000										
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						19 132,61		11 600,00		7 532,61		23 150,46		0,04
32	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf. do 0,8 m	kus	2,00000	1 150,00	2 300,00		0,00	1 150,00	2 300,00	21,00	2 783,00	0,00	0,00
				T1 : 2		2,00000								
33	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	960,00	1 920,00		0,00	960,00	1 920,00	21,00	2 323,20	0,00	0,00
				T1 : 2		2,00000								
34	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00000	750,00	750,00		0,00	750,00	750,00	21,00	907,50	0,00	0,00
35	766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00000	226,00	904,00		0,00	226,00	904,00	21,00	1 093,84	0,00	0,00
				č.202 : 4		4,00000								
36	R_3051034	Demontáž shrnovací stěny včetně likvidace	ks	2,00000	810,00	1 620,00		0,00	810,00	1 620,00	21,00	1 960,20	0,00	0,00
37	R_3051053	Vložka cylindrická	ks	2,00000	650,00	1 300,00	650,00	1 300,00	0,00	0,00	21,00	1 573,00	0,00	0,00
38	R_3051054	Dveřní zarážka D+M	ks	2,00000	420,00	840,00	420,00	840,00	0,00	0,00	21,00	1 016,40	0,00	0,00
39	54914622R	Dveřní kování PROFIO klíč Ti	kus	2,00000	1 480,00	2 960,00	1 480,00	2 960,00	0,00	0,00	21,00	3 581,60	0,00	0,00
				dle výběru : 2		2,00000								
40	611601203R	Dveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plně 1kf. 80x197 cm 16 dekorů	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00	3 250,00	6 500,00	0,00	0,00	21,00	7 865,00	0,02	0,04
41	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03960	975,00	38,61		0,00	975,00	38,61	21,00	46,72	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						15 109,32		2 366,52		12 742,80		18 282,28		0,02
42	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	455,10000	33,20	15 109,32	5,20	2 366,52	28,00	12 742,80	21,00	18 282,28	0,00	0,02
				podium - I120 - cca : 41*11,1		455,10000								
Díl: 776 Podlahy povlakové						92 054,32		49 902,90		42 151,42		111 385,73		0,41
43	776981112RU2	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah profil 25/F, na hmoždinky, šířky 35 mm	m	1,60000	370,00	592,00	250,00	400,00	120,00	192,00	21,00	716,32	0,00	0,00
				T1 : 0,8*2		1,60000								
44	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy	m2	157,11750	105,00	16 497,34		0,00	105,00	16 497,34	21,00	19 961,78	0,00	0,00
Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.														
				č.202 : 4,35*0,75		3,26250								
				č.205 : 1,15*1,7		1,95500								
				č.206 : 25,52		25,52000								
				č.207 : 29,77		29,77000								
				č.208 : 60,97		60,97000								

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.01 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		PODIUM : 35,64		35,64000										
45	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklik podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm bez vyrovnání podkladu č.205 : 23,71	m2	23,71000	270,00	6 401,70	150,00	3 556,50	120,00	2 845,20	21,00	7 746,06	0,00	0,09
46	776520030RAB	Podlaha povlaková z PVC antistatická, soklik podlahovina Elektrostatik 608 x 608 x 2,0 mm bez vyrovnání podkladu č.207 : 10,86	m2	10,86000	1 675,00	18 190,50	950,00	10 317,00	725,00	7 873,50	21,00	22 010,51	0,00	0,04
47	776570020RAB	Podlaha povlaková textilní lepená, soklik koberec zátěžový koberec v ceně 400 Kč/m2 : č.206 : 31,11 č.208 : 91,75	m2	122,86000	410,00	50 372,60	290,00	35 629,40	120,00	14 743,20	21,00	60 950,85	0,00	0,28
48	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové, výšky do 6 m	t	0,00030	600,00	0,18		0,00	600,00	0,18	21,00	0,22	0,00	0,00
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				11 320,44		2 765,60		8 554,84		13 697,73		0,14
49	777531022R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.2 mm pod PVC - č.206 : 23,71 č.207 : 10,86	m2	34,57000	325,00	11 235,25	80,00	2 765,60	245,00	8 469,65	21,00	13 594,65	0,00	0,14
50	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,13966	610,00	85,19		0,00	610,00	85,19	21,00	103,08	0,00	0,00
Díl: 783		Nátěry				522,37		103,49		418,88		632,07		0,00
51	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email včetně pomocného lešení. zároveň - T1 : 1,232*2	m2	2,46400	212,00	522,37	42,00	103,49	170,00	418,88	21,00	632,07	0,00	0,00
Díl: 784		Malby				54 985,09		6 519,57		48 465,53		66 531,96		0,16
52	784412301R00	Pačokování 2x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m nově přičky - č.202 : 0,9*2,05+4,4*3,25 č.205 : 15,85*3,25 č.206 : 7,35*3,25	m2	91,54500	29,30	2 682,27	2,20	201,40	27,10	2 480,87	21,00	3 245,55	0,00	0,05
53	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	91,54000	23,60	2 160,34	5,10	466,85	18,50	1 693,49	21,00	2 614,01	0,00	0,01
54	784195212R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	91,54000	85,20	7 799,21	10,20	933,71	75,00	6 865,50	21,00	9 437,04	0,00	0,01
55	784442021RT2	Malba disperzní interiér, výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace č.207 - strop : 10,86	m2	50,66400	104,10	5 274,12	12,10	613,03	92,00	4 661,09	21,00	6 381,69	0,00	0,02

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.01 Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
		stěny : (3,81+2,61)*2*3,1		39,80400										
56	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	355,75000	104,20	37 069,15	12,10	4 304,58	92,10	32 764,58	21,00	44 853,67	0,00	0,07
		stávající omítky - stropy - č.205 : 23,71		23,71000										
		č.206 : 31,11		31,11000										
		č.208 : 91,75		91,75000										
		stěny - č.201 : 11,2*3,25-0,9*2,05-4,4*3,25		20,25500										
		č.205 : 9,1*3,25		29,57500										
		č.206 : 15,8*3,25		51,35000										
		č.208 : 108		108,00000										
Díl: M21 Elektromontáže						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	R_3051025	EL - silnoproud D+M viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
58	R_3051026	Stavební výpomoci	hod	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	R_3051027	EL - slaboproud D+M viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
60	R_3052509	Signalizace - technologie D+M	ks	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		světelný panel dle požadavku investora : 0		4,00000										
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	R_3051023	Vzduchotechnika D+M viz samostatný rozpočet	soubor	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
62	R_3051024	Stavební výpomoci	hod	0,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						64 523,24	0,00	64 523,24	78 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	28,99921	685,00	19 864,46		0,00	685,00	19 864,46	21,00	24 036,00	0,00	0,00
64	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	28,99921	250,00	7 249,80		0,00	250,00	7 249,80	21,00	8 772,26	0,00	0,00
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
65	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	405,98894	19,00	7 713,79		0,00	19,00	7 713,79	21,00	9 333,69	0,00	0,00
66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	28,99921	380,00	11 019,70		0,00	380,00	11 019,70	21,00	13 333,84	0,00	0,00
67	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	115,99684	41,00	4 755,87		0,00	41,00	4 755,87	21,00	5 754,60	0,00	0,00
68	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti veškerá stavební sut'	t	28,99921	480,00	13 919,62		0,00	480,00	13 919,62	21,00	16 842,74	0,00	0,00
Díl: VON Vedlejší a ostatní náklady						12 100,00	0,00	26 600,00	14 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00		0,00		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.												
70	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	14 500,00	0,00		0,00	14 500,00	14 500,00	21,00	0,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.01	Architektonicko-stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.														
71	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	12 100,00	12 100,00		0,00	12 100,00	12 100,00	21,00	14 641,00	0,00	0,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.														

Celkem	585 316,14
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00c STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.04	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 699,90		7 698,00		0,00		9 316,88		0,01
Celkem						7 699,90								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00c STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.04	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 699,90		7 698,00		0,00		9 316,88		0,01
1	pc 01	Podomítkový kondenzační sifon HL 138	ks	2,00000	1 080,00	2 160,00	1 080,00	2 160,00		0,00	21,00	2 613,60	0,00	0,00
2	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	67,50000	0,00	1,90		0,00		0,00	21,00	2,30	0,00	0,00
3	725869218R00	Montáž U-sifonu	kus	2,00000	182,00	364,00	182,00	364,00		0,00	21,00	440,44	0,00	0,00
4	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	2,00000	75,00	150,00	75,00	150,00		0,00	21,00	181,50	0,00	0,00
5	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	7,00000	261,00	1 827,00	261,00	1 827,00		0,00	21,00	2 210,67	0,00	0,00
6	721176101R00	Potrubí HT přípojovací D 32 x 1,8 mm	m	5,00000	291,00	1 455,00	291,00	1 455,00		0,00	21,00	1 760,55	0,00	0,00
7	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	432,00	432,00	432,00	432,00		0,00	21,00	522,72	0,01	0,01
8	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00000	655,00	1 310,00	655,00	1 310,00		0,00	21,00	1 585,10	0,00	0,00

Celkem	7 699,90
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Multisplit inverter systém - tepelné čerpadlo provozní teploty				100 456,00		77 880,00		22 576,00		121 551,76		0,00

Celkem	100 456,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.06 Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Multisplit inverter systém - tepelné čerpadlo provozní teploty				100 456,00		77 880,00		22 576,00		121 551,76		0,00
1	2	Venkovní kondenzační jednotka, chlazení 1,1-6,3 kW, 1x230V/50Hz, P=1800W, I _{max} =9,7A, jištění 20A, V=3000 m3/h, (vxšxh) 655x870x320 mm, m=45kg, chladivo R410A,LD1=49dB	ks	1,00000	37 050,00	37 050,00	33 850,00	33 850,00	3 200,00	3 200,00	21,00	44 830,50	0,00	0,00
		Venkovní kondenzační jednotka, chlazení 1,1-6,3 kW, 1x230V/50Hz, P=1800W, I _{max} =9,7A, jištění 20A, V=3000 m3/h, (vxšxh) 655x870x320 mm, m=45kg, chladivo R410A,LD1=49dB												
2	3	Vnitřní nástěnná jednotka chlazení /topení 2,5/3,2kW, V=462 m3/h, (vxšxh) 302x837x189, LD1=27-36dB ,	ks	1,00000	11 200,00	11 200,00	8 350,00	8 350,00	2 850,00	2 850,00	21,00	13 552,00	0,00	0,00
		vnitřní nástěnná jednotka chlazení /topení 2,5/3,2kW, V=462 m3/h, (vxšxh) 302x837x189, LD1=27-36dB ,												
3	4	Vnitřní nástěnná jednotka chlazení /topení 3,5/4kW, V=486 m3/h, (vxšxh) 302x837x189, LD1=29-38dB ,	ks	1,00000	12 110,00	12 110,00	9 250,00	9 250,00	2 860,00	2 860,00	21,00	14 653,10	0,00	0,00
		vnitřní nástěnná jednotka chlazení /topení 3,5/4kW, V=486 m3/h, (vxšxh) 302x837x189, LD1=29-38dB ,												
4	5	kabelový ovladač s barevným displayem 4,3", české menu	ks	2,00000	3 510,00	7 020,00	2 950,00	5 900,00	560,00	1 120,00	21,00	8 494,20	0,00	0,00
		kabelový ovladač s barevným displayem 4,3", české menu												
5	6	nástěnná konzola do 100 kg	ks	1,00000	1 610,00	1 610,00	1 250,00	1 250,00	360,00	360,00	21,00	1 948,10	0,00	0,00
		nástěnná konzola do 100 kg												
		potrubí měděné pro chladicí systémy s odmaštěným povrchem včetně tvarovek												
		potrubí Cu 6,35x0,8												
		potrubí Cu 9,52x0,8												
		nízkoteplotní izolace zabírající kondenzaci a tepelným ztrátám s vysokým odporem proti difuzi vodní páry (lambda=0,033W/mK, mi=10000) včetně izolovaných závěsů												
		izolace potrubí 10 tl.12,5mm												
		izolace potrubí 6 tl.9,5mm												
		propojovací kabel vč. montáže												
6	15	montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (pol.19-25) a provedení průrazů a drážek	m	20,00000	870,00	17 400,00	810,00	16 200,00	60,00	1 200,00	21,00	21 054,00	0,00	0,00
		montáž měděného potrubí a izolace vč. materiálu (pol.19-25) a provedení průrazů a drážek												
7	16	potrubí pro odvod kondenzátu DN20 -připojovací hadice	m	2,00000	117,00	234,00	95,00	190,00	22,00	44,00	21,00	283,14	0,00	0,00
		potrubí pro odvod kondenzátu DN20 -připojovací hadice												

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00(STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.06	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
8	17	instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže	m	7,00000	241,00	1 687,00	210,00	1 470,00	31,00	217,00	21,00	2 041,27	0,00	0,00
		instalační plastový systém pro potrubí Cu typ 80/60 včetně tvarovek a montáže												
9	18	chladiivo R410A	kg	1,00000	1 445,00	1 445,00	1 420,00	1 420,00	25,00	25,00	21,00	1 748,45	0,00	0,00
		chladiivo R410A												
10	19	montáž venkovních jednotek, doplnění chladiva R410A	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00
		montáž venkovních jednotek, doplnění chladiva R410A												
11	20	montáž vnitřních jednotek	ks	2,00000	3 100,00	6 200,00		0,00	3 100,00	6 200,00	21,00	7 502,00	0,00	0,00
		montáž vnitřních jednotek												
12	21	uvedení do provozu, zaškolení obsluhy	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00
		uvedení do provozu, zaškolení obsluhy												

Celkem	100 456,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00c STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.08	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: E.01		KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)				38 194,80		14 227,50		23 967,30		46 215,71		0,12
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNĚ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ (půdorysy)				8 832,00		8 832,00		0,00		10 686,72		0,00
Díl: E.03		PŘÍSTROJE (půdorys)				25 494,52		18 992,05		6 502,47		30 848,37		0,00
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)				16 113,86		9 165,66		6 948,20		19 497,77		0,03
Díl: E.05		REVIZE A HZS				26 054,40		0,00		26 054,40		31 525,82		0,00
Díl: E.07.02		ROZVÁDĚČ RS01				18 921,64		13 386,92		5 534,72		22 895,18		0,00
Celkem						133 611,22								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.08 Elektroinstalace silnoproudé	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: E.01		KABELY A VODIČE (PŮDORYSY A ROZVÁDĚČE)				38 194,80		14 227,50		23 967,30		46 215,71		0,12
1	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	120,00000	55,84	6 700,80	12,82	1 538,40	43,02	5 162,40	21,00	8 107,97	0,00	0,02
2	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený včetně dodávky CYKY 3Cx2.5	m	210,00000	63,76	13 389,60	20,73	4 353,30	43,03	9 036,30	21,00	16 201,42	0,00	0,05
3	210810047RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00000	79,12	2 373,60	36,10	1 083,00	43,02	1 290,60	21,00	2 872,06	0,00	0,01
4	210810057RT2	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	80,00000	132,48	10 598,40	80,34	6 427,20	52,14	4 171,20	21,00	12 824,06	0,00	0,04
5	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CY 6	m	60,00000	52,90	3 174,00	13,76	825,60	39,14	2 348,40	21,00	3 840,54	0,00	0,00
6	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	70,00000	21,80	1 526,00	0,00	0,00	21,80	1 526,00	21,00	1 846,46	0,00	0,00
7	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	21,62	432,40	0,00	0,00	21,62	432,40	21,00	523,20	0,00	0,00
Díl: E.02		SVÍTIDLA VČETNÉ ZDROJŮ A ZAVĚŠENÍ (půdorysy)				8 832,00		8 832,00		0,00		10 686,72		0,00
8	PC348100725	Svítilno LED, přisazené, dodávka a montáž	kus	6,00000	1 472,00	8 832,00	1 472,00	8 832,00	0,00	0,00	21,00	10 686,72	0,00	0,00

"B" lištové LED svítidlo o světelném výkonu 4500 lm. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvené, tvarovaná ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstříkovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálový akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnice 4 x 2 x 2,5mm2. s LED zdroji v barvě 4000K, 41 W, IP 20

Díl: E.03		PŘÍSTROJE (půdorys)				25 494,52		18 992,05		6 502,47		30 848,37		0,00
9	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	189,98	189,98	133,80	133,80	56,18	56,18	21,00	229,88	0,00	0,00
10	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	204,24	204,24	0,00	0,00	204,24	204,24	21,00	247,13	0,00	0,00
11	PC2101100277	Spínač nástěnný trojpól.25A - řaz. 3, IP44, v krabici dodávka a montáž	kus	20,00000	899,76	17 995,20	690,00	13 800,00	209,76	4 195,20	21,00	21 774,19	0,00	0,00
12	PC210111033	Zásuvka domovní (zapuštěná montáž) - provedení 2P+PE včetně dodávky kompletní zásuvky	kus	10,00000	239,20	2 392,00	69,00	690,00	170,20	1 702,00	21,00	2 894,32	0,00	0,00
13	PC210111038	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, s ochranou proti přepětí včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	5,00000	942,62	4 713,10	873,65	4 368,25	68,97	344,85	21,00	5 702,85	0,00	0,00
Díl: E.04		ÚLOŽNÝ MATERIÁL (půdorys)				16 113,86		9 165,66		6 948,20		19 497,77		0,03

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.08	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
14	PC2100103754	Krabice odbočná KO, čtvercová, ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 včetně dodávky KO 125 E s víčkem a svorkovnicí	kus	1,00000	331,20	331,20	193,20	193,20	138,00	138,00	21,00	400,75	0,00	0,00
15	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj., kruh vč.dodávky krabice KU 68-1903	kus	2,00000	212,52	425,04	43,72	87,44	168,80	337,60	21,00	514,30	0,00	0,00
16	210010311RT1	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem	kus	2,00000	87,86	175,72	10,06	20,12	77,80	155,60	21,00	212,62	0,00	0,00
17	PC210010388	Krabice do parapetního kanálu včetně dodávky krabice	kus	7,00000	128,80	901,60	0,00	0,00	128,80	901,60	21,00	1 090,94	0,00	0,00
18	210010301RT1	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	10,00000	66,34	663,40	5,23	52,30	61,11	611,10	21,00	802,71	0,00	0,00
19	PC3457099958	Kanál parapetní dutý 110/70, délka 2m, s kovovou dělicí přepážkou včetně vika,kolen,krytů	m	15,00000	414,00	6 210,00	414,00	6 210,00	0,00	0,00	21,00	7 514,10	0,00	0,02
20	PC21002030899	montáž parapetního kanálu	m	15,00000	132,48	1 987,20	0,00	0,00	132,48	1 987,20	21,00	2 404,51	0,00	0,00
Včetně kolen, T-kusů, prodlužovacích dílů, spojek apod.														
21	34572125R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 40x40	m	20,00000	28,80	576,00	28,80	576,00	0,00	0,00	21,00	696,96	0,00	0,00
22	220301022R00	Lišta elektroinstalační L 40	m	20,00000	63,39	1 267,80	20,17	403,40	43,22	864,40	21,00	1 534,04	0,00	0,00
23	220301021R00	Lišta elektroinstalační L 20	m	30,00000	60,26	1 807,80	17,01	510,30	43,25	1 297,50	21,00	2 187,44	0,00	0,00
24	34572109R	Lišta vkladací z PVC délka 3 m LV 24x22	m	30,00000	29,07	872,10	29,07	872,10	0,00	0,00	21,00	1 055,24	0,00	0,01
25	210010012RT1	Trubka tuhá z PVC volně/pod omítku + kolena 23 mm včetně dodávky trubky 1525	m	20,00000	44,80	896,00	12,04	240,80	32,76	655,20	21,00	1 084,16	0,00	0,00
Díl: E.05 REVIZE A HZS							26 054,40	0,00	26 054,40	31 525,82	0,00			
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	6,00000	626,52	3 759,12	0,00	0,00	626,52	3 759,12	21,00	4 548,54	0,00	0,00
27	905 002 R01	Stavební výpomoci (sekání drážek, vrtání otvorů,kapsy pro krabice,zednické zapravení)	h	16,00000	336,26	5 380,16	0,00	0,00	336,26	5 380,16	21,00	6 509,99	0,00	0,00
28	905 003 R01	Demontáž stávajícího zařízení (rozdávěče, svítidla, přístroje, úložné konstrukce, kabeláž)	h	12,00000	336,26	4 035,12	0,00	0,00	336,26	4 035,12	21,00	4 882,50	0,00	0,00
29	905 004 R01	Koordinace s ostatními profesemi	h	8,00000	460,00	3 680,00	0,00	0,00	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80	0,00	0,00
30	905 006 R01	Úprava stávajícího zařízení	h	8,00000	460,00	3 680,00	0,00	0,00	460,00	3 680,00	21,00	4 452,80	0,00	0,00
31	905 005 R01	Přemístění podružného rozváděče	h	12,00000	460,00	5 520,00	0,00	0,00	460,00	5 520,00	21,00	6 679,20	0,00	0,00
Díl: E.07.02 ROZVÁDĚČ RS01							18 921,64	13 386,92	5 534,72	22 895,18	0,00			
32	PC358939322	Rozvodnice RZB-3N36-B pro zapuštěnou montáž, neprůhledné dveře, počet řad 3, počet modulů v řadě 12, krytí IP30, PE+N, barva RAL9016, materiál : ocel-plech	kus	1,00000	2 105,88	2 105,88	2 105,88	2 105,88	0,00	0,00	21,00	2 548,11	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.08	Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
33	35834341T	Páčkový spínač APN-32-3 In 32 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00000	464,60	464,60	464,60	464,60	0,00	0,00	21,00	562,17	0,00	0,00
34	358938368T	Svodič přepětí SVC-350-3N-MZS typ 2, In 20 kA, Uc 350 V a.c., Výmenné moduly, se signalizací, varistor	kus	1,00000	4 098,60	4 098,60	4 098,60	4 098,60	0,00	0,00	21,00	4 959,31	0,00	0,00
35	35833871T	Jistič LPN-10B-1 In 10 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, lcn 10 kA	kus	5,00000	131,56	657,80	131,56	657,80	0,00	0,00	21,00	795,94	0,00	0,00
36	35833873T	Jistič LPN-16B-1 In 16 A, Ue 230 V a.c., 60 V d.c., charakteristika B, 1-pól, lcn 10 kA	kus	9,00000	113,16	1 018,44	113,16	1 018,44	0,00	0,00	21,00	1 232,31	0,00	0,00
37	35834020T	Jistič LPN-16B-3 In 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, lcn 10 kA	kus	1,00000	456,32	456,32	456,32	456,32	0,00	0,00	21,00	552,15	0,00	0,00
38	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G In 40 A, Ue 230/400 V a.c., ldn 30 mA, 4-pól, lcn 10 kA, typ AC-G	kus	2,00000	2 292,64	4 585,28	2 292,64	4 585,28	0,00	0,00	21,00	5 548,19	0,00	0,00
39	PC210122358	Mřz svodič přepětí 3st 1díl lišta	kus	4,00000	78,20	312,80	0,00	0,00	78,20	312,80	21,00	378,49	0,00	0,00
40	210120421R00	Jistič jednopólový modulární	kus	15,00000	181,70	2 725,50	0,00	0,00	181,70	2 725,50	21,00	3 297,86	0,00	0,00
41	210120441R00	Jistič třípólový modulární	kus	5,00000	367,54	1 837,70	0,00	0,00	367,54	1 837,70	21,00	2 223,62	0,00	0,00
42	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	3,00000	188,14	564,42	0,00	0,00	188,14	564,42	21,00	682,95	0,00	0,00
43	210150051R00	Relé pomocné a paměťové st.ss 2 P nebo 3 Z	kus	1,00000	94,30	94,30	0,00	0,00	94,30	94,30	21,00	114,10	0,00	0,00

Celkem	133 611,22
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.1	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl:	1					29 520,00		19 320,00		10 200,00		35 719,20		0,00
Díl:	Rozvody					26 850,00		5 180,00		21 670,00		32 488,50		0,00
Díl:	Revize, ko					4 120,00		0,00		4 120,00		4 985,20		0,00

Celkem						60 490,00								
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.09.1 Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: 1						29 520,00		19 320,00		10 200,00		35 719,20		0,00
1	1	Spínací tlačítko - kontakt pro manuální ovládání vjezdové brány z recepcce	ks	1,00000	520,00	520,00	320,00	320,00	200,00	200,00	21,00	629,20	0,00	0,00
2	2	Aktivní prvek Switch: Switch s managementem, Routing/Switching: Layer 2 Only, 48x 100/1000 RJ45 portů + 4x Gb SFP porty + 1x Dual-personality (RJ-45 nebo USB micro-B) serial console port, WDRR, ACLs, IPv4/IPv6 host support	ks	1,00000	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	1 000,00	1 000,00	21,00	24 200,00	0,00	0,00
3	3	Práce spojené s ochranou stávajících technologických slaboproudých rozvodů a datových rozvodů objektu, odpojení, přepojení, ochrana, reorganizace	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	300,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00
4	4	Pomocné instalační práce, koordinační práce	hod	10,00000	300,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00
Díl: Rozvody						26 850,00		5 180,00		21 670,00		32 488,50		0,00
5	5	Kabel UTP Cat.6 LSOH	m	180,00000	24,00	4 320,00	9,00	1 620,00	15,00	2 700,00	21,00	5 227,20	0,00	0,00
6	6	Kabel JYTY 4x1	m	70,00000	29,00	2 030,00	14,00	980,00	15,00	1 050,00	21,00	2 456,30	0,00	0,00
7	7	Elektroinstalační lišta 20x20, bílá	m	80,00000	48,00	3 840,00	18,00	1 440,00	30,00	2 400,00	21,00	4 646,40	0,00	0,00
8	8	Elektroinstalační lišta 40x20, bílá	m	20,00000	62,00	1 240,00	32,00	640,00	30,00	600,00	21,00	1 500,40	0,00	0,00
9	9	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00
10	10	Úprava stávajících tras pro vedení: úprava stávajících tras pro instalaci nových rozvodů, ochrana stávající kabeláže proti poškození, proměření.	hod	10,00000	300,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00
11	11	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	8,00000	140,00	1 120,00	0,00	0,00	140,00	1 120,00	21,00	1 355,20	0,00	0,00
12	12	Průraz stropem	ks	2,00000	350,00	700,00	0,00	0,00	350,00	700,00	21,00	847,00	0,00	0,00
13	13	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	32,00000	300,00	9 600,00	0,00	0,00	300,00	9 600,00	21,00	11 616,00	0,00	0,00
Díl: Revize, ko						4 120,00		0,00		4 120,00		4 985,20		0,00
14	14	Měření a kontrola met. vedení	ks	3,00000	140,00	420,00	0,00	0,00	140,00	420,00	21,00	508,20	0,00	0,00
15	15	Uvedení zařízení do provozu a připojení	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00
16	16	Uklid staveniště	hod	6,00000	200,00	1 200,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00	21,00	1 452,00	0,00	0,00
17	17	Výchozí revize	ks	1,00000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00
Celkem						60 490,00								

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.1	Strukturovaná kabeláž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.2	Společná televizní anténa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						33 582,80		20 787,80		12 795,00		40 635,19		0,00
Díl: Rozvody						61 403,80		28 653,80		32 750,00		74 298,60		0,00
Díl: Revize, ko						9 310,00		0,00		9 310,00		11 265,10		0,00

Celkem	104 296,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.2 Společná televizní anténa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						33 582,80		20 787,80		12 795,00		40 635,19		0,00
1	1	Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj	ks	1,00000	3 100,00	3 100,00	2 500,00	2 500,00	600,00	600,00	21,00	3 751,00	0,00	0,00
2	2	Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00	2 200,00	2 200,00	100,00	100,00	21,00	2 783,00	0,00	0,00
3	3	Širokopásmový zesilovač UHF - kanály 21-69	ks	1,00000	1 990,00	1 990,00	1 690,00	1 690,00	300,00	300,00	21,00	2 407,90	0,00	0,00
4	4	Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm	ks	1,00000	3 850,00	3 850,00	2 650,00	2 650,00	1 200,00	1 200,00	21,00	4 658,50	0,00	0,00
5	5	Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukcí, trojnožka zatížená betonovými patkami	ks	1,00000	5 800,00	5 800,00	3 800,00	3 800,00	2 000,00	2 000,00	21,00	7 018,00	0,00	0,00
6	6	Výložné ráhno, 2 ramena	ks	2,00000	1 000,00	2 000,00	680,00	1 360,00	320,00	640,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00
7	7	Anténa širokopásmová, kanály 21-69	ks	2,00000	1 770,00	3 540,00	1 290,00	2 580,00	480,00	960,00	21,00	4 283,40	0,00	0,00
8	8	Anténa FM	ks	1,00000	961,00	961,00	641,00	641,00	320,00	320,00	21,00	1 162,81	0,00	0,00
9	9	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabice, rámeček, kryt zásuvky)	ks	12,00000	450,00	5 400,00	250,00	3 000,00	200,00	2 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00
10	10	Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy, 3.8 dB	ks	1,00000	57,00	57,00	32,00	32,00	25,00	25,00	21,00	68,97	0,00	0,00
11	11	Rozbočovač šestinásobný, 6 výstupů, 9.2 dB	ks	2,00000	130,00	260,00	105,00	210,00	25,00	50,00	21,00	314,60	0,00	0,00
12	12	F-konektory	ks	24,00000	30,20	724,80	5,20	124,80	25,00	600,00	21,00	877,01	0,00	0,00
13	13	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	12,00000	300,00	3 600,00	0,00	0,00	300,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,00	0,00
Díl: Rozvody						61 403,80		28 653,80		32 750,00		74 298,60		0,00
14	14	Koax kabel 75?	m	660,00000	29,00	19 140,00	14,00	9 240,00	15,00	9 900,00	21,00	23 159,40	0,00	0,00
15	15	Koax kabel 75? - UV stabilní	m	240,00000	33,00	7 920,00	18,00	4 320,00	15,00	3 600,00	21,00	9 583,20	0,00	0,00
16	16	Trubka PVC 23mm p.o.	m	20,00000	42,60	852,00	7,60	152,00	35,00	700,00	21,00	1 030,92	0,00	0,00
17	17	Trubka PVC 29mm p.o.	m	10,00000	45,10	451,00	10,10	101,00	35,00	350,00	21,00	545,71	0,00	0,00
18	18	Kabel CYKY 3Cx2,5 pro napájení rozvaděče systému STA	m	30,00000	34,90	1 047,00	19,90	597,00	15,00	450,00	21,00	1 266,87	0,00	0,00
19	19	Jistič 16A	ks	1,00000	340,00	340,00	180,00	180,00	160,00	160,00	21,00	411,40	0,00	0,00
20	20	Elektroinstalační lišta 40x20, bílá	m	160,00000	62,00	9 920,00	32,00	5 120,00	30,00	4 800,00	21,00	12 003,20	0,00	0,00
21	21	Elektroinstalační lišta 40x40, bílá	m	120,00000	81,00	9 720,00	51,00	6 120,00	30,00	3 600,00	21,00	11 761,20	0,00	0,00
22	22	Krabice lištová LK 80x28 T	ks	17,00000	46,90	797,30	6,90	117,30	40,00	680,00	21,00	964,73	0,00	0,00
23	23	Krabice lištová LK 80x28 2T	ks	5,00000	58,10	290,50	18,10	90,50	40,00	200,00	21,00	351,51	0,00	0,00
24	24	Rozbočovací krabice 180x80x50mm	ks	3,00000	222,00	666,00	72,00	216,00	150,00	450,00	21,00	805,86	0,00	0,00
25	25	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.2 Společná televizní anténa	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
26	26	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,00000	400,00	800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	21,00	968,00	0,00	0,00
27	27	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	14,00000	90,00	1 260,00	0,00	0,00	90,00	1 260,00	21,00	1 524,60	0,00	0,00
28	28	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	14,00000	300,00	4 200,00	0,00	0,00	300,00	4 200,00	21,00	5 082,00	0,00	0,00
Díl: Revize, ko						9 310,00		0,00		9 310,00		11 265,10		0,00
29	29	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00
30	30	Výchozí revize	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00
31	31	Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích	ks	1,00000	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	21,00	1 028,50	0,00	0,00
32	32	Měření na zásuvkách	ks	12,00000	80,00	960,00	0,00	0,00	80,00	960,00	21,00	1 161,60	0,00	0,00
33	33	Úklid staveniště	ks	10,00000	200,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00

Celkem	104 296,60
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00(STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.3	Průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						227 928,00		206 768,00		21 160,00		275 792,88		0,00
Díl: Rozvody						53 179,20		22 079,20		31 100,00		64 346,83		0,00
Díl: Revize, ko						12 880,00		0,00		12 880,00		15 584,80		0,00
Celkem						293 987,20								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.3	Průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						227 928,00		206 768,00		21 160,00		275 792,88		0,00
1	1	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm	ks	11,00000	10 200,00	112 200,00	9 600,00	105 600,00	600,00	6 600,00	21,00	135 762,00	0,00	0,00
(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI														
2	2	2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00	6 400,00	6 400,00	600,00	600,00	21,00	8 470,00	0,00	0,00
(4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI														
3	3	Licence pro kamerový bod	ks	12,00000	950,00	11 400,00	900,00	10 800,00	50,00	600,00	21,00	13 794,00	0,00	0,00
4	4	Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: 7135mm	ks	12,00000	590,00	7 080,00	290,00	3 480,00	300,00	3 600,00	21,00	8 566,80	0,00	0,00
5	5	Montážní patice pro osazení kamer na těd/ na roh	ks	12,00000	680,00	8 160,00	380,00	4 560,00	300,00	3 600,00	21,00	9 873,60	0,00	0,00
6	6	NVR pro 16 IP kamer: maximální počet připojených kamer: 16 IP kamer, záznam s rozlišením až 12 Mpx, datový tok: 160 Mbps (záznam) / 256 Mbps (přehrávání), komprese: H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG4, 2x	ks	1,00000	24 560,00	24 560,00	22 560,00	22 560,00	2 000,00	2 000,00	21,00	29 717,60	0,00	0,00
SATA 3.5" HDD - max. 2x 6 TB (dodáváno bez HDD), 1x HDMI výstup s UHD rozlišením 3840 x 2160 / 60 Hz, 1x VGA, video výstup s Full HD rozlišením 1920 x 1080 / 60 Hz, 1x LAN port 10/100/1000 Mbps, 16x LAN port 10/100 Mbps s podporou PoE napájení IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (max. 200 W), alarm I/O: 4x poplachový vstup / 1x poplachový výstup, audio I/O: 1x zvukový vstup / 1x zvukový výstup, 1x USB 3.0 port + 1x USB 2.0 port, napájení: 12 V DC / max. 280 W / max. 15 W (bez PoE a HDD)														
7	8	Pevný disk, 4000GB, 64MB cache	ks	2,00000	3 600,00	7 200,00	3 200,00	6 400,00	400,00	800,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.09.3 Průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
8	7	18/16 PoE switch, 16x PoE port (100Mbit), 2x uplink port (Gigabit), 2x SFP slot, PoE napájení do celkového výkonu 230 W, PoE napájení standardu IEEE 802.3af (max 15.4 W / port)	ks	1,00000	10 440,00	10 440,00	9 840,00	9 840,00	600,00	600,00	21,00	12 632,40	0,00	0,00
9	8	Patch panel 24x RJ45, FTP, Cat.5e (plně osazený)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00	1 600,00	1 600,00	1 200,00	1 200,00	21,00	3 388,00	0,00	0,00
10	9	Patch kabel FTP cat.6, 1m	ks	12,00000	49,00	588,00	44,00	528,00	5,00	60,00	21,00	711,48	0,00	0,00
11	10	Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW pro sledování kamer	ks	1,00000	36 500,00	36 500,00	35 000,00	35 000,00	1 500,00	1 500,00	21,00	44 165,00	0,00	0,00
Díl: Rozvody						53 179,20	22 079,20	31 100,00	64 346,83	0,00				
12	11	Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH	m	960,00000	24,00	23 040,00	9,00	8 640,00	15,00	14 400,00	21,00	27 878,40	0,00	0,00
13	12	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	60,00000	42,60	2 556,00	7,60	456,00	35,00	2 100,00	21,00	3 092,76	0,00	0,00
14	21	Elektroinstalační lišta 40x20, bílá	m	220,00000	62,00	13 640,00	32,00	7 040,00	30,00	6 600,00	21,00	16 504,40	0,00	0,00
15	22	Elektroinstalační lišta 40x40, bílá	m	100,00000	81,00	8 100,00	51,00	5 100,00	30,00	3 000,00	21,00	9 801,00	0,00	0,00
16	23	Krabice lištová LK 80x28 T	ks	12,00000	46,90	562,80	6,90	82,80	40,00	480,00	21,00	680,99	0,00	0,00
17	24	Krabice lištová LK 80x28 2T	ks	4,00000	58,10	232,40	18,10	72,40	40,00	160,00	21,00	281,20	0,00	0,00
18	25	Rozbočovací krabice 180x80x50mm	ks	4,00000	222,00	888,00	72,00	288,00	150,00	600,00	21,00	1 074,48	0,00	0,00
19	14	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	4,00000	90,00	360,00	0,00	0,00	90,00	360,00	21,00	435,60	0,00	0,00
20	15	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	ks	2,00000	400,00	800,00	200,00	400,00	200,00	400,00	21,00	968,00	0,00	0,00
21	16	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	10,00000	300,00	3 000,00	0,00	0,00	300,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00
Díl: Revize, ko						12 880,00	0,00	12 880,00	15 584,80	0,00				
22	17	Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení)	ks	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00
23	18	Měření a kontrola met. vedení	ks	12,00000	140,00	1 680,00	0,00	0,00	140,00	1 680,00	21,00	2 032,80	0,00	0,00
24	19	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00
25	20	Výchozí revize	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00
26	21	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00
27	22	Úklid staveniště	ks	16,00000	200,00	3 200,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00
Celkem						293 987,20								

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.3	Průmyslová televize

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.4	SIGNALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						395 848,00		349 608,00		46 240,00		478 976,08		0,00
Díl: Rozvody						33 413,00		13 323,00		20 090,00		40 429,73		0,00
Díl: Revize, ko						50 408,00		0,00		50 408,00		60 993,68		0,00
Celkem						479 669,00								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ
O:	SO 01 HZS
R:	D1.09.4 SIGNALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technologi						395 848,00		349 608,00		46 240,00		478 976,08		0,00
1	1	Spínací zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5A se signalizačními výstupy	ks	3,00000	5 670,00	17 010,00	4 870,00	14 610,00	800,00	2 400,00	21,00	20 582,10	0,00	0,00
2	2	Akumulátory 12V/18Ah	ks	8,00000	1 480,00	11 840,00	1 450,00	11 600,00	30,00	240,00	21,00	14 326,40	0,00	0,00
3	3	Napájecí spínací stabilizovaný zdroj 24V/2,5A, montáž na DIN lištu	ks	4,00000	1 800,00	7 200,00	1 400,00	5 600,00	400,00	1 600,00	21,00	8 712,00	0,00	0,00
4	4	Instalační stykač, 1x zapínací kontakt, ovládací napětí 24V, jmenovité provozní napětí 230V, jmenovitý provozní proud 20A	ks	4,00000	1 240,00	4 960,00	840,00	3 360,00	400,00	1 600,00	21,00	6 001,60	0,00	0,00
5	5	Vnitřní optická signalizace - Signální osvětlení LED, oranžová, zábleskové světlo, 12 V/DC	ks	60,00000	1 296,00	77 760,00	896,00	53 760,00	400,00	24 000,00	21,00	94 089,60	0,00	0,00
6	6	Manuální vypínač - pro možnost manuálního vypnutí světelného okruhu	ks	3,00000	526,00	1 578,00	226,00	678,00	300,00	900,00	21,00	1 909,38	0,00	0,00
7	7	Pomocné instalační práce: značení tras vedení, koordinační práce	hod	25,00000	300,00	7 500,00	0,00	0,00	300,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00	0,00
8	PC21013	Světelný signalizační panel, provedení dle požadavků a specifikace investora	ks	4,00000	67 000,00	268 000,00	65 000,00	260 000,00	2 000,00	8 000,00	21,00	324 280,00	0,00	0,00
Díl: Rozvody						33 413,00		13 323,00		20 090,00		40 429,73		0,00
9	8	Kabel JYTY 4x1	m	48,00000	29,00	1 392,00	14,00	672,00	15,00	720,00	21,00	1 684,32	0,00	0,00
10	9	Kabel CYKY 3Cx2,5 pro přívod napájecího zdroje	m	90,00000	34,90	3 141,00	19,90	1 791,00	15,00	1 350,00	21,00	3 800,61	0,00	0,00
11	10	Jistič 16A	ks	3,00000	340,00	1 020,00	180,00	540,00	160,00	480,00	21,00	1 234,20	0,00	0,00
12	11	Elektroinstalační lišta 40x20, bílá	m	170,00000	62,00	10 540,00	32,00	5 440,00	30,00	5 100,00	21,00	12 753,40	0,00	0,00
13	12	Elektroinstalační lišta 40x40, bílá	m	80,00000	81,00	6 480,00	51,00	4 080,00	30,00	2 400,00	21,00	7 840,80	0,00	0,00
14	13	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	36,00000	90,00	3 240,00	0,00	0,00	90,00	3 240,00	21,00	3 920,40	0,00	0,00
15	14	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)	ks	4,00000	400,00	1 600,00	200,00	800,00	200,00	800,00	21,00	1 936,00	0,00	0,00
16	15	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	300,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00
Díl: Revize, ko						50 408,00		0,00		50 408,00		60 993,68		0,00
17	16	Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	21,00	42 350,00	0,00	0,00
18	17	Seznámení s obsluhou	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00	0,00	0,00
19	18	Výchozí revize	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00	0,00	0,00
20	19	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	6 708,00	6 708,00	0,00	0,00	6 708,00	6 708,00	21,00	8 116,68	0,00	0,00
21	20	Uklid staveniště	ks	16,00000	200,00	3 200,00	0,00	0,00	200,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-000 STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.4	SIGNALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Celkem						479 669,00								

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00C STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.5	Domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl:	Technologi					201 428,00		150 228,00		51 200,00		243 727,88		0,00
Díl:	Rozvody					100 413,00		44 503,00		55 910,00		121 499,73		0,00
Díl:	Revize, ko					20 500,00		0,00		20 500,00		24 805,00		0,00

Celkem						322 341,00								
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00c STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.5	Domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
Díl: Technolog						201 428,00		150 228,00		51 200,00		243 727,88		0,00
1	1	Rozhlasová ústředna: 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 500 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, WIFI, internetová rádia , podcasty, přehrávání z lokální sítě, z internetu, smartphonu, tabletu, počítače, DLNA, AirPlay, UpnP, streamovací aplikace jakékoliv a zdarma, vysoká účinnost, kvalitní zvuk	ks	1,00000	32 000,00	32 000,00	30 000,00	30 000,00	2 000,00	2 000,00	21,00	38 720,00	0,00	0,00
2	2	Přepážkový mikrofon: mikrofon se základnou, 60 – 18 000 Hz, indikace napájení a aktivace, nastavitelný gong, vlastní napájení z 230 V nebo baterie, kardioidní směr. charakteristika	ks	1,00000	3 990,00	3 990,00	3 490,00	3 490,00	500,00	500,00	21,00	4 827,90	0,00	0,00
3	3	Přepěťový ochr. modul pro 100 V repro. linky a kontakty	ks	1,00000	10 170,00	10 170,00	10 070,00	10 070,00	100,00	100,00	21,00	12 305,70	0,00	0,00
4	4	Nástěnný reproduktor, standardní, 6 W / 100 V, 92 dB, 130 – 17 000 Hz, plastový	ks	54,00000	1 490,00	80 460,00	1 190,00	64 260,00	300,00	16 200,00	21,00	97 356,60	0,00	0,00
5	5	Regulátor hlasitosti, 10W, 4 i 3 vodičový nucený poslech, 11 poloh, totální vypnutí	ks	54,00000	990,00	53 460,00	690,00	37 260,00	300,00	16 200,00	21,00	64 686,60	0,00	0,00
6	6	Manuální vypínač - pro možnost manuálního vypnutí světelného okruhu	ks	3,00000	526,00	1 578,00	226,00	678,00	300,00	900,00	21,00	1 909,38	0,00	0,00
7	7	Zvukový projektor, venkovní: 20 W / 100 V, 91dB, 160 – 16 000 Hz	ks	3,00000	1 790,00	5 370,00	1 490,00	4 470,00	300,00	900,00	21,00	6 497,70	0,00	0,00
8	8	Stávající reproduktory, včetně regulátorů hlasitosti: Demontáž stávajícího zařízení, odpojení od stávajícího přívodu signálu	hod	12,00000	300,00	3 600,00	0,00	0,00	300,00	3 600,00	21,00	4 356,00	0,00	0,00
9	9	Úpravy v přípojkové skříně, připojení nových rozvodů domácího rozhlasu ke stávajícím přívodům ve stávající přípojkové skříně, reorganizace kabeláže, nutné úpravy kabeláže	hod	6,00000	300,00	1 800,00	0,00	0,00	300,00	1 800,00	21,00	2 178,00	0,00	0,00
10	10	Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce	ks	30,00000	300,00	9 000,00	0,00	0,00	300,00	9 000,00	21,00	10 890,00	0,00	0,00
Díl: Rozvody						100 413,00		44 503,00		55 910,00		121 499,73		0,00
11	11	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	1 200,00000	41,70	50 040,00	26,70	32 040,00	15,00	18 000,00	21,00	60 548,40	0,00	0,00
12	12	Kabel FTP 4p.cat.5e LSOH	m	110,00000	25,80	2 838,00	10,80	1 188,00	15,00	1 650,00	21,00	3 433,98	0,00	0,00
13	13	Trubka PVC 16 p.o.	m	120,00000	36,10	4 332,00	6,10	732,00	30,00	3 600,00	21,00	5 241,72	0,00	0,00
14	14	Trubka PVC 23 p.o.	m	80,00000	42,60	3 408,00	7,60	608,00	35,00	2 800,00	21,00	4 123,68	0,00	0,00
15	15	Elektroinstalační lišta 20x20, bílá	m	180,00000	48,00	8 640,00	18,00	3 240,00	30,00	5 400,00	21,00	10 454,40	0,00	0,00
16	16	Elektroinstalační lišta 40x20, bílá	m	100,00000	62,00	6 200,00	32,00	3 200,00	30,00	3 000,00	21,00	7 502,00	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	10976-003-00(STAVEBNÍ ÚPRAVY HZS UH.HRADIŠTĚ	
O:	SO 01	HZS
R:	D1.09.5	Domácí rozhlas

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)
17	17	Elektroinstalační lišta 40x40, bílá	m	50,00000	81,00	4 050,00	51,00	2 550,00	30,00	1 500,00	21,00	4 900,50	0,00	0,00
18	18	Krabice lištová LK 80x28 T	ks	22,00000	46,90	1 031,80	6,90	151,80	40,00	880,00	21,00	1 248,48	0,00	0,00
19	19	Krabice lištová LK 80x28 2T	ks	12,00000	58,10	697,20	18,10	217,20	40,00	480,00	21,00	843,61	0,00	0,00
20	20	Rozbočovací krabice 180x80x50mm	ks	8,00000	222,00	1 776,00	72,00	576,00	150,00	1 200,00	21,00	2 148,96	0,00	0,00
21	21	Demontáže stávajících rozvodů, odpojení od přívodu, úprava rozvodnic	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	300,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00
22	22	Průraz zdí, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm	ks	60,00000	90,00	5 400,00	0,00	0,00	90,00	5 400,00	21,00	6 534,00	0,00	0,00
23	23	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordináční práce	hod	20,00000	300,00	6 000,00	0,00	0,00	300,00	6 000,00	21,00	7 260,00	0,00	0,00
Díl: Revize, ko						20 500,00		0,00		20 500,00		24 805,00		0,00
24	24	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00	21,00	1 210,00	0,00	0,00
25	25	Oživení nastavení, uvedení do provozu	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00	0,00	0,00
26	26	Výchozí revize systému	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00		0,00	3 500,00	3 500,00	21,00	4 235,00	0,00	0,00
27	27	Uvedení do trv. provozu	ks	1,00000	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00	0,00	0,00
28	28	Úklid staveniště	hod	20,00000	200,00	4 000,00		0,00	200,00	4 000,00	21,00	4 840,00	0,00	0,00

Celkem	322 341,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání