





Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo	10	
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509	
Číslo akce SMVS:	014V122009020	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.	
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Doplnění kotvicích prvků		
Část díla dotčená změnovým listem		
Zateplení fasády		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace navrhuje použít na m ² 6ks hmoždinek.		
Nové řešení :		
Zateplovací systém je přikotven na základě kotvicího plánu a zásad kotvení zateplovacího systému. Nové řešení respektuje nutnost zvýšit kotvení s ohledem na výšku budovy a členitost fasády.		
Zdůvodnění změny :		
V projektové dokumentaci je navrženo kotvení všech zateplovacích systémů ETICS formou lepení a mechanického zajištění pomocí 6 ks hmoždinek na 1 m ² . Na základě výtažných zkoušek kotev a následného stanovení potřebného počtu hmoždinek dle ČSN 732902 s použitím kalkulátoru firmy EJOT bylo zjištěno, že pro dostatečné zajištění zateplovacích obkladů je potřeba použít větší počty hmoždinek než předpokládal projekt. Konkrétně se jedná o následující počty hmoždinek. Fasáda objektu do výšky 15,00 m nad terén, vnitřní plochy: počet hmoždinek - 6ks/m ² – nárůst oproti projektu nevzniká. Fasáda objektu do výšky 15,00 m nad terén, okrajové plochy: počet hmoždinek - 8ks/m ² – nárůst oproti projektu 2ks/m ² . Fasáda objektu ve výšce větší než 15,00 m nad terénem, vnitřní plochy: počet hmoždinek - 8ks/m ² – nárůst oproti projektu 2ks/m ² . Fasáda objektu ve výšce větší než 15,00 m nad terénem, okrajové plochy: počet hmoždinek - 10ks/m ² – nárůst oproti projektu 4ks/m ² .		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Záznam ve stavebním deníku č.1 na straně 6623057 ze dne 2.5.2018		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Ano, zvýšení kvality díla.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	259 233,60 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	259 233,60 Kč	
DPH:	54 439,06 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	313 672,66 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta	
		
změnového listu za účastníka programu zkor		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 10

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Úpravy povrchů vnější	259 233,60				
CELKEM OBJEKT	259 233,60	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			259 233,60	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.




REKAPITULACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

PŘÍPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - OPŽP - Sniženi energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				259 233,60
		63	Úpravy povrchů vnější				259 233,60
KROS	174	59051216	Hmoždinky délky 275 mm	ks	371,000	31,60	11 723,60
KROS	175	59051215	Hmoždinky délky 235 mm	ks	589,000	27,60	16 256,40
KROS	176	59051214	Hmoždinky délky 215 mm	ks	2 850,000	19,00	54 150,00
KROS	177	59051213	Hmoždinky délky 195 mm	ks	266,000	23,30	6 197,80
KROS	178	59051209	Hmoždinky délky 115 mm	ks	349,000	11,70	4 083,30
KROS	179	953991411	Osazení hmoždinek vč. vyvrtání do betonu o průměru do 10 mm	ks	4 425,000	37,70	166 822,50
Celkem změnový list							259 233,60

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

