

## Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

### Změnový list číslo 16

#### Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001509
Číslo akce SMVS:	014V122009020
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.
Projektant:	DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

#### Předmět změnového listu

boční vstup do budovy

#### Část díla dotčená změnovým listem

štít na severní stěně

#### Popis změny, popis technického řešení

##### Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala ponechání stávajícího okna v 1. nadzemním podlaží severního štítu do prostor vstupní haly.

##### Nové řešení :

Stávající okno v 1. nadzemním podlaží je odstraněno po vybourání parapetu nahrazeno dveřmi. S ohledem na provozní potřeby objednatele byl služební otvor dočasně osazen provizorními dveřmi a dočasně upraven OSB deskami.

##### Zdůvodnění změny :

Po zahájení realizace akce došlo na straně objednatele ke změně provozu objektu. Stávající 24 hodinová ostraha byla změněna pouze ostrahu pouze v pracovní dny od 5,30 h do 18 h. Vstup do objektu je však nutné zajistit i mimo uvedenou dobu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zřízení bočního, služebního vchodu.

##### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

##### Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

##### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ano, 14 dní

Vliv na kvalitu: Ano, zajištění náhradního vstupu mimo pracovní dobu ostrahy i po změně provozu objektu.

Vliv na cenu: Ano

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>163 153,70 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>163 153,70 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>34 262,28 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:</b>	<b>197 415,97 Kč</b>

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za objednatele:
		

Opis změnového listu za účastníka programu zko

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP L



ZMĚNOVÝ LIST č. 16

**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovní  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.  
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
- Ostatní		163 153,70			
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>163 153,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			163 153,70	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

**ODPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovní  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.  
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.




**REKAPITULACE**

**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0,00</b>

Za zhotovitele:	
	
Za projektanta:	
	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	

ZMĚNOVÝ LIST č. 16

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OPŽP - Snižení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - U Opatrovny 361/2 CZ.05.5.18/0.0/1  
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje  
 Zhotovitel: KVABY ... kvalitní bydlení s.r.o.  
 Projektant: DESIGN 4 - projekty staveb, s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 163 153,70  
 - Ostatní 163 153,70

KROS	195	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly , zdvojených	m2	2,760	191,00	527,16
KROS	195	962052210	Bourání zdva železobetonového, nadzákladového, do objemu 1m3	m3	0,780	6790,00	5 296,20
<b>PROVIZORNÍ OPATŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU:</b>							
Vlastní	197	R	Montáž přechodné dřevěnné konstrukce	kpl	1,000	2500,00	2 500,00
Vlastní	198	R	Montáž hliníkových dveří ( dočasné řešení )	brn	3,600	250,00	900,00
Vlastní	199	R	Opláštění z interiéru sádrokartonovou deskou	kpl	1,000	1500,00	1 500,00
			<i>poznámka: z důvodu delší časové proluce mezi dodávkou AL a dohodnutými pracemi došlo k nulnému provizornímu opláštění, tak aby stavební připravenost působila trochu esteticky při příchodu do budovy z hlavního vstupu do objektu</i>				
	200		Opláštění z venkovní strany dřevotřískovou deskou a XPS tl. 50 mm	kpl	1,000	2500,00	2 500,00
<b>Montáž AL dveří do připraveného otvoru:</b>							
Vlastní	201	R	Vybourání přechodné konstrukce	kpl	1,000	1950,00	1 950,00
Vlastní	202	R	Dodávka AL dveří dle specifikace objednatele 1200 x 3000 mm	kpl	1,000	79405,50	79 405,50
<i>popis:</i>							
Profilový systém: Heroal D72 - zateplený profil 1200 x 2 830 mm						43839,50	
VSG 331/14/4/14/331 VSG 44mm Ug0.6 Rw36 g50 L173 (M1149) 1,566 m²						5604,00	
příplatek za zámek motorické ovládní						7891,00	
klucka Liverpool DS - rozeta, biela						2871,00	
příplatek za prachu 84mm (22032), RAL 9016						1204,00	
rozšiřovací profil 36mm (22012), RAL 9016 - 3m						4628,00	
rozšiřovací profil 56mm (22014), RAL 9016 - 3m						5918,00	
Purenit 150mm - podkladní termoizolační profil						1951,00	
příplatek za okop						664,00	
Hladká výplň 44mm, Biela - s AL výtluží						4835,00	
Vlastní	203	R	Montáž AL konstrukce	m	8,400	250,00	2 100,00
Vlastní	204	R	Zednické začistění - interiéř	m	8,400	160,00	1 344,00
Vlastní	205	R	Dodávka FAB - bezpečnostní třídy 4	ks	1,000	1850,00	1 850,00
Vlastní	206	R	Dodávka klíčů - třída 4 , na kartu	ks	200,000	198,00	39 600,00
Vlastní	207	R	Zednické začistění - EXTERIÉR	kpl	1,000	5500,00	5 500,00
KROS	14	430320RRA0	Schodišťová konstrukce beton C 20/25 - interiéř , vyrovnání rozdílných výšek podlah	m3	0,648	15500,00	10 044,00
KROS	209	273351121	Zřízení bednění	m2		350,00	-
KROS	210	272362021	Výtuzž základů typu KARI	t		31500,00	-
KROS	211	273351122	Demontáž bednění	m2		95,90	-
SOD	144	771575028RA0	Dlažba venkovní, mrazuvzdorná, nenasákavá, protiskluzná, flexi lepidlo	m2	2,340	1030,00	2 410,20
KROS	212	771579191	Příplatek za plochu do 5m2	m2	2,340	10,70	25,04
KROS	213	771411111	Montáž soklíků kladených do malty	m	1,800	112,00	201,60
SOD	214	R	Oplechování a úprava venkovního prahu a nového střešního pláště	kpl	1,000	5500,00	5 500,00

Celkem změnový list

163 153,70

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za objednatele:

Jan Hrdina

