

Změnový list číslo	7	Podhledy 4.NP, odpočty, Protipožární dveře
Název akce:	Výstavba kanceláří v podkrovní budovy Jeremenkova	
Potvrzením tohoto ZL objednavatel závazně objednává uvedené práce nad rámec rozsahu SOD č. 2018/021/472		
Objednatel:	Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 161/11, Vítkovice, 703 00, Ostrava, IČ:47672234	
Zhotovitel:	První KEY-STAV,a.s.	
Projektant:	Projekt studio, Ing. Pavel Krátký, Opavská 6230/29A, 708 00, Ostrava, IČ:47684577	
Předmět změnového listu		
ÚPRAVA PODHLEDŮ VE 4.NP, ODPOČTY, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE NAVÍC		
Část díla dotčená změnovým listem		
Objekt ČPZP - Jeremenkova 11 - 4.np		
Popis změny, popis technického řešení		

ÚPRAVA PODHLEDŮ VE 4.NP

Na žádost investora byla provedena úprava stávajících kazetových podhledů na chodbě před místnostmi č. 4.14 a 4.15. Stávající kazetové podhledy jeví známky opotřebení. Vyměněny byly i stávající svítidla, dle výkazu výměr, označení B.

ODPOČTY - NEPROVÁDĚNÉ POLOŽKY

Bylo dohodnuto že cihlový obklad komínů /4ks/ nebude proveden. Stávající komíny jsou oplechovány, nezatěka, jsou na nich ukotveny antény jiných společností a jsou píně funkční. Obkládáním by mohlo dojít k případným defektům.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Na žádost investora byly do místnosti č. 4.02 dodány protipožární dveře s odolností EW45. Dveře jsou na schodišti, součástí únikové ceny, stávající dveře do místnosti č. 4.02 byly nevyhovující z důvodu PBŘ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano, bude zakresleno v dokumentaci skutečného provedení

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, viz. zápisy z KD, SD






Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: ne

Vliv na cenu:

	Cena bez DPH	Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla:	31 694,80 Kč	38 350,71 Kč
Odpočty z ceny díla:	- Kč	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla:	31 694,80 Kč	38 350,71 Kč
Fakturováno v	0%	0%
	- Kč	- Kč

Změnu odsouhlasil	datum	podpis
Zhotovitel : 	24.9.2019	
Zhotovitel : 		
Projektant : 	29.9.2019	
Objednatel : 	25.9.2019	
Objednatel :		

ZL7 - úprava podhledů ve 4.NP - chodby, odpočty, protipožární dveře navíc

Demontáž kazet sádkokartonového podhledu	m2	24,000	39,20	940,80	
SDK zavěšený podhled -velkoformátové minerální kazety, dvouvrstvá systémový spodní kce rošt	m2	24,000	850,00	20 400,00	<i>dodání do 7 dní</i>
Svítlidlo B 3300-840 HF Q597, 29W, 3300lm, LED	ks	8,00	1906	15 248,00	<i>dodání do 7 dní</i>
Demontáž stávající elektroinstalace + 10%	kpl.	1,00	2356	2 356,00	
Oprava omítky zachovávaných kominových hlav	kus	4,000	-1 000,00	-4 000,00	
Trubkové zábradlí dl.2600mm do okna v zasedací místnosti, včetně povrchové úpravy, montáže a kotvení	kus	1,000	-8 000,00	-8 000,00	
Obklad nadstřešních částí kominů keramický z lícových pásků, vč.provedení a spárování	m2	6,300	-3 500,00	-22 050,00	
dveře vnitřní hladké dýhované plně 1kfídlivé 80x197cm, vč.kování, EW45	kus	1,000	26 800,00	26 800,00	

po odsouhlasení do 15 prac. Dní

celkem	31 694,80
--------	------------------