



| | | | |
|---|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS | | číslo OZ: 44 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | VV - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet RŠ2 a RŠ4 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD. Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:





| | | |
|---|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS | | číslo ZL: 44 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet R52 a R54 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD.</p> <p>Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 8 539,18,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 539,18,- Kč | Termín dokončení: 15.7.2019 | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|---------------------------------|---|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL44 |
| ÚSEK: 1 Zemní práce, 720 ZTI | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno, a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: |
| | EMAIL | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: | | |
| <p>Pro vyrovnání výšky kanalizačních šachet RŠ2 a RŠ4 dle stávajícího terénu je třeba doplnit vyrovnávací prstence a skruž. Doplnění výšek šachet odsouhlaseno AD.</p> <p>Při přípravě terénu pro nový imobilní vstup v 1.PP budovy D bylo zjištěno, že stávající odvětrání geologického vrtu zasahuje do prostoru vstupu. Vzhledem k tomu, že toto odvětrání je nutné zachovat, bude přesunuto do rostlého terénu mimo zónu vstupu.</p> | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM | SPRÁVCE STAVBY: | |
| | OI Magistrát města Brna, | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------|----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL44 | |
| ÚSEK: 1 Zemní práce , 720 ZTI | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 44 | |
| Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží | | | |
| PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | | | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno, a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | email | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Úpravy výšky kanal. šachet dle terénu, přesun stávajícího odvětrání podloží | | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná | | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: | | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Rozdílový rozpočet | | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 8 539,18,- Kč | 1 793,23,- Kč | 10 332,41,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 8 539,18,- Kč | 1 793,23,- Kč | 10 332,41,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| | | | |
| OD: AD GP _____ | PODPIS: AD GP _____ | DATUM: _____ | |
| | | | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | |
| PODPIS: _____ | | | |
| DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR | | SPRÁVCE STAVBY: | |
| BKOM - | | OI Magistrát města Brna, | |
| | | | |

Položkový soupis prací a dodávek - ZL 44

| | |
|----|-----------------------------------|
| S: | Stavební úpravy polikliniky Lesná |
| O: | SO100 Poliklinika |
| R: | D.1 Soupis prací a dodávek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Ceník |
|--|---------------|---|-----|---|-----------|-----------------|-------|
| Úprava výšky šachet | | | | | | | |
| Šachta RŠ 4 | | | | | | 724,00 | |
| 32 | 59224177 | Prstenec vyrovnávací 825/100/120 | kus | 2,00000 | 362,00 | 724,00 | SOD |
| Šachta RŠ 2 | | | | | | 2 468,00 | |
| 32 | 59224177 | Prstenec vyrovnávací 625/100/120 | kus | 2,00000 | 362,00 | 724,00 | SOD |
| 30 | 59224150 | Skruž 1000/250/120 SP | kus | 1,00000 | 1 744,00 | 1 744,00 | SOD |
| Odvětrání stávajícího geologického vrtu | | | | | | 5 347,18 | |
| 49 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm vč.tvarovek | m | 2,50000 | 576,90 | 1 442,25 | ZL3 |
| 26 | 721211520RT2 | Vpust' dvorní HL606, litinová mřížka, litinový rám, DN 100, 150 | kus | 1,00000 | 3 255,00 | 3 255,00 | SOD |
| 3 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, ryh a šachet v homině 3 | m3 | 0,48600 | 777,30 | 377,77 | SOD |
| | | | | s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek | | | |
| | | | | 0,4*0,45*2,7 | | | |
| | | | | 0,486 | | | |
| 4 | 175100010RAB | Obsyp potrubí prohozenou zemínou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 500 m | m3 | 0,37800 | 720,00 | 272,16 | SOD |
| | | | | 0,4*0,35*2,7 | | | |
| | | | | 0,37800 | | | |

ZL 44 - Celková cena bez DPH

8 539,18





| | | | |
|--|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 45 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284 | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| S ohledem na zjištěnou nedostatečnou vzdálenost prostupu potrubí VZT od stávající střešní vpusti byla koordinována poloha VZT prostupu na střechu. Poloha prostupu v PD byla pro plynulý odvod vody ze střechy vyhodnocena jako nevhodná, jsou vyvolané úpravy v rámci místnosti č. 284 ve ZNP. Související práce zahrnují přesun umyvadla a související napojení na kanalizaci a vodu vč. vysekání a zpětného zapravení drážek. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASIM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|--|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 45 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>S ohledem na zjištěnou nedostatečnou vzdálenost prostupu potrubí VZT od stávající střešní vpusti byla koordinována poloha VZT prostupu na střechu. Poloha prostupu v PD byla pro plynulý odvod vody ze střechy vyhodnocena jako nevhodná, jsou vyvolané úpravy v rámci místnosti č. 284 ve ZNP. Související práce zahrnují přesun umyvadla a související napojení na kanalizaci a vodu vč. vysekání a zpětného zapravení drážek.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 2 672,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 2 672,- Kč | Nemá dopad na termín dokončení díla | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL45 | |
| ÚSEK: 61 Úpravy povrchů vnitřní, 721 Vnitřní kanalizace, 722 Vnitřní vodovod, 725 Zařizovací předměty, 96 Bourání konstrukcí | | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:45 | |
| Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284 | | PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | email | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Koordinace prostupu VZT na střechu v m.č.284 | | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná | | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: | | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce | | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 2 672,- Kč | 561,12,- Kč | 3 233,12,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 2 672,- Kč | 561,12,- Kč | 3 233,12,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| | | | |
| OD: AD GP _____ | PODPIS: AD GP _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | |
| PODPIS: _____ | | | |
| DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR | SPRÁVCE STAVBY: | | |
| BKOM - | OI Magistrát města Brna, | | |
| | | | |

ZL 45 Koordínace prostupu VZT - vícepráce

Měna: Kč

| Por. | Kód | Popis | Množství M.j. | Cena/m.j. | Cena celk. |
|---|--------------|--|---------------|-----------|----------------------|
| Stavba: Z31806002 - Stavební úpravy polikliniky Lesná | | | | | |
| ZL 45 - Koordínace prostupu VZT | | | | | |
| 61 - Úpravy povrchů | | | | | |
| 001 | 612100010RA0 | Hrubá výplň rýh ve stěnách | 0,4000 M2 | 893,8 | 353,52 CÚ RTS 18-10% |
| Součet za 61 - Úpravy povrchů | | | | | 353,52 |
| 721 - Vnitřní kanalizace | | | | | |
| 001 | 721176102R00 | Potrubi HT připojovací D 40 x 1,6 mm | 1,8 M | 178 | 320,4 SoD |
| 002 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | 0,0060 t | 640 | 3,84 SoD |
| Součet za 721 - Vnitřní kanalizace | | | | | 324,24 |
| 722 - Vnitřní vodovod | | | | | |
| 001 | 722172312R00 | Potrubi z PPR, studená, D 25x3,5 mm | 1,8 M | 299 | 538,2 SoD |
| 002 | 722172332R00 | Potrubi z PPR, teplá, D 25x4,2 mm | 1,8 M | 308 | 549 SoD |
| 003 | 725819401R00 | Montáž ventiku rohového s trubičkou G 1/2 | 2 SOUBO | 85 | 130 SoD |
| 004 | 28377206.A | Trubice izolační 36 x 13mm | 3,6 M | 30 | 108 SoD |
| 005 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | 0,0186 t | 850 | 15,81 SoD |
| Součet za 722 - Vnitřní vodovod | | | | | 1 341,01 |
| 725 - Zařizovací předměty | | | | | |
| 001 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | 1 SOUBO | 126,5 | 126,5 CÚ RTS 18-10% |
| 002 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | 1 SOUBO | 71,9 | 71,9 CÚ RTS 18-10% |
| Součet za 725 - Zařizovací předměty | | | | | 198,4 |
| 96 - Bourání konstrukcí | | | | | |
| 001 | 974031132R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm | 3,6 M | 80,64 | 290,3 CÚ RTS 18-10% |
| 002 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | 1,8 M | 73,98 | 133,16 CÚ RTS 18-10% |
| 003 | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno | 0,0400 t | 250 | 10 SoD |
| 004 | 979081111R00 | Odvoz suti a výbour, hmot na skládku do 1 km | 0,0400 t | 174,6 | 6,98 SoD |
| 005 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | 0,2000 t | 15 | 3 SoD |
| 006 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | 0,0400 t | 210 | 8,4 SoD |
| 007 | 979082121R00 | Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m | 0,1200 t | 24,8 | 2,98 SoD |
| Součet za 96 - Bourání konstrukcí | | | | | 454,82 |
| CELKEM ZL 45 - Koordínace prostupu VZT | | | | | 2 672,0 |

3P 008 1.11





| | | | |
|---|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 46 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: SDK zákryt VZT v 2.NP | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT oplástit sádrokartonem. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:



SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|--|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 46 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: SDK zákryt VZT v 2.NP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT opláštít sádrokartonem.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 2 105,57,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 2 105,57,- Kč | Nemá vliv na konečný termín dokončení | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):







PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|---|----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL46 |
| ÚSEK: 311 Sádrokartonové konstrukce,784 Malby | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK zákryt VZT v 2.NP | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: EMAIL | OSOBNĚ: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK zákryt VZT v 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: V PD nebylo uvažováno se zákrytem VZT potrubí v 2.NP budovy E m.č.2320. S ohledem na bezpečnost (čekárna pacientů) je nutné potrubí VZT opláštít sádrokartonem. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM | SPRÁVCE STAVBY: | |
| | OI Magistrát města Brna | |




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|--|--|---------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 311 Sádkartonové konstrukce, 784 Malby | | ZL46 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SDK zákryt VZT v 2.NP | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:46 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno, a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: email | OSOBNĚ:  | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK zákryt VZT v 2.NP DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 2 105,57,- Kč | 442,17,- Kč | 2 547,74,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 2 105,57,- Kč | 442,17,- Kč | 2 547,74,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: AD GP _____ PODPIS: AD GP  DATUM: _____ | | | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM -  | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,  | | |

Změnový list ZL 46

| | | |
|----|-----------|-----------------------------------|
| S: | PFB160072 | STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ |
| O: | SO100 | Poliklinika |
| R: | D.1 | Soupis prací a dodávek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cenová úroveň |
|--------------------------------|------------------|--|----|----------|-----------|-----------------|---------------|
| Díl: 311 | | Sádkartonové konstrukce | | | | 1 872,40 | |
| | 77:342267112RT1 | Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm 1x opáštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm ZNP : 3,02*1 | m | 3,02000 | 620,00 | 1 872,40 | SoD |
| | | | | 3,02 | | | |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 28,69 | |
| | 336:999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 77 - 3,02*0,02 | t | 0,06040 | 475,00 | 28,69 | SoD |
| | | | | 0,0604 | | | |
| Díl: 784 | | Malby | | | | 204,48 | |
| | 686:784161401R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná na sdc : (0,38*2+0,65)*3,02 | m2 | 4,26000 | 16,00 | 68,16 | SoD |
| | | | | 4,26 | | | |
| | 689:784165512R00 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné Položka pořadí 686 : 4,26 | m2 | 4,26000 | 32,00 | 136,32 | SoD |
| | | | | 4,26 | | | |
| ZL46 - celkem vícepráce | | | | | | 2 105,57 | |





| | | | |
|--|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 48 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti otevíravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLAS

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|--|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 48 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti oteviravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 113 685,77,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 113 685,77,- Kč | Termín dokončení: 15.7.2019 | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | ZL48 | |
| ÚSEK: 29 Základy a zvláštní zakládání, 63 Podlahy a podlahové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické, 311 Sádrokartonové konstrukce, 783 Nátěry | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: | OD: IMOS Brno, a.s KURÝR: | DATUM: OSOBNĚ: |
| EMAIL: | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava podhledů a podlah po osazení LOP | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: | | |
| <p>Pro řádné osazení LOP v místě krčků a zajištění funkčnosti otevíravých křídel bylo provedeno odstranění stávajících omítek ze ŽB průvlaků krčků. Lokálně došlo k odkrytí výztuže – nutná reprofilace (nálezový stav). Povrch průvlaků bude zpětně začištěn, v krčku C-E bude upravena výšková úroveň stávajícího SDK podhledu a provedeno doplnění SDK podhledu pod ŽB průvlak. V krčku A-C bude pouze doplněn SDK podhled pod ŽB průvlak. Po osazení nového LOP krčků vznikla mezi stávající podlahou a LOP spára 100 mm, která bude doplněna bet. mazaninou (odsouhlaseno AD). S těmito pracemi nebylo možné před odstraněním stávajícího fasádního pláště uvažovat – nálezový stav.</p> | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM | SPRÁVCE STAVBY: | |
| | OI Magistrát města Brna, | |




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|--|--|--|-----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 29 Základy a zvláštní zakládání, 63 Podlahy a podlahové konstrukce, 767 Konstrukce zámečnické, 311 Sádrokartonové konstrukce, 783 Nátěry | | ZL48 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava pohledů a podlah | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:48 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | email | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Reprofilace ŽB průvlaků krčků, úprava pohledů a podlah po osazení LOP | | | |
| DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná | | | |
| ODKAZ NA VÝKRESY: | | | |
| ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce | | | |
| ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 113 685,77,- Kč | 23 874,01,- Kč | 137 559,78,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 113 685,77,- Kč | 23 874,01,- Kč | 137 559,78,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: AD GP | PODPIS: AD GP | | DATUM: |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna | | |

Změnový list ZL 48

| | | |
|----|-----------|-----------------------------------|
| S: | PF8160072 | STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ |
| O: | SD100 | Poliklinika |
| R: | D.1 | Seupis prací a dodávek |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Češkem | Cenová úroveň |
|---------------------------------|---------------|---|----------------|----------|-----------|-------------------|---------------|
| Díl: 28 | | | | | | 31 612,28 | |
| 39 | 216904391R09 | Připečet za ruční dočistění ocelovými kartáči Křížek C-E : 22,79*2' (0,4+0,3) * 2 = 63,55m ² Křížek A-C : 23,19*2'0,66*3 = 79,23m ² 25% z 138,79m ² = 34,95m ² | m ² | 34,95000 | 163,50 | 5 714,33 | SoD |
| 40 | 622473104R01 | Reproface betonových povrchů malou hydroizolací, šoufky 4 mm | m ² | 34,95000 | 309,00 | 10 537,05 | SoD |
| 41 | 29.01 | Náter odkryté vyztuže, saražní náter | m ² | 34,95000 | 182,00 | 6 360,90 | SoD |
| Díl: 63 | | | | | | 6 578,57 | |
| 149 | 631315621R09 | Názevná z betonu prostého s. přes 120 do 240 mm tl. výš. C 20/25 (z kámeniva) názevná ořevným hladíkem Výhledě prostoru mezi stávající podlahou a LOP křížů A-C, C-E Křížek A-C : 23,19*0,2*0,1*4 Křížek C-E : 22,7*0,2*0,1*2 | m ³ | 2,75603 | 2 387,00 | 6 578,57 | 801-1 |
| Díl: 767 | | | | | | 5 376,47 | |
| 527a | 767581901R09 | Demoráž podhledů - SDK Křížek C-E : 22,7*0,55*2 | m ² | 24,97000 | 179,70 | 4 497,40 | 18/1-30% |
| 527a | 767582000R09 | Demoráž podhledů - rošty Křížek C-E : 22,7*0,58*2 | m ² | 24,97000 | 37,30 | 931,38 | 18/1-30% |
| 534 | 998767103R01 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m Hmotnosti z počtek a pořadových čísel 527a, 527b, . | t | 0,15275 | 1 193,00 | 197,69 | SoD |
| Díl: 311 | | | | | | 63 156,54 | |
| 74a | 342264051R09 | Podhledy na kovové konstrukci opěrátkové DELLAMI sádrokartonovými nosné konstrukce a prostr. CD s přímým uchytením 1x deska, šoufky 12,5 mm, Křížek C-E : 22,7*1*2 Křížek A-C : 23,19*0,3*4 | m ² | 91,60000 | 611,20 | 46 826,92 | 18/1-30% |
| 77a | 342267113R11 | Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí obklad sloupů s trámů do 500 x 500 mm 1x opláštěná, čtyřstranný, deska standard tloušťky 12,5 mm Křížek C-E : 2,72*3 Křížek A-C : 2,72*3 | m | 16,32000 | 1 123,20 | 18 330,62 | 18/1-30% |
| Díl: 89 | | | | | | 4 019,43 | |
| 338 | 999281111R03 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu desavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 25 m Hmotnosti z počtek a pořadových čísel 74a, 77a - 1,11294+0,37634, 149 - 2,53*2,756 | t | 8,46196 | 476,00 | 4 019,43 | SoD |
| Díl: 783 | | | | | | 942,48 | |
| 693 | 783226900R09 | Nátery Údržba nátěrů stříkaných konstrukcí, syntetické 1x emalováním, na vzduchu schnoucích stávající ocelové prvky sloupy křížek C-E : (0,15*2*0,2*3*2,72 | m ² | 5,71200 | 165,00 | 942,48 | SoD |
| ZL 48 - celkem výzepráce | | | | | | 113 685,77 | |





| | | | |
|---|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 51 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |




Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLA SÍM*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



| | | |
|--|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5 | | číslo ZL: 51 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 14 490,70,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 14 490,70,- Kč | Nemá dopad na termín dokončení díla | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|---|----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL51 |
| ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace - silnoproud | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ELSIL – nálezový stav | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno, a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: |
| | EMAIL | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: V PD bylo uvažováno s funkčním stávajícím osvětlením, jeho funkčnost ale nebyla do doby započetí stavebních prací dále ověřována a změny tak reagují na nálezový stav na stavbě. Pro zajištění osvětlení je nutné doplnění elektroinstalace a svítidel v ml.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13, D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM | SPRÁVCE STAVBY: | |
| | OI Magistrát města Brna, | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | |
|--|--|--|----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D.1.4.5 Elektroinstalace - sílnoproud | | ZL51 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění ELSIL – nálezový stav | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | | email [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění elektroinstalace a svítidel v prostorách bez stavebních úprav budovy D,E – nálezový stav DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 14 490,70,- Kč | 3 043,05,- Kč | 17 533,75,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 14 490,70,- Kč | 3 043,05,- Kč | 17 533,75,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| | | | |
| OD: AD GP _____ | PODPIS: AD GP [REDACTED] | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | |
| PODPIS: _____ | | | |
| DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | | |

**D.1.4.5 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
SIL - SO 100 - POLIKLINIKA**

**Doplnění svítidel v m.č. E0.00.00, E0.00.01, D0.00.18, D0.00.13,
D0.00.14, D0.00.19, D0.00.20**

| Popis položky | Počet | MJ | Jedn. cena | Celkem |
|---|-------|----|------------|----------|
| Kabely - dodávka včetně montáže | | | | |
| CYKY-J 3x1.5 | 50 | m | 22,60 | 1 130,00 |
| *Svítidla - dodávka včetně montáže | | | | |
| A_Sv.průmyslové zářivkové, přisazené, 2x58W, elektronický předřadník, IP65 | 3 | ks | 896,90 | 2 690,70 |
| Přístroje - dodávka včetně montáže | | | | |
| Senzor pohybu přisazený, pokrytí 360° 3m od osy, IP40 | 1 | ks | 1 105,00 | 1 105,00 |
| Doplňující položky | | | | |
| AN_Sv.průmyslové zářivkové, přisazené, 2x58W EVG NZ 1HOD, elektronický předřadník, IP65 | 4 | ks | 2 196,00 | 8 784,00 |
| Svítidlo přisazené žárovkové | 1 | ks | 781,00 | 781,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|------------------|
| Celkem | | | | 14 490,70 |
|---------------|--|--|--|------------------|





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS

číslo OZ: 53

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno Datum:

Název akce:

Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání datum: poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci: _____
na výkresy: _____
na rozpočtové podklady: **Položkový rozpočet - méněpráce**
na jinou část smlouvy: _____

Předmět změny: Odpočet přípojky plynu

Popis a zdůvodnění změny:

Po obnovení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit.

Počet připojených listů specifikací: _____

Důvod vícepráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ
SOUHLASÍM



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|---|---|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS | | číslo ZL: 53 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Odpočet přípojky plynu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po obnaužení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| -38 978,63,- Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| -38 978,63,- Kč | Nemá dopad na termín dokončení díla | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| | | |
| Datum: | Datum: | |






Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|--|--|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL53 |
| ÚSEK: D-1-4-7-Vnitřní plynovod | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet přípojky plynu | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: |
| | EMAIL |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet přípojky plynu DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: Po obnazení venkovní části stávající přípojky plynu byla provedena vizuální kontrola stavu zástupcem společnosti GridServices. Bylo konstatováno, že stávající přípojka plynu je ve vyhovujícím stavu a není nutné ji měnit. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí  | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM  | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,   | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


| | | | |
|---|---|--|------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: D-1-4-7-Vnitřní plynovod | | ZL53 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet přípojky plynu | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:53 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: | OSOBNĚ: | |
| | | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet přípojky plynu DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - méněpráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Méněpráce: | - 38 978,63,- Kč | - 8 185,51,- Kč | - 47 164,14,- Kč |
| Rozdíl: | -38 978,63,- Kč | - 8 185,51,- Kč | - 47 164,14,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| | | | |
| OD: AD GP _____ | PODPIS: AD GP _____ | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | |
| PODPIS: _____ | | DATUM: _____ | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM - | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, | | |
| | | | |

ZL53 - Odpočet plynovodní přípojky

| | |
|----|-------------------|
| S: | Poliklinika Lesná |
| O: | Brno-Lesná |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|------|-----------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| Díl: | 2 | Základy, zvláštní zakládání | | | | -758,63 |
| | 1 273310030RAA | Základová deska z B 20 (C 16/20), včetně bednění, šterkopiskový polštář 25 cm | m3 | -0,21400 | 3 545,00 | -758,63 |
| Díl: | 723 | Vnitřní plynovod | | | | -38 220,00 |
| | 16 841220012RAA | Plynovodní přípojka z trub PE80, DN 40 mm, dl. 5 m | kus | -1,00000 | 32 000,00 | -32 000,00 |
| | 19 723-002 | Venkovní skříň HUP - pilř, uzamykatelná dvířka, větrací otvory | kus | -1,00000 | 6 220,00 | -6 220,00 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ZL53 - méněpráce | -38 978,63 |
|-------------------------|-------------------|





| | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 54 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | | |
| | na výkresy: | | |
| | na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | |
| | na jinou část smlouvy: | | |
| Předmět změny: Doplnění zábradlí schodišť | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště. V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky exteriérového schodiště u parkoviště budovy D v pohledu od hlavního vstupu v 1.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podloží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |
| | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM



Stanovisko projektanta stavby: *SOUHLASÍM*

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



| | | |
|--|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POŠ | | číslo ZL: 54 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění zábradlí schodišť</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště.</p> <p>V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky schodiště v pohledu od hlavního vstupu v 1.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podlaží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 133 158,62,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 133 158,62,- Kč | Nemá dopad na termín dokončení díla | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|---|---|----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL54 |
| ÚSEK: 767 Konstrukce zámečnické | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění zábradlí schodišť | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno, a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: EMAIL | OSOBNĚ: |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí schodišť DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: U únikového schodiště budovy B nastal nesoulad mezi ASŘ a VV. V PD únikového schodiště je zakresleno zábradlí po obou stranách schodiště, ve VV je zábradlí pouze z jedné strany. Z hlediska bezpečnosti je zapotřebí doplnit zábradlí i podruhé straně schodiště. V PD nebylo řešeno zábradlí z pravé strany atiky exteriérového schodiště u parkoviště budovy D v pohledu od hlavního vstupu v I.NP. Toto bylo řešeno obrubníkem, který zasahuje k okraji atiky a doplněním keřové výsadby. Vzhledem k tomu, že není možné tuto stranu osadit keřovou výsadbou z důvodu betonového podloží, byla AD zpracována revize s doplněním zábradlí. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM | SPRÁVCE STAVBY: | |
| | OI Magistrát města Brna. | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|--|--|-----------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: 767 Konstrukce zámečnické | | ZL54 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění zábradlí schodišť | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:54 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s. | DATUM: | |
| ODESLÁNO: POŠTOU: | KURÝR: FAX: email | OSOBNĚ: | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění zábradlí schodišť DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 133 158,62,- Kč | 27 963,31,- Kč | 161 121,93,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 133 158,62,- Kč | 27 963,31,- Kč | 161 121,93,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: AD GP _____ | PODPIS: AD GP | DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ | | | |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna | | |

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|------|---------------|---|----|----------|-----------|-----------|--------------------------|---------------|
| 559 | Z.01/20 | Zábradlí venkovního únikového schodiště, viz kniha detailů v.1.025mm, výplň, kotvení, kart. nerez, kompl. specifikace viz PD příloha 403 - D+M Chybějící část zábradlí | bm | 2,65000 | 18 145,00 | 48 084,25 | Vlastní | Indiv |

SoD

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--|----|---------|-----------|-----------|---------|-------|
| 561 | Z.1/02 | Zábradlí na opěr. stěně, kartáčovaná nerez, vč. kotvení a doplňků, kompl. specifikace viz PD příloha 403 a kniha detailů - D+M Doplnění boční části | bm | 2,83000 | 30 035,00 | 84 999,05 | Vlastní | Indiv |
|-----|--------|--|----|---------|-----------|-----------|---------|-------|

SoD

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|---|---------|----------|-------|----------|-------|
| 572 | 998767103R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | t | 0,06660 | 1 131,00 | 75,32 | RTS 17/1 | Indiv |
|-----|--------------|---|---|---------|----------|-------|----------|-------|

SoD

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:


559.561

0,01+0,0566

0,0666

CELKEM

133 158,62





| | | | |
|---|---|--|--|
| OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 | | číslo OZ: 55 | |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | | |
| Investor: | Statut.město Brno | Datum: | |
| Název akce: <u>Stavební úpravy polikliniky Lesná</u> | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Odkazy na specifikaci: | | | |
| na výkresy: | | | |
| na rozpočtové podklady: | Položkový rozpočet - vícepráce | | |
| na jinou část smlouvy: | | | |
| Předmět změny: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3 | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: | | | |
| Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“. | | | |
| Počet připojených listů specifikací: | | | |
| Důvod vícepráce: | | | |
| záměr objednatele <input type="checkbox"/> | chyba v PD <input type="checkbox"/> | chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> | vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/> |
| Oznámení vydává: | | | |



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



| | | |
|---|--|--------------|
| ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS | | číslo ZL: 55 |
| Zhotovitel: | IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno | |
| Změnový list vystavil: | Statut.město Brno | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH: | Cena víceprací bez DPH: | |
| 0,- Kč | 9 053,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 9 053,- Kč | Termín dokončení: 15.7.2019 | |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum: | |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | |
|--|--|--|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná | | ZL55 |
| ÚSEK: ZTI,ÚT,VZT, Elektro sil.,Elektro slab. | | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ NJ 3 | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: |
| KOMU: OI MMB | OD: IMOS Brno,a.s | DATUM: |
| ODESLÁNO: | POŠTOU: | OSOBNĚ: |
| KURÝR: | FAX: | |
| EMAIL: | | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | |
| POPIS ZMĚNY: Po vydání revize PBŘ nájemní jednotky 3 v 1.PP budovy D je nutné doplnění požárních ucpávek mezi m.č.D0.03.01 a m.č.D0.03.03. Revize PBŘ vyplynula z požadavku uživatele změnit prostory nájemní jednotky 3 na „Shell“. | | |
| POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] | | DATUM: |
| TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. | | |
| STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDAKCE] | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDAKCE] | |



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

| | | | |
|---|---------------|--|----------------------------|
| STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná ÚSEK: ZTI, ÚT, VZT, Elektro sil., Elektro slab. | | ZL55 | |
| NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ NJ 3 | | NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.:55 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: | |
| KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: email | | OD: IMOS Brno, a.s. DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED] | |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění požárních ucpávek – revize PBŘ nájemní jednotky 3 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Položkový rozpočet - vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: | | | |
| NÁVRH OCENĚNĚNÍ: | | | |
| | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| Vícepráce: | 9 053,00,- Kč | 1 901,13,- Kč | 10 954,13,- Kč |
| Méněpráce: | 0,- Kč | 0,- Kč | 0,- Kč |
| Rozdíl: | 9 053,00,- Kč | 1 901,13,- Kč | 10 954,13,- Kč |
| PODPIS NAVRHOVATELE: | | DATUM: | |
| VYJÁDRĚNÍ: | | | |
| OD: AD GP _____ | | PODPIS: AD GP [REDACTED] DATUM: _____ | |
| SCHVÁLIL: _____ | | | PODPIS: _____ DATUM: _____ |
| STAVEBNÍ DOZOR BKOM – [REDACTED] | | SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED] | |

Položkový rozpočet - vícepráce

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Stavba : | Poříklnika Lesná |
| Objekt : | 1.PP - objekt D revize PBR NJ3 |

| P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč) |
|------|-----|-------------------------------|----|----------|----------------|------------------|
| 1 | | Nehořlavé potrubí pr. Do 100 | ks | 6,00 | 231,00 | 1 386,00 |
| 2 | | Hořlavé potrubí pr.50 | ks | 2,00 | 528,00 | 1 056,00 |
| 3 | | Hořlavé potrubí pr.75 | ks | 1,00 | 704,00 | 704,00 |
| 4 | | VZT potrubí do pr. 300 | ks | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
| 5 | | Chlazení pr.50 | ks | 1,00 | 341,00 | 341,00 |
| 6 | | El.vedení do pr.20 | ks | 4,00 | 231,00 | 924,00 |
| 7 | | Prostup 200x2000 | ks | 1,00 | 1 320,00 | 1 320,00 |
| 8 | | El.vedení 500x200 | ks | 1,00 | 1 375,00 | 1 375,00 |
| 9 | | El.vedení 100x100 | ks | 2,00 | 638,00 | 1 276,00 |
| 10 | | Hořlavé potrubí pr. do 40 | ks | 1,00 | 341,00 | 341,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ZL 55 - celkem bez DPH | | | | 9 053,00 |

