



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		1
ÚSEK: 711 Izolace proti vodě		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace proti vodě Ukončení hydroizolace obvodového zdiva NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: MSU s.r.o KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____ DATUM: 14.8.2019 OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Ukončení hydroizolace obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: soklová část budovy Stamicova 9 ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.PP a 1.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL1 – vícepráce“, ZL1 – méněpráce, ZL1 - rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění zemních prací – odstranění okapového chodníku a odkopu soklové části budovy byl odhalen detail – chybějící propojení vodorovné a svislé hydroizolace budovy. Tento detail je řešen změnovým listem č.1. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 16.7.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		1																						
ÚSEK: 711 Izolace spodní stavby																								
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Hydroizolace spodní stavby		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 1																						
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 16.7.2019 <i>14.8.2019</i></td></tr><tr><td>ODESLÁNO: _____</td><td>POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr><tr><td></td><td></td><td style="background-color: black; color: white; text-align: center;">[Redacted Signature]</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.7.2019 <i>14.8.2019</i>	ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____			FAX: _____			OSOBNĚ: _____			[Redacted Signature]							
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 16.7.2019 <i>14.8.2019</i>																						
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____																						
		FAX: _____																						
		OSOBNĚ: _____																						
		[Redacted Signature]																						
PŘEDMĚT ZMĚNY: Chybějící propojení vodorovné a svislé izolace DOTČENÉ MÍSTO: soklová část budovy Stamicova 9 ODKAZ NA VÝKRESY: Půdorys 1.NP, Půdorys 2.NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL1 - vícepráce“, ZL1 - méněpráce, ZL1 - rozdílový ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																								
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td colspan="4">NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</td></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH</td><td style="text-align: right;">DPH</td><td style="text-align: right;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">55.601,92 Kč</td><td style="text-align: right;">11.676,40Kč</td><td style="text-align: right;">67.278,32Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 31.725,45 Kč</td><td style="text-align: right;">-6.662,34Kč</td><td style="text-align: right;">-38.387,79Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">23.876,47 Kč</td><td style="text-align: right;">5.014,06Kč</td><td style="text-align: right;">28.890,53Kč</td></tr></table> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 16.7.2019</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNĚNÍ:					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	55.601,92 Kč	11.676,40Kč	67.278,32Kč	Méněpráce:	- 31.725,45 Kč	-6.662,34Kč	-38.387,79Kč	Rozdíl:	23.876,47 Kč	5.014,06Kč	28.890,53Kč	PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 16.7.2019
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																								
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																					
Vícepráce:	55.601,92 Kč	11.676,40Kč	67.278,32Kč																					
Méněpráce:	- 31.725,45 Kč	-6.662,34Kč	-38.387,79Kč																					
Rozdíl:	23.876,47 Kč	5.014,06Kč	28.890,53Kč																					
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 16.7.2019																							
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHĚSÍM</i> <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 30%;">OD: <i>ADP</i></td><td style="width: 30%;">PODPIS: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: <i>14.8.2019</i></td></tr></table>			OD: <i>ADP</i>	PODPIS: _____	DATUM: <i>14.8.2019</i>																			
OD: <i>ADP</i>	PODPIS: _____	DATUM: <i>14.8.2019</i>																						
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 35%; background-color: black; color: white; text-align: center;">[Redacted Signature]</td><td style="width: 65%;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____</td></tr></table>			[Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																				
[Redacted Signature]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																							



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 16.7.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD - Půdorys 1.PP, půdorys 1.NP		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet méně a více prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Izolace proti vodě – ukončení hydroizolace obvodového zdiva			
Popis a zdůvodnění změny: Po odkopání okapového chodníku a odhalení podzemní soklové části budovy ze severní a západní strany byla zjištěna absence propojení svislé a vodorovné hydroizolace. Tento detail bylo třeba vyřešit, aby nedocházelo ke vztlínání vlhkosti ve stěnách budovy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM			
Stanovisko energetického specialisty: změna nesouvisí s energetickou náročností budovy			
Příloha: rozpočet více a méně prací, rozdílový rozpočet			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	16.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Ukončení hydroizolace obvodového zdiva Popis a zdůvodnění změny: Po odkopání okapového chodníku a odhalení podzemní soklové části budovy ze severní a západní strany byla zjištěna absence propojení svislé a vodorovné hydroizolace. Tento detail bylo třeba vyřešit, aby nedocházelo ke vztlínání vlhkosti ve stěnách budovy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-31 725,45 Kč	55.601,92 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
23 876,47 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	[REDACTED]	
Datum:	Datum: 14.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907 Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
Objekt: 1907_ Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - změnové listy
Rozpočet: 1907_1 Změnový list č.1 - Ukončení hydroizolace obvodového zdiva

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7 DIČ:
 61900 Brno

Vypracoval: Kateřina
 Foretníková

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-25 160,54
PSV			49 037,01
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 876,47

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 876,47 CZK
Základní DPH	21 %	5 014,06 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 28 890,53 CZK

v Brně

dne

14.8.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 516,93	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-28 225,14	-118
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			224,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-185,65	-1
711	Izolace proti vodě	PSV			23 350,27	98
713	Izolace tepelné	PSV			25 686,74	108
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			508,98	2
Cena celkem					23 876,47	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_1	Změnový list č.1 - Ukončení hydroizolace obvodového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				2 516,93
1	319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	7,69350	327,15	2 516,93

vyrovnaní zdiva : $0,15 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3)$:

7,6935 :

7,6935

7,69000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-31 527,96
38	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-23,08050	1 366,00	-31 527,96

vlepení XPS : $-(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45$:

-23,0805 :

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-197,49
115	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	-0,29000	681,00	-197,49

- 0,0002892 :

-0,00029

Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				224,34
4	978015261R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	7,69350	29,16	224,34

nesoudržné části : $0,15 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3)$:

7,6935 :

7,6935

7,69000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11,84
5	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	0,01739	681,00	11,84

Díl: 711		Izolace proti vodě				23 350,27
6	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svisl. pásy přitav.,1vrs	m2	10,25800	15,66	160,64

předpoklad na 30% : $0,2 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3)$:

10,258 :

10,258

10,26000

7	711212015	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	23,08050	637,20	14 706,89
---	-----------	--	----	----------	--------	-----------

vlepení XPS : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45$:

23,0805 :

23,0805

23,08000

8	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	23,08050	58,77	1 356,44
---	-----------	----------------------------	----	----------	-------	----------

vlepení XPS : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45$:

23,0805 :

23,0805

23,08000

9	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svisle včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	15,38700	265,50	4 085,25
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

nopová fólie : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,3$:

15,387 :

15,387

15,39000

10	711713416R00	Vyplnění spár 20 x 100 mm studeným asfalt. tmelem	m	51,29000	58,77	3 014,31
----	--------------	---	---	----------	-------	----------

gumoasfaltová hydroizolace : $(16,98 + 18,01 + 16,3)$:

51,29 :

51,29

51,29000

11	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03144	850,50	26,74
----	--------------	--	---	---------	--------	-------

Díl: 713		Izolace tepelné				25 686,74
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_1	Změnový list č.1 - Ukončení hydroizolace obvodového zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
12	283754907R	Deska polystyrenová BAČHL XPS 300 SF tl. 140 mm hladká, s ozubem, 1265 x 615 mm	m2	23,54211	734,40	17 289,33

vlepení XPS : $(16,98+18,01+16,3)*0,45*1,02$:

23,54211 :

23,54211

23,54000

13	713131131	Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915	m2	23,08050	352,80	8 142,80
----	-----------	--	----	----------	--------	----------

vlepení XPS : $(16,98+18,01+16,3)*0,45$:

23,0805 :

23,0805

23,08000

14	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,28721	886,50	254,61
----	--------------	--	---	---------	--------	--------

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					3 302,82
----------------	------------------------------	--	--	--	--	-----------------

15	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,08050	143,10	3 302,82
----	-----------	---------------------------------	----	----------	--------	----------

Ruční čištění podkladu: $(16,98+18,01+16,3)*0,45$:

23,0805 :

23,0805

23,08000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					508,98
-----------------	--	--	--	--	--	---------------

211	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27686	237,60	65,78
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------

212	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,21491	17,00	37,65
-----	--------------	--	---	---------	-------	-------

213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55373	329,00	182,18
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------

214	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,10745	36,70	40,64
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------

215	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směr betonů a cihel	t	0,22149	450,00	99,67
-----	--------------	--	---	---------	--------	-------

219	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,05537	1 500,00	83,06
-----	--------------	---	---	---------	----------	-------

budovy mateřských škol

svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Položkový rozpočet** **Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina**

Objekt: **1907_** **Stamicova - dětská skupina - změnové listy**

Rozpočet: **1907_1B** **Změnový list č.1 - pouze méněpráce**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
Jižní náměstí 7 **DIČ:**
61900 Brno

Vypracoval: **Kateřina Foretníková**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-31 725,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-31 725,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-31 725,45 CZK
Základní DPH	21 %	-6 662,34 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-38 387,79 CZK**

v Brno

dne

14.2.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-31 527,96	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-197,49	1
Cena celkem					-31 725,45	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova - dětská skupina	
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_1B	Změnový list č.1 - pouze méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-31 527,96
38	622311524RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-23,08050	1 366,00	-31 527,96

vlepení XPS : $-(16,98+18,01+16,3)*0,45 :$

- 23,0805

-23,08050

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-197,49
115	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	-0,29000	681,00	-197,49

- 0,0002892

-0,00029

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Položkový rozpočet	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	
Objekt:	1907_	Stamicova - dětská skupina změnové listy	
Rozpočet:	1907_1A	Změnový list č.1 - pouze vícepráce	
Objednatel:	Statutární město Brno Domínkánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Moravská stavební unie - MSU s.r.o. Jižní náměstí 7 61900 Brno		IČO: 48529303 DIČ:
Vypracoval:	Kateřina Foretníková		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				6 564,91
PSV				49 037,01
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				55 601,92

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 601,92 CZK
Základní DPH	21 %	11 676,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		67 278,32 CZK

v *dvě*

Za zhotovitele

dne *14.8.2019*

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 516,93	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 302,82	6
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			224,34	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11,84	0
711	Izolace proti vodě	PSV			23 350,27	42
713	Izolace tepelné	PSV			25 686,74	46
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			508,98	1
Cena celkem					55 601,92	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	
O:	1907_	Stamicova - dětské skupina - změnové listy
R:	1907_1A	Změnový list č.1 - pouze vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 31	Zdi podpěrné a volné					2 516,93
1	319201319R00	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm	m2	7,69350	327,15	2 516,93
vyrovnaní zdiva : $0,15 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3) :$						
				7,6935		
				7,69350		
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější					3 302,82
2	622904121	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	23,08050	143,10	3 302,82
ruční čištění podkladu $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45 :$						
				23,0805		
				23,08050		
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					224,34
3	978015261R00	Odlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 50 %	m2	7,69350	29,16	224,34
nesoudržné části : $0,15 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3) :$						
				7,6935		
				7,69350		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					11,84
115	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	0,01739	681,00	11,84
Díl: 711	Izolace proti vodě					23 350,27
5	711212111	Penetrace podkladu nátěrem	m2	23,08050	58,77	1 356,44
penetrace pod hydroizolaci $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45 :$						
				23,0805		
				23,08050		
6	711212015	Stěrka hydroizolační bitumenová vyztužená tkaninou	m2	23,08050	637,20	14 706,89
7	711140201R00	Odstr.izolace proti vlhk.svis. pásy přitav.,1vrs	m2	10,25800	15,66	160,64
předpoklad na 30% : $0,2 \cdot (16,98 + 18,01 + 16,3) :$						
				10,258		
				10,25800		
8	711482020RZ1	Izolační systém Technodren, svise včetně dodávky fólie Technodren a doplňků	m2	15,38700	265,50	4 085,25
nopová fólie : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,3 :$						
				15,387		
				15,38700		
9	711713416R00	Vyplnění spár 20 x 100 mm studeným asfalt. tmelem	m	51,29000	58,77	3 014,31
gumoasfaltová hydroizolace : $(16,98 + 18,01 + 16,3) :$						
				51,29		
				51,29000		
10	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03144	850,50	26,74
Díl: 713	Izolace tepelné					25 686,74
11	713131131	Izolace tepelná stěn lepením lepidlo bitumenové webertec 915	m2	23,08050	352,80	8 142,80
vlepení XPS : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45 :$						
				23,0805		
				23,08050		
12	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,28721	866,50	254,61
13	283754907R	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 140 mm	m2	23,54211	734,40	17 289,33
vlepení XPS : $(16,98 + 18,01 + 16,3) \cdot 0,45 \cdot 1,02 :$						
				23,54211		
				23,54211		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					508,98
211	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27686	237,60	65,78
212	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,21491	17,00	37,65
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,55373	329,00	182,18
214	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,10745	36,70	40,64
215	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,22149	450,00	99,67
219	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	0,05537	1 500,00	83,06
budovy mateřských škol						

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	
O:	1907_	Stamicova - dětské skupina - změnové listy
R:	1907_1A	Změnový list č.1 - pouze vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	2									
ÚSEK: 712 Živičné krytiny										
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 Živičné krytiny PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění položek záchytného systému										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14. 8. 2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>OSOBNĚ: [REDACTED]</td></tr><tr><td></td><td>MAIL</td><td></td></tr></table>		KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14. 8. 2019	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]		MAIL	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14. 8. 2019								
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]								
	MAIL									
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění položek záchytného systému DOTČENÉ MÍSTO: střecha budovy Stamicova 9 ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, nový stav, D.1.1 09 a D.1.1 18 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL2 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:										
POPIS ZMĚNY: Změnový list č.2 řeší chybějící položky v rozpočtu týkající se demontáže a zpětné montáže kompletního zateplovacího systému střechy, které souvisí s montáží záchytného systému do nosné konstrukce.										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">POKYN VYDAL: [REDACTED]</td><td style="width: 40%; text-align: right;">DATUM: 16.7.2019</td></tr></table> TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 16.7.2019							
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 16.7.2019									
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]									



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		2
ÚSEK: 712 Živičné krytiny		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění položek záchytného systému		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.8.2019
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: _____
Mail _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění položek záchytného systému DOTČENÉ MÍSTO: střecha budovy Stamicova 9 ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, nový stav, D.1.1 09 a D.1.1 18 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL2 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Vícepráce:	Cena bez DPH 12.613,01 Kč	DPH 2648,73 Kč
		Cena s DPH 15261,74 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:	_____	DATUM: 16.7.2019
VYJÁDRĚNÍ: SOUHLASÍM		
OD: ADP	PODPIS: _____	DATUM: 14.9.2019
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 16.7.2019	
Název akce: Zateplení objektu Štamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, nový stav, D1.1 09 a D.1.1 18		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet více prací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Doplnění položek záchytného systému			
Popis a zdůvodnění změny: Změnový list č.2 řeší chybějící položky v rozpočtu týkající se demontáže a zpětné montáže kompletního zateplovacího systému střechy při zhotovování záchytného systému.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: [redacted]			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM [redacted]			
Stanovisko energetického specialisty: změna nesouvisí s energetickou náročností budovy [redacted]			
Příloha: rozpočet více prací			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Doplnění položek záchytného systému Popis a zdůvodnění změny: Změnový list č.2 řeší chybějící položky v rozpočtu týkající se demontáže a zpětné montáže kompletního zateplovacího systému střechy při zhotovování záchytného systému.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	12.613,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
12.613,01 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 16.7.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907 Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
Objekt: 1907_ Zateplení objektu Stamicovu, dětská skupina - změnové listy
Rozpočet: 1907_2 Změnový list č.2 - Doplnění položek zachytného systému

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303
 Jižní náměstí 7 DIČ:
 61900 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 956,13
PSV			10 656,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			12 613,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	12 613,01 CZK
Základní DPH	21 %	2 648,73 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 15 261,74 CZK

v BRNĚ

dne

12.08.2019




Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			740,96	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			501,98	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			23,09	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			86,09	1
712	Povlakové krytiny	PSV			10 389,28	82
713	Izolace tepelné	PSV			166,27	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			705,34	6
Cena celkem					12 613,01	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina, změnové listy
R:	1907_2	Změnový list č.2 - Doplnění položek záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				740,96
1	631591105R00	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla	m3	0,15360	2 371,50	364,26
		u1 : 0,4*0,4*12*0,08 :				
		0,1536		0,15000		
2	632451021R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 20 mm	m2	1,92000	196,20	376,70
		u1 : 0,4*0,4*12 :				
		1,92		1,92000		
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				501,98
3	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	1,92000	261,45	501,98
		u1 : 0,4*0,4*12 :				
		1,92		1,92000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				23,09
4	965082922R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2	m3	0,05760	400,95	23,09
		u1 : 0,4*0,4*12*0,03 :				
		0,0576		0,06000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86,09
115	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů, výšky do 25 m	t	0,12641	681,00	86,09
Díl: 712		Živičné krytiny				10 389,28
6	712300832RT1	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 m2	m2	1,92000	26,64	51,15
		u1 : 0,4*0,4*12 :				
		1,92		1,92000		
135	712300951	Oprava povlakové krytiny střech plochých do 10° oprava boudí NAIP pásy přitavením	m2	12,00000	268,00	3 216,00
		u1 : 12 :				
		12		12,00000		
8	712941963RZ1	Údržba proniků ventilací apod. pásy přitav. NAIP 1 vrstva - včetně dodávky Bitubitagit S 35	kus	12,00000	222,30	2 667,60
		u1 : 12 :				
		12		12,00000		
9	712961901R00	Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů	kus	12,00000	219,15	2 629,80
		u1 : 12 :				
		12		12,00000		
10	28322010R	Fólie ALKORPLAN 35176 tl. 1,5 mm š. 1600 mm s PES výztuží, šedá	m2	8,28000	205,65	1 702,78
		u1 : 12*0,6*1,15 :				
		8,28		8,28000		
146	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,13671	892,00	121,95
Díl: 713		Izolace tepelné				166,27
147	713103311	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stěn, přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	1,92000	86,60	166,27
		u1 : 0,4*0,4*12 :				
		1,92		1,92000		
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				705,34
211	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,27231	237,60	64,70

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina, změnové listy
R:	1907_2	Změnový list č.2 - Doplnění položek záchytného systému

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
212	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,17851	17,00	37,03
213	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,54463	329,90	179,67
214	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,08925	36,70	39,98
219	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	0,19062	1 500,00	285,93
221	979990143R00	Poplatek za skládku polystyren	t	0,08169	1 200,00	98,03

budovy mateřských škol


svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu s opravou



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		3
ÚSEK: 62 Úpravy povrchů vnější		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úpravy povrchů vnější, změna typu kotev NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: OSOBNĚ: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna kotvení na základě výsledků odtrhových zkoušek DOTČENÉ MÍSTO: Obvodový plášť budovy Stamicova 9 ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, výkresy pohledů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „viz položkový rozpočet „ZL3 – vícepráce“, ZL3 – méněpráce, ZL3 - rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Na základě výsledků odtrhových zkoušek byla po konzultaci s ADP a technikem dodavatel zateplovacího systému navržena změna typu kotev, která staticky zajistí požadované parametry pro realizaci zateplovacího systému. Změnový list č.3 řeší nutnou záměnu typů kotev z původně navrhovaných dle výsledků odtrhových zkoušek.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 30.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



Mp-TU1100-01



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 30.7.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum: 30.7.2019	poštou ☐	e-mallem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	PD stavební část, výkresy pohledů	
	na rozpočtové podklady:	viz položkový rozpočet „ZL3 – vícepráce“, ZL3 – méněpráce, ZL3 - rozdílový	
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Úpravy povrchů vnější – změna kotvení			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě výsledků odtrhových zkoušek musela být provedena změna typu kotvení – změna hmoždinek.			
Místo hmoždinek typu talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60Lx195 EJOT na kotvení XPS tl. 140mm na soklu byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255.			
Místo hmoždinek typu Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT na kotvení EPS s grafitem t.140mm byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255.			
Místo hmoždinek typu Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x175 EJOT na kotvení MW tl.140mm na atice byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255.			
Místo hmoždinek typu Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 235 mm na kotvení MW tl.200mm na atice byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 315.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>SOUHLASA</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>SOUHLASÍM</i>			
Stanovisko energetického specialisty: změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy			
Příloha: rozpočet více a méně prací, rozdílový rozpočet, Protokol odtrhových zkoušek, nabídka Stavebniny Mlénský, nabídka Stavebniny DEK, nabídka MAMUTHERM			



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+POS		Číslo ZL: 3
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	16.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna typu kotvení Popis a zdůvodnění změny: Na základě výsledků odtrhových zkoušek musela být provedena záměna typu kotvení – změna hmoždinek. Místo hmoždinek typu talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60Lx195 EJOT na kotvení XPS tl. 140mm na soklu byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255. Místo hmoždinek typu Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT na kotvení EPS s grafitem t.140mm byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255. Místo hmoždinek typu Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x175 EJOT na kotvení MW tl.140mm na atice byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 255. Místo hmoždinek typu Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 235 mm na kotvení MW tl.200mm na atice byla odtrhovými zkouškami určena hmoždinka STR U 2G 315.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-51 061,24 Kč	80 215,32 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 154,08 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum: 14.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907 Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina

Objekt: 1907_ Stamicova - dětské centrum - změnové listy

Rozpočet: 1907_3C Změnový list č.3 - Změna typu kotev - rozdílový

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			29 154,08
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			29 154,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	29 154,08 CZK
Základní DPH	21 %	6 122,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 35 276,44 CZK



Za zhotovitele

dne

14.2. 2014



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			29 154,08	100
Cena celkem					29 154,08	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_3C	Změnový list č.3 - Změna typu kotev - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				29 154,08	
38	622311524	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	118,83700	1 366,60	162 402,64	
		Odpočet hmoždinek					
		-6ks/m2 * 9,65			-57,90		
		část položky " Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - dodávka a montáž soklu	m2	118,83700	1 308,70		
		část položky " Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - odečet kotvení (hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60Lx195 EJOT	m2	118,83700	-57,90	-6 880,66	
39	622311334	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	269,62390	1 374,00	370 463,24	
		Odpočet hmoždinek					
		-6ks/m2 * 13,86			-83,16		
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS, obvodové zdivo	m2	269,62390	1 290,84		
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT)	m2	269,62390	-83,16	-22 421,92	
40	622311334	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	15,40800	1 161,00	17 888,69	
		Odpočet hmoždinek					
		-6ks/m2 * 13,86			-83,16		
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS, obvodové zdivo	m2	15,40800	1 077,84		
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT)	m2	15,40800	-83,16	-1 281,33	
41	622311734	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	67,62890	1 641,90	111 039,89	
		Odpočet hmoždinek					
		-6ks/m2 * 11,72			-70,32		
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS - atika	m2	67,62890	1 571,58		

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Stamicova - dětská skupina - změnové listy
R:	1907_3C	Změnový list č.3 - Změna typu kotev - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodavatel
		část položky Zateplení fasády, minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x175 EJOT	m2	67,62890	-70,32	-4 755,66	
42	622311737	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	118,29690	1 879,10	222 291,70	
		Odpočet hmoždinek					
		-6ks/m2 * 22,15			-132,9		
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS - atika	m2	118,2969	1746,2		
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 235 mm)	m2	118,2969	-132,9	-15721,66	
6	622311001RR	Hmoždinka STR U 2G 255 pro kotvení EPS 140mm, XPS 140 mm	ks	2 828,98000	20,00	56 579,60	
7	622311002RR	Hmoždinka STR U 2G 315 pro kotvení MW 200mm a MW 140mm	ks	709,78140	33,30	23 635,72	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1907** **Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina**
 Objekt: **1907_** **Stamicova - dětské centrum - změnové listy**
 Rozpočet: **1907_3B** **Změnový list č.3 - Změna typu kotev-pouze vícepráce**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			80 215,32
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			80 215,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 215,32 CZK
Základní DPH	21 %	16 845,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **97 060,54 CZK**

v BDm dne


 Za zhotovitele

14.8.2019

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			80 215,32	100
Cena celkem					80 215,32	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Stamicova - dětské centrum
O:	1907_	Stamicova - dětské centrum - změnové listy
R:	1907_3B	Změnový list č.3 - Změna typu kotev-pouze vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				80 215,32
1	622311001RR	Hmoždinka STR U 2G 255 pro kotvení EPS 140mm, XPS 140 mm	ks	2 828,98000	20,00	56 579,60
2	622311002RR	Hmoždinka STR U 2G 315 pro kotvení MW 200mm a MW 140mm	ks	709,78140	33,30	23 635,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907 Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
Objekt: 1907_ Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - změnové listy
Rozpočet: 1907_3A Změnový list č.3 - Změna typu kotev, pouze méněpráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			-51 061,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-51 061,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-51 061,24 CZK
Základní DPH	21 %	-10 722,86 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-61 784,10 CZK**

v  dne
 IČ: 48529303
 DIČ: CZ 48529303



Za zhotovitele

14.8.2011


Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-51 061,24	100
Cena celkem					-51 061,24	100

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - změnové listy
R:	1907_3A	Změnový list č.3 - Změna typu kotev, pouze méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-51 061,24
38	622311524	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	118,83700	1 366,60	162 402,64
		Odpočet hmoždinek				
		-6ks/m2 * 9,65			-57,90	
		část položky " Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - dodávka a montáž soklu	m2	118,83700	1 308,70	
		část položky " Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 140mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou - odečet kotvení (hmoždinka taliř.zatlouk.plast. TID-T 8/60Lx195 EJOT	m2	118,83700	-57,90	-6 880,66
39	622311334	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	269,62390	1 374,00	370 463,24
		Odpočet hmoždinek				
		-6ks/m2 * 13,86			-83,16	
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS, obvodové zdivo	m2	269,62390	1 290,84	
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka taliř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT)	m2	269,62390	-83,16	-22 421,92
40	622311334	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s, výztužnou tkaninou,	m2	15,40800	1 161,00	17 888,69
		Odpočet hmoždinek				
		-6ks/m2 * 13,86			-83,16	
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS, obvodové zdivo	m2	15,40800	1 077,84	
		část položky Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka taliř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x195 EJOT)	m2	15,40800	-83,16	-1 261,33
41	622311734	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	67,62890	1 641,90	111 039,89
		Odpočet hmoždinek				
		-6ks/m2 * 11,72			-70,32	
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS - atika	m2	67,62890	1 571,58	
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka taliř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x175 EJOT	m2	67,62890	-70,32	-4 755,66

Položkový rozpočet

S:	1907	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	1907_	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina - změnové listy
R:	1907_3A	Změnový list č.3 - Změna typu kotev, pouze méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
42	622311737	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	118,29690	1 879,10	222 291,70
		Odpočet hmoždinek				
		-6ks/m2 * 22,15			-132,9	
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - dodávka a montáž KZS - atika	m2	118,2969	1746,2	
		část položky Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 200 mm, kontaktní nátěr a, silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm - odečet kotvení (Hmoždinka zapouštěcí STR 8/60U 2G x 235 mm)	m2	118,2969	-132,9	-15721,66



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina ÚSEK: Elektroinstalace		4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Elektroinstalace připojení VZT jednotek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: MSU s.r.o. DATUM: 14.8.2019 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace – připojení VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, vnitřní prostory dotčené elektroinstalací pro VZT ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Profese, VZT, D.1.4c.101.00; D.1.4c.201.00 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL4 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: PD neobsahovala řešení napojení VZT jednotek na přívod elektřiny. Změnový list č.4 řeší revizi stávající a doplnění potřebné nové elektroinstalace týkající se přívodu elektrických kabelů k VZT jednotkám (přívodu elektřiny a napojení VZT na přívod).		
POKYN VYDAL: _____		DATUM: 30.7.2019
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: I Magistrát města Brna, _____	1



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		4
ÚSEK: Elektroinstalace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Revize elektroinstalace – připojení VZT jednotek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 30.7.2019 <i>14.8.2019</i>
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____ Mail _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize elektroinstalace – připojení VZT jednotek DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, vnitřní prostory dotčené elektroinstalací pro VZT ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Profese, VZT, D.1.4c.101.00; D.1.4c.201.00 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL4 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:		
Vícepráce:	Cena bez DPH 28.525,50 Kč	DPH 5.990,36 Kč
Cena s DPH 34.515,86 Kč		
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 30.7.2019
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i>		
OD: <i>ADP</i>	PODPIS: _____	DATUM: <i>14.8.2019</i>
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____		
STAVEBNÍ DOZOR BKOM: _____		
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 30.7.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, Profese, VZT, D.1.4c.101.00; D.1.4c.201.00		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Revize elektroinstalace – připojení VZT jednotek			
Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci a následně v rozpočtu byla zjištěna absence připojení nově instalovaných VZT na stávající rozvod elektřiny. Změnový list č.4 řeší revizi stávající a doplnění potřebné nové elektroinstalace týkající se přívodu elektrických kabelů k VZT jednotkám (přívodu elektřiny a napojení VZT na přívod).			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: SOULHLA			
Stanovisko projektanta stavby: SOULHLA SIM			
Stanovisko energetického specialisty: změna nesouvisí s energetickou náročností budovy			
Příloha: Rozpočet víceprací, nabídka CMI s.r.o., nabídka Ciprostav s.r.o., nabídka ČEB ENERGETIKA s.r.o.			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Revize elektroinstalace – připojení VZT jednotek Popis a zdůvodnění změny: Změnový list č.4 řeší revizi stávající a doplnění potřebné nové elektroinstalace týkající se přívodu elektrických kabelů k VZT jednotkám (přívodu elektřiny a napojení VZT na přívod).		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	28.525,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28.525,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 14.8.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Rozpočet včetně montáže a zapojení				06/2019	
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY STAMICOVA 571/9, 623 00 BRNO					
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - ceny bez DPH					
Dodavatel: Ciprostav s.r.o., Mlýnská 326/13, Brno, IČ: 2106680,					
Vypracoval:		Datum:		Podpis:	
NÁZEV		POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVÁDĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R-2					
DEMONTÁŽ JISTIČE, DOPLNĚNÍ 2ks B/1-20A, 1ks B/1-6A; úprava kabeláže, doplnění svorek, apod.		1	ks	6 123,00 Kč	6 123,00 Kč
MEZISOUČET					6 123,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, ABB Praktik, na povrch, bílá		1	ks	287,00 Kč	287,00 Kč
MEZISOUČET					287,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
KRABICE NA POVRCH					
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ		2	ks	148,00 Kč	296,00 Kč
LIŠTY (vč. VŠECH DÍLCŮ, UKOTVENÍ, ZAKONČENÍ, NÁPOJENÍ, MONTÁŽE)					
LHD 40x40		15	m	77,00 Kč	1 155,00 Kč
LHD 40x20		30	m	54,00 Kč	1 620,00 Kč
LHD 20x20		2	m	51,00 Kč	102,00 Kč
LHD 20x10		2	m	49,00 Kč	98,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL					
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg		5	ks	166,00 Kč	830,00 Kč
MEZISOUČET					4 101,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					
KABEL CYKY 3Cx4mm		55	m	71,00 Kč	3 905,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx1,5mm		10	m	37,00 Kč	370,00 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm		25	m	29,00 Kč	725,00 Kč
Drát CYY 6mm		70	m	49,30 Kč	3 451,00 Kč
Drát CYY 4mm		25	m	47,50 Kč	1 187,50 Kč
MEZISOUČET					9 638,50 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení		8	ks	57,00 Kč	456,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		1	kpl	2 560,00 Kč	2 560,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY		8	hod	350,00 Kč	2 800,00 Kč
REVIZE		8	hod	320,00 Kč	2 560,00 Kč
MEZISOUČET					8 376,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE					28 525,50 Kč

Rozpočet včetně montáže a zapojení				06/2019	
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLAŠTĚ BUDOVY STAMICOVA 571/9, 623 00 BRNO					
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - ceny bez DPH					
Dodavatel: CMI Building, s.r.o., Sokolská 171, Bořitov, IČ:28278879					
Vypracoval:		Datum:		Podpis:	
NÁZEV		POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVÁDĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R-2					
DEMONTÁŽ JISTIČE, DOPLNĚNÍ 2ks B/1-20A, 1ks B/1-6A; úprava kabeláže, doplnění svorek, apod.		1	ks	7 580,00 Kč	7 580,00 Kč
MEZISOUČET					7 580,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 8, ABB Praktik, na povrch, bílá		1	ks	354,00 Kč	354,00 Kč
MEZISOUČET					354,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
KRABICE NA POVRCH					
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ		2	ks	189,00 Kč	378,00 Kč
LISŤY (vč. VŠECH DÍLCŮ, UKOTVENÍ, ZAKONČENÍ, NÁPOJENÍ, MONTÁŽE)					
LHD 40x40		15	m	120,00 Kč	1 800,00 Kč
LHD 40x20		30	m	98,00 Kč	2 940,00 Kč
LHD 20x20		2	m	92,00 Kč	184,00 Kč
LHD 20x10		2	m	66,00 Kč	132,00 Kč
OSTATNÍ MATERIÁL					
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg		5	ks	223,00 Kč	1 115,00 Kč
MEZISOUČET					6 549,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ					
KABEL CYKY 3Cx4mm		55	m	79,00 Kč	4 345,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx1,5mm		10	m	45,00 Kč	450,00 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm		25	m	41,00 Kč	1 025,00 Kč
Drát GYY 6mm		70	m	44,10 Kč	3 087,00 Kč
Drát GYY 4mm		25	m	47,90 Kč	1 197,50 Kč
MEZISOUČET					10 104,50 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ					
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení		8	ks	62,00 Kč	496,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL		1	kpl	3 160,00 Kč	3 160,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY		8	hod	374,00 Kč	2 992,00 Kč
REVIZE		8	hod	380,00 Kč	3 040,00 Kč
MEZISOUČET					9 688,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE					34 275,50 Kč

19.7.19

Rozpočet včetně montáže a zapojení				06/2019
ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY STAMICOVA 571/9, 623 00 BRNO				
D.1.4 - ELEKTROINSTALACE - ceny bez DPH				
Dodavatel: ČEB ENERGIE s.r.o., Komořany 185, Komořany, IČ:05132681				
Vypracoval:	Datum: 11. 7. 2019		Podpis:	
NÁZEV	POČET	MJ	JC	CELKEM
ROZVÁDĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
ÚPRAVA ROZVÁDĚČE R-2				
DEMONTÁŽ JISTIČE, DOPLNĚNÍ 2ks B/1-20A; 1ks B/1-6A; úprava kabeláže, doplnění svorek, apod.	1	ks	6 120,00 Kč	6 120,00 Kč
MEZISOUČET				6 120,00 Kč
SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6, ABB Praktik, na povrch, bílá				
	1	ks	331,00 Kč	331,00 Kč
MEZISOUČET				331,00 Kč
INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
<u>KRABICE NA POVRCH</u>				
KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ	2	ks	152,00 Kč	304,00 Kč
<u>LIŠTY (VČ. VŠECH DÍLCŮ, UKOTVENÍ, ZAKONČENÍ, NAPOJENÍ, MONTÁŽE)</u>				
LHD 40x40	15	m	97,00 Kč	1 455,00 Kč
LHD 40x20	30	m	92,00 Kč	2 760,00 Kč
LHD 20x20	2	m	85,00 Kč	170,00 Kč
LHD 20x10	2	m	46,00 Kč	92,00 Kč
<u>OSTATNÍ MATERIÁL</u>				
NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg	5	ks	175,00 Kč	875,00 Kč
MEZISOUČET				5 656,00 Kč
KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				
KABEL CYKY 3Cx4mm	55	m	66,00 Kč	3 630,00 Kč
KABEL CYKY 5Cx1,5mm	10	m	35,00 Kč	350,00 Kč
KABEL CYKY 3Cx1,5mm	25	m	38,00 Kč	950,00 Kč
Drát CYY 6mm	70	m	41,20 Kč	2 884,00 Kč
Drát CYY 4mm	25	m	38,20 Kč	955,00 Kč
MEZISOUČET				8 769,00 Kč
OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				
KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	8	ks	46,00 Kč	368,00 Kč
POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	1	kpl	3 900,00 Kč	3 900,00 Kč
KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	8	hod	312,00 Kč	2 496,00 Kč
REVIZE	8	hod	352,00 Kč	2 816,00 Kč
MEZISOUČET				9 580,00 Kč
CELKEM ELEKTROINSTALACE				30 456,00 Kč

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Položkový rozpočet** **Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina**
Objekt: **1907_** **Stamicova - dětská skupina - změnové listy**
Rozpočet: **1907_4** **Změnový list č.4 Revize elektroinstalace - připojení VZT jednotek**

Objednatel: **Statutární město Brno** **IČO: 44992785**
Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.** **IČO: 48529303**
Jižní náměstí 7 **DIČ:**
61900 Brno

Vypracoval: **Kateřina Foretníková**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 525,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 525,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 525,50 CZK
Základní DPH	21 %	5 990,36 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 34 515,86 CZK

v Brně dne 14. 8. 2014
 
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ROZVÁDĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			6 123,00	21
_2	SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			287,00	1
_3	INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			4 101,00	14
_4	KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ	HSV			9 638,50	34
_5	OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ	HSV			8 376,00	29
Cena celkem					28 525,50	100

Položkový rozpočet

S:	Položkový rozp Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina	
O:	1907_	Stamicova - dětské centrum - změnové listy
R:	1907_4	Změnový list č.4 Revize elektroinstalace - připojení VZT jednotek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _1		ROZVADĚČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				6 123,00
1	Pol__0001	ÚPRAVA ROZVADĚČE R-2, demontáž jističe, doplnění 2ks B/1-20A; 1ks B/1-6A úprava kabeláže, doplnění svorek, apod.	ks	1,00000	6 123,00	6 123,00
Díl: _2		SPÍNAČE VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				287,00
2	Pol__0003	PŘEPÍNAČ STRÍDAVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 6. ABB Praktik, na povrch, bílá	ks	1,00000	287,00	287,00
Díl: _3		INSTALAČNÍ MATERIÁL, PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				4 101,00
3	Pol__0005	Krabice na povrch - KRABICE ODBOČNÁ S VÍČKEM A S WAGO SVORKAMI MALÁ	ks	2,00000	148,00	296,00
4	Pol__0007	Lišta LHD 40x40 včetně všech dílců, ukotvení, zakončení, napojení, montáže	m	15,00000	77,00	1 155,00
5	Pol__0008	Lišta - LHD 40x20 včetně všech dílců, ukotvení, zakončení, napojení, montáže	m	30,00000	54,00	1 620,00
6	Pol__0009	Lišta - LHD 20x20 včetně všech dílců, ukotvení, zakončení, napojení, montáže	m	2,00000	51,00	102,00
7	Pol__0010	Lišta - LHD 20x10 včetně všech dílců, ukotvení, zakončení, napojení, montáže	m	2,00000	49,00	98,00
8	Pol__0012	NOSNÝ MATERIÁL DO 5kg Ostatní materiál	ks	5,00000	166,00	830,00
Díl: _4		KABELY VČETNĚ MONTÁŽE, ZAPOJENÍ, ULOŽENÍ				9 638,50
9	Pol__0013	KABEL CYKY 3Cx4mm	m	55,00000	71,00	3 905,00
10	Pol__0014	KABEL CYKY 5Cx1,5mm	m	10,00000	37,00	370,00
11	Pol__0015	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	25,00000	29,00	725,00
12	Pol__0016	Drát CYY 6mm	m	70,00000	49,30	3 451,00
13	Pol__0017	Drát CYY 4mm	m	25,00000	47,50	1 187,50
Díl: _5		OSTATNÍ VČETNĚ MONTÁŽE A ZAPOJENÍ				8 376,00
14	Pol__0018	KABELOVÝ VÝVOD PRO TECHNOLOGIE, ukončení a zapojení	ks	8,00000	57,00	456,00
15	Pol__0019	POMOCNÝ INSTALAČNÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	2 560,00	2 560,00
16	Pol__0020	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	8,00000	350,00	2 800,00
17	Pol__0021	REVIZE	hod	8,00000	320,00	2 560,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		5
ÚSEK: 63 Podlahové konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahové konstrukce Sanace terasy NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ OD: MSU s.r.o. KURÝR: _____ DATUM: _____ OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace terasy DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, terasa 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.NP; D.1.1 02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 5 – vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po vybourání původní skladby terasy bylo zjištěno, že betonový podklad, na němž měla být položena tepelná izolace a chodníková dlažba není soudržný a na mnoha místech výškově zasahuje do skladební vrstvy konstrukční výztuž v různém stupni koroze. Po konzultaci s ADP a TDI stavby byla provedena revize technického řešení, která odstraňuje nesoudržný materiál, navrhuje reprofilaci výztuže a teprve poté bude provedena betonová vrstva po přechozím srovnání podkladu, tak aby bylo možné provést souvrství dle PD. Tato změna má dopad do ceny díla. POKYN VYDAL: DATUM: 30.7.2019 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina		5										
ÚSEK: 63 Podlahové konstrukce												
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace terasy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:										
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%;">KOMU: OI MMB</td><td style="width: 33%;">OD: MSU s.r.o.</td><td style="width: 33%;">DATUM: 14.8.2019</td></tr><tr><td>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</td><td>KURÝR: _____</td><td>FAX: _____</td></tr><tr><td></td><td>Mail _____</td><td>OSOBNĚ: _____</td></tr></table>			KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.8.2019	ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____		Mail _____	OSOBNĚ: _____	
KOMU: OI MMB	OD: MSU s.r.o.	DATUM: 14.8.2019										
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	FAX: _____										
	Mail _____	OSOBNĚ: _____										
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace terasy DOTČENÉ MÍSTO: Budova Stamicova 9, terasa 1.NP ODKAZ NA VÝKRESY: PD stavební část, Půdorys 1.NP; D.1.1 02 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet "ZL5 – vícepráce" ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><th colspan="2" style="text-align: left;">NÁVRH OCENĚNÍ:</th></tr><tr><td></td><td style="text-align: right;">Cena bez DPH DPH Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč</td></tr><tr><td>Méně práce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč</td></tr></table>			NÁVRH OCENĚNÍ:			Cena bez DPH DPH Cena s DPH	Vícepráce:	295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč	Méně práce:	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč	Rozdíl:	295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč
NÁVRH OCENĚNÍ:												
	Cena bez DPH DPH Cena s DPH											
Vícepráce:	295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč											
Méně práce:	0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč											
Rozdíl:	295 286,30 Kč 62 010,12 Kč 357 296,42 Kč											
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 60%;">PODPIS NAVRHOVATELE: _____</td><td style="width: 40%;">DATUM: 30.7.2019</td></tr></table>			PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 30.7.2019								
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: 30.7.2019											
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> OD: <i>FDP</i> PODPIS: _____ DATUM: <i>14.8.2019</i>												
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____												
<table style="width: 100%; border: none;"><tr><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">STAVEBNÍ DOZOR BKOM: _____</td><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____</td><td style="width: 33%; border: 1px solid black; padding: 5px;"></td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR BKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____								
STAVEBNÍ DOZOR BKOM: _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____											



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Moravská stavební unie-MSU s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 30.7.2019	
Název akce: Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD stavební část, Půdorys 1.NP; D.1.1 02		
na rozpočtové podklady:	Rozpočet víceprací		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Sanace terasy			
Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání původní skladby terasy bylo zjištěno, že betonový podklad na němž měl být proveden KZS a chodníková dlažba není soudržný, na mnoha místech odhalená výztuž v různém stupni koroze. Po konzultaci s AD a TDi stavby bylo rozhodnuto, že nesoudržný materiál bude odstraněn, výztuž reprofilována a následně provedena betonáž pro srovnání podkladu, tak aby bylo možné provést souvrství dle PD. Tuto změnu řeší Změnový list č.5.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: jiné okolnosti			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Stanovisko technického dozoru stavby: 			
Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM 			
Stanovisko energetického specialisty: změna nemá vliv na energetickou náročnost budovy, neboť i po změně č.5 bude dodržena skladba konstrukce dle PD. 			
Příloha: Rozpočet víceprací			
Oznámení vydává:			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		Číslo ZL: 5
Zhotovitel:	Moravská stavební unie – MSU s.r.o.	
Změnový list vystavil:		
Datum:	30.7.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Sanace terasy Popis a zdůvodnění změny: Po vybourání původní skladby terasy bylo zjištěno, že betonový podklad na němž měl být proveden KZS a chodníková dlažba není soudržný, na mnoha místech odhalená výztuž v různém stupni koroze. Po konzultaci s AD a TDi stavby bylo rozhodnuto, že nesoudržný materiál bude odstraněn, výztuž reprofilována a následně provedena betonáž pro srovnání podkladu, tak aby bylo možné provést souvrství dle PD. Tuto změnu řeší Změnový list č.5.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	295 286,30 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
295 286,30 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 14. 8. 2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1907_VCP Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina

Objekt: 1907_ Stamicova - dětská skupina - změnové listy

Rozpočet: 1907_5 Změnový list č.5 - Sanace terasy

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

IČO: 48529303

Jižní náměstí 7/7

DIČ: CZ48529303

619 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			294 285,30
PSV			1 001,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			295 286,30

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	295 286,30 CZK
Základní DPH	21 %	62 010,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH

357 296,42 CZK

v

Brně

dne

14.8.2019



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			11 692,93	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			203 943,07	69
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 220,75	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			61 218,73	21
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 013,76	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 428,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 768,06	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			1 001,00	0
Cena celkem					295 286,30	100

Položkový rozpočet

S:	1907_VCP	Zateplení objektu Stamicova, dětská skupina
O:	01	Budova Stamicova
R:	01	VCP_sanace terasa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 692,93
1	411351801	Bednění čel stropních desek, zřízení	m	23,00400	424,80	9 772,10
2	411351802	Bednění čel stropních desek, odstranění	m	23,00400	83,50	1 920,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				203 943,07
3	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	110,18500	195,80	21 574,22
4	631312141	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,80000	3 667,50	2 934,00
5	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	15,97960	337,10	5 386,72
6	632422120	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 3-7 cm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením	m2	225,28000	373,10	84 051,97
7	632477123	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	45,05600	573,30	25 830,60
8	632477127	Reprofilace betonových povrchů Reprofil.polymercement.maltou,tl.do30 mm+penetrace rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	20,13600	1 350,00	27 183,60
9	632479128	Reprofilace vodorovných betonových povrchů Reprofil.potěr tl. do 50mm rozmíchání směsí s vodou, nanesení stěrky	m2	45,05600	820,80	36 981,96
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 220,75
10	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	17,50000	126,90	2 220,75
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				61 218,73
11	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	465,89600	131,40	61 218,73
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 013,76
12	952902110	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	225,28000	4,50	1 013,76
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 428,00
13	965042221	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	0,80000	3 055,50	2 444,40
14	970241100	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	4,00000	495,90	1 983,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 768,06
115	999281211	Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m	t	14,34370	681,00	9 768,06
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				1 001,00
16	771111131	Vyplnění dilatačních spár tmelem, dlažba	m	17,50000	57,20	1 001,00
Celkem						295 286,30

--	--	--	--	--	--	--