

**Akce: Oprava střešní krytiny a komínových těles obj. č.p. 1112,
Praha 7, ul. Přístavní 44 dle SoD č. 2019/OIVZ/007**

Objednatel: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: ZL 04

Změna skladby podlahy na terasách v 6.NP

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):


ÚMČ Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

29.7.2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele: 

ZASLÁNO DNE:

16.9.2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY:

Na základě provedené sondy do podlahy na terase byla zjištěna skutečná výška stáv. podlahy, která neodpovídá nově navržené skladbě v PD. Projektant navrhl novou skladbu podlah, která se skládá z vyrovnávací stěrky, systémové hydroizolace (stěrka) a ker. dlažby do vodotěsného tmele. (viz KD č.6 ze dne 29.7.2019)

Bude provedeno:

Nové skladba podlahy na terasách:

Zhotovitel vypracoval rozsah změny, který byl zkontrolován a odsouhlasen TDS.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – soupis změny a kalkulace

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Navrženou skladbu v PD nelze provést pro malou výšku stáv. podlahy u dveří zjištěnou sondou do podlahy terasy – změna během realizace

CENOVÝ DOPAD:		ČASOVÝ DOPAD:	
VÍCENÁKLAD:	26166, Kč bez DPH	Vliv na harmonogram výstavby:	NE
MÉNĚNÁKLAD:	-19873,20 Kč bez DPH	Termín dokončení projekčních prací:	NE
CELKEM DOPAD DO CENY:	6292,80Kč bez DPH	Termín dokončení realizace změny:	NE

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM: 25/9/19

Fa TDS

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ:

DATUM: 25/9/19

Fa TTP spol. s r.o.

PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

.....

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

SOUPIS ZMĚN ke ZL č. 04

pol.č. dle rozpočtu

popis položky

ODEČTY

Skladba podlahy na terasách v PD

38	Povlakové krytiny střech do 10st. pásy přitavením v celé polše bez dodávky pásu - terasy
39	Pás izol. z modif. asf. pásu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno, hor. str. jemný minerál. posyp; spodní str. PE folie tl. 40mm - terasy
40	pás izol. z modif. asf. pásu natavitelný; mech. kotvený; nosná vložka skelná tkanina, hor. str. jemný minerál. posyp; spodní str. PE folie tl. 40mm - terasy
79	Montáž podlah ker. vnějších, hladké na terče 30x30 cm
80	Dlaždice 30x30 cm venk. Mrazuvzdorná protiskluzná pro montáž na plast. terčr vč. dodávky terčů

množství cena/mj cena celkem

m2 -12,00 262,70 -3152,40

m2 -12,00 168,00 -2016,00

m2 -12,00 182,40 -2188,80

m2 -10,00 438,00 -4380,00

m2 -12,00 678,00 -8136,00

Odečty celkem

PŘÍPOČTY

Nová skladba podlahy na terasách

Vyrovnání podkladu	m2
Provedení systémové hydroizolace	m2
Dodávka a montáž okapnice	bm
Pokládka keramické dlažby do flex lepidla	m2
Dodávka keramické dlažby srovnávací standart RAKO Taurus, světlá	m2
Přípočty celkem	

-19873,20

12,00 315,0 3780,00

12,00 798,0 9576,00

8,50 420,0 3570,00

12,00 450,0 5400,00

12,00 320,0 3840,00

26166