

**ZMĚNOVÝ LIST č. 4****Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě**

smlouva: objednatel:	NZM/2018/1489 3-967-0120-8100	číslo ZL:	4
zhotovitel:	Stamont, pozemní stavitelství, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava-Vítkovice		
název ZL:	ZL č. 4 přípočty a odpočty střešních pláštů vč. oplechování, přípočty a odpočty hydroizolace, odpočet banerů a sněhových rozražečů, bourání příček a vyzdívky ve stěně B a D související s montáží OK v řadě B a C, vnitrostaveništní přesun suti z bouracích prací		
předmět změny:	přípočty a odpočty střešních pláštů vč. oplechování, přípočty a odpočty hydroizolace, odpočet banerů a sněhových rozražečů, bourání příček a vyzdívky ve stěně B a D související s montáží OK v řadě B a C, vnitrostaveništní přesun suti z bouracích prací		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	Přípočty: V průběhu realizace prací na střešním pláště se ukázalo, že projektem stanovené předpoklady výměr o degradaci dřevěných konstrukcí jsou po jejich obnaze větší (dle posouzení technika dřevěných konstrukcí). Zvýšená degradace byla způsobena narušeným střešním pláštěm - lepenky, u které tím pádem docházelo k zatékání do objektu. Při zaměření skutečné plochy střech byl navíc zjištěn rozdíl oproti výkazu výměr. Na základě zjištěného stavu části ocelových prvků v řadě B a krajního sloupu D (viz revize výkresu D1.2 B-09/01 a D1.2 B-11/02) jsou navrženy jejich výměny, se kterými souvisí i odstranění části vyzdívky a po úpravě OK konstrukcí nové vyzdívky. Součástí přípočtů je i náhrada hydroizolace. Odpočty: Objednatel po konzultaci s GP a TDI zmenšil o 1000 mm lemování střech v řadě B a C kolem nastřešního žlabu. Dále došlo po konzultaci s GP a TDI k odpočtu těžkých asfaltových pásů (náhrada hydroizolace)sněhových rozražečů a dále banerů, jež jsou součástí interiéru.		
	Uvedené skutečnosti byly zjištěny a požadovány objednatelem a GP před zahájením prací na realizaci oprav střechy, na zdění části štítu CD11, na montáži OK v čadě BD. Konečné řešení vyplynulo z postupu prací a z konstrukčních důvodů.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Jedná se o soubor specifikovaných činností, které přímo souvisí s dílem a vzhledem k zajištění bezpečnosti, zhodnocení kvality a kapacity je žádoucí, aby byla dodavatelem stavby provedena .		
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	měněpráce ANO
	cena:	bez DPH -575 656,64 Kč 21%DPH -120 887,89 Kč celkem -696 544,53 Kč	
vliv na cenu díla:	rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce ANO
	cena:	bez DPH 2 246 805,72 Kč 21%DPH 471 829,20 Kč celkem 2 718 634,92 Kč	
vliv na změnu PD :	specifikace:		NE
přílohy :	výkres D1.2 B-09/01 a D1.2 B-11/02, Rekapitulace rozpočtu, rozpočet, vysvětlení položek dodavatelem, vyjádření AD		
volné přílohy:			
podpis zhotovitele:	Firma: Stamont-ps, s.r.o., Mostárenská 1140/48, 703 00 Ostrava - Vítkovice Jméno/Funkce: Ing. Rostislav Sládek, hlavní stavbyvedoucí	Datum	11.09.2019
vyjádření TDS:	podpis	Datum	11.09.2019
vyjádření projektanta, AD: viz samostatné vyjádření AD	podpis	Datum	11.09.2019
vyjádření objednatele:	podpis	Datum	11.09.2019

