

Stavba: Modernizace přestupního terminálu města Sedlčany  
Investor: Město Sedlčany, nám. T.G.Masaryka 32, 264 01, Sedlčany

### **Změna rozsahu úpravy silniční pláně**

Po odkrytí silniční pláně byla zpracována zpráva o posouzení zemin firmou SG Geotechnika, Vladimírem Petřinou dne 1.srpna 2019. Zastižená zemina byla vyhodnocena jako podmíněčně vhodná. Bylo navrženo provedení vápnění směsným pojivem např. Viacalco C50, alternativně Durosol C50 tak jak bylo navrženo v projektové dokumentaci pro zadání stavby.

V západní části byla v aktivní zóně zastižena balvanitá sypanina s frakcí až 400mm. Tato sypanina musí být dle posudku odstraněna a nahrazena štěrkodrtí s do 63mm. Ke stejnému závěru došlo i geotechnické hodnocení aktuálního stavu pláně komunikací zpracované firmou GEO LuCa z dubna 2019.

Generální projektant souhlasí na navrhovaným řešením obou posudků zemin pláně a považuje nahrazení zastižených velkých lomových kamenů štěrkodrtí menší frakce za vhodnou a obvyklou.

V Praze dne 30.8.2019

