

Změnový list č. 2 ze dne 18.10.2019

Název stavby:	Rekonstrukce a opravy střešních pláštěů - část 1 - střešní PVC pláště
Číslo smluvního vztahu:	89/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	ZŠ, ul. Okružní, Most
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Zateplení střechy minerální vatou. Svislé vnitřní atiky nezatepleny.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Zateplení střechy a svislých vnitřních atik polystyrénem.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Při zahájení prací na objektu tělocvičny byla zjištěna jiná skladba střešního pláště, než bylo uvedeno v zadávací dokumentaci. Pod stávajícími vrstvami PUR pěny a asfaltového pasu parozábrany, které se měly dle zadání demontovat, byly vrtnou sondou zjištěny další vrstvy střešního pláště a to nakaširovaný polystyrén v tl. 100 mm a spodní tři vrstvy nespécifikovaných asfaltových pasů. Během provádění odstraňování stávající PUR pěny byla stávající vrstva parozábrany v celé ploše zachována a to z důvodu zajištění provizorního zabezpečení před průnikem dešťových srážek do konstrukce střechy. Stávající parozábrana byla v určitých místech střechy jen vyspravena. Nová parozábrana nebyla realizována a bude odečtena. Z důvodu možného uvolňování vlhkosti ze spodní skladby střechy byla zaměněna původně navržená tepelná izolace z minerální vaty za polystyrén, který nedegraduje a drží svou pevnost a tvar. Z důvodu eliminace tepelných mostů ve stávající betonové konstrukci byly stávající atiky nově zatepleny. Zateplením byly převážně odstraněny zdroje vlhkosti a následných plísní uvnitř tělocvičny.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 4 zákona (tzv. změna de minimis). Veškeré podmínky § 222 odst. 4 zákona jsou dodrženy, tj. hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10% původní hodnoty závazku, nebo nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona.</p>	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	2 634 841,63 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-30 419,40 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	2 604 422,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 23. 10. 2019

Podpis:

[REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 19. 10. 2019

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 23. 10. 2019

Podpis:

[REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 23. 10. 2019

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

[REDACTED]

Datum: 23. 10. 2019

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet

Název akce: Rekonstrukce a opravy střešních pláštů - část 1 - střešní PVC pláště

číslo pol. z nabídky	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
VZ		ZŠ, ul. Okružní, Most						
8		Parozábrana SBS	m2	133	582,000	110	-472,000	-62 776,00
12		Minerální vlna desky 120 mm	m2	210	582,000	0	-582,000	-122 220,00
		EPS 100S 120 mm	m2	185	0,000	582	582,000	107 670,00
13		Asf. odpad	m3	2000	4,000	2	-2,000	-4 000,00
		Zateplení svislé atiky						
		EPS 100S 50 mm na svislé atiky	bm	93	0,000	209	209,000	19 437,00
		L profil Viplanyl r.š. 250	bms	109	0,000	209	209,000	22 781,00
		Prodloužené kotvy do plochy střešní krytiny	ks	4	0,000	3492	3492,000	13 968,00
							změna ceny bez DPH	-25 140,00
							DPH %	21
							změna ceny s DPH	-30 419,40

Datum: 18.10.2019

Zpracoval:

Podpis: