


Změnový list



DOPRAVNÍ
PODNIK
OSTRAVA

Název díla:	Číslo SO/PS Z číslo změny	Číslo změnového Úřtu:
Úpravy topných větví		
část díla část A) středisko trolejbusy	/	1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne 24 1 2019 smlouvy objednatele: DOD20190001. zhotovitele: 2019/Z/897/06		Číslo
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	
Zhotovitel:	INSTOP spot, s r. o.. Obchodní 16. 763 21 Slavičín	
TDS:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:
1) Změnový rozpočet pro posouzení více a méně práci	1 X	Objednatel
2) Fotodokumentace změny díla	1 X	Zhotovitel
3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS	1 X	Autorský dozor
4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD		

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	
<p>V oddíle ÚT došlo k navýšení metrů ocelového potrubí z důvodu rozporu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací. Tato skutečnost sebou přinesla i navýšení tepelné izolace včetně montáží jak potrubí tak izolace samotné. Byly doplněny všechny teplovodní jednotky - Sahary - o uzavírací kulové kohouty a sroubení. Z důvodu větší jistoty proti případným únikům vody došlo k záměně gumových kompenzátorů na jednotlivých trasách potrubí za kiasické kompenzátory tvaru - U - svařovaných z ocelových kolen a potrubí. V oddíle elektro bylo nutno ke dvěma novým teplovodním jednotkám v hale IV., dojinit el. ovládači skříňku, která nebylo součástí projektové dokumentace. Dále bylo nutno provést přeznačení kabelu z důvodu předělení 3F na 1F rozvod aby se nemuseli tahat nové kabelové rozvody. Bylo provedeno zafoukání samotných bužirek. materiál a práce s tím souvisí z již zmiňovanou úpravou kabelů - přeznačení. Natažení zemnění se provádělo na základě normy - každé vodovodní zařízení musí být uzemněno pokud je spojeno s elektroinstalací. Veškeré práce navíc na oddíle elektro byly provedeny z důvodu funkčnosti a bezpečnosti provozovaného zařízení. Bez těchto úprav by zařízení neprošlo revizní správou a nemohlo by být uvedeno do provozu.</p>	
V oddíle elektro	mohl 1 nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl ř nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD:	bez dopadu
Dopad na PD	změna bude zaznačena do DSPS
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	471 925,40	15,85%	471 925,40

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	Daniel Duda		OK	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	INSTOP spol. s r. o.	xxxx			
Technický dozor (TD):	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxx			
Vyjádření autorského dozoru	DIGITRONIC CZ s.r.o.	xxxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek"

Změnový list č.1 - Příloha č.1

Stavba: 2594a DP Ostrava - úprava topných větví A

Chybějící vytápěcí jednotka, potrubí, armatury, izolace + záměna kompenzátorů

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.**

IČO: **46994955**

Obchodní 16

DIČ: **CZ46994955**

76321

Slavičín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 888,00
PSV			368 473,00
MON			101 564,40
Celkem			471 925,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		471 925,40 CZK
Základní DPH	21 %		99 104,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

571 029,40 CZK

Za zhotovitele

Za

Objednatele

Obchodní rejstřík:
KS v Hr. Králové,
oddíl C. vložka 4096

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
4	Hala I, II, III, IV	0	471 925	99 104	571 030	100
D.1.4.D	vytápění	0	368 473	77 379	445 852	78
D.1.4.F	MaR	0	1 888	396	2 284	0
D.1.4.G	Elektroinstalace	0	101 564	21 329	122 893	22
Celkem za stavbu		0	471 925	99 104	571 030	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Snímače a pohony	HSV			1 888,00	0
730	Ústřední vytápění	PSV			34 640,00	7
733	Rozvod potrubí	PSV			229 105,60	49
734	Armatury	PSV			68 796,00	15
783	Nátěry	PSV			2 652,00	1
783.1	Výměna armatur u registrů	PSV			33 279,40	
VCP 1	Elektrické zapojení sahar	MON			66 450,00	14
VCP2	Vícenáklady k elektrickému zapo	MON			35 114,40	7
Cena celkem					471 925,40	93

Ull. vEs>U OBCHODN

Obchodní rejstřík:
KS v Hr. Králové,
oddíl C. vložka 4096