

# Protokol o zakázce, použitá zařízení, energie

<b>název zakázky:</b>	Měú Mariánské Lázně								
<b>investor:</b>	Měú Mariánské Lázně								
<b>adresa instalace:</b>	<b>Ruská 74/14, Mariánské Lázně 35301</b>								
<b>datum první instalace</b>	<b>27. 8. 2019</b>								
<b>kontakty na investora:</b>	[redacted] email: [redacted]								
<b>technik:</b>	[redacted]								
<b>Zařízení – vysoušení</b>	čerpadlo	Počátek	Konec	dnů	kusů	cena	Max příkon kW	cena celkem	Reálný příkon celkem Kwh
WD165		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	3	0,5		1285,2
WD50	ne	<b>27. 8. 2019</b>	19. 9. 2019		24	1	0,775		312,48
WD50	ne	<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1	0,775		664,02
SW59		<b>27. 8. 2019</b>	19. 9. 2019		24	2	0,7		564,48
SW59		<b>27. 8. 2019</b>	12. 9. 2019		17	1	0,7		199,92
SW59		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1	0,7		599,76
SW59		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	2	0,7		1199,52
WD70	ano	<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1	0,975		835,38
DH752	ne	<b>27. 8. 2019</b>	7. 10. 2019		42	1	0,975		687,96
DH752	ano	<b>27. 8. 2019</b>	7. 10. 2019		42	1	0,975		687,96
DEH500i	ne	<b>27. 8. 2019</b>	7. 10. 2019		42	1	0,9		635,04
DH752	ano	<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1	0,975		835,38
DEH1900i	ano	<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1	1,975		1692,18
ventilátor DF20P		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	5	0,1		428,4
ventilátor DF30P		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	2	0,125		214,2
ventilátor DF20P		<b>27. 8. 2019</b>	7. 10. 2019		42	1	0,1		70,56
Prodlužovačka 220		<b>27. 8. 2019</b>	7. 10. 2019		42	9			
Prodlužovačka 220		<b>7. 10. 2019</b>	16. 10. 2019		10	5			
Prodlužovačka 220		<b>27. 8. 2019</b>	16. 10. 2019		51	1			
topná tyč 100W		27.08.2019	16. 10. 2019		51	35	0,1		
topná tyč 100W		27.08.2019	7. 10. 2019		42	21	0,1		
<b>chemické ošetření</b>						cena			
Postřik Lignofix super						70			
Fungispray bez Cholru 5 l						341			
<b>Práce – demontáže</b>									
Práce – instalace, měření						68,5			
<b>doprava</b>				<b>opakování</b>	<b>Tam/zpět</b>	<b>sazba</b>			
doprava mimo Plzeň, dodávka				7	154				
<b>Zaměření,kalkulace</b>					<b>počet</b>	<b>sazba</b>			
zaměření paušálně				1					

doprava mimo Plzeň, dodávka				1	154			
CELKEM bez DPH								293 299
								9627,24
			vč. DPH				1,21	354 892
vysoušení bez dopravy	277015		rozpočet	primární	335336			
doprava	12936							
zaměření a doprava k němu	1500							
Detekce	1848							
celkem sanace bez DPH	<b>293299</b>				335336			

Celková maximální spotřeba elektrického proudu dle údajů výrobců na přístrojích je celkem **9627,24 kWh**

Postup výpočtu : počet dnů pronájmu x počet kusů x max. Příkon x 24h

