

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 2

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Investor: Město Milevsko Datum: 15.10.2019

Název akce: Likvidace a využití odpadních dešťových vod ve sportovním areálu Milevsko

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem MS 2014+ osobně

Odkazy na specifikaci: Změnový list č. 2

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE=>SPECIFIKACE MATERIÁLŮ=>SOUPIS PRACÍ**
Akumulační nádrž je nutno v rovině zpevněné asfaltové plochy odsunout od stávajícího oplocení fotbalového hřiště z důvodu zajištění stability stávajících konstrukčních vrstev sousedícího fotbalového hřiště s umělým povrchem. Posuv v rovině plochy směrem západním si nevyžádá více ani méně náklady.
Výškové osazení akumulární nádrže -hloubka výkopu neodpovídá skutečné nadmožské výšce ve vazbě na přilehlou zpevněnou asfaltovou plochu což si vyžaduje provedení hlubšího výkopu stavební jámy v hornině tř.3 a třídy 4 –nebylo v soupisu prací.
Na základě geologického průzkumu Ing.Karlína(autorizovaný geolog) byla posouzena základová spára a pod podkladní betonovou desku(betonová vrstva bez výztuže) akumulární nádrže bylo navrženo štěrkové lože z kameniva frakce 0-63 v mocnosti 0,2m. V projektové dokumentaci a v soupisu prací není zahrnuto štěrkové lože pod podkladní betonovou deskou .Štěrkové lože je nutno realizovat.

Počet připojených listů specifikací: 5

Důvod **vícepráce** / **méněpráce**:záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti Oznámení vydává: Město Milevsko
Ing. Ivan Radosta, starosta města



Stanovisko technického dozoru stavby: Ing.Vaniš Luboš

Ing. Luboš Vaniš „Souhlasím“podpis.....

Stanovisko autorského dozoru : Ing.Jan Bouchal

Ing.Jan Bouchal „Souhlasím“podpis.....

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.	
Potvrzení změny vystavil:	Miroslav Korčák	Datum: 15.10.2019
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna (změnový list) vychází z PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE=>SPECIFIKACE MATERIÁLŮ=>SOUPIS PRACÍ Akumulační nádrž je nutno v rovině zpevněné asfaltové plochy odsunout od stávajícího oplocení fotbalového hřiště z důvodu zajištění stability stávajících konstrukčních vrstev sousedícího fotbalového hřiště s umělým povrchem.Posuv v rovině plochy směrem západním si nevyžádá více ani méně náklady. Výškové osazení akumulací nádrže -hloubka výkopu neodpovídá skutečné nadmořské výšce ve vazbě na přilehlou zpevněnou asfaltovou plochu což si vyžaduje provedení hlubšího výkopu stavební jámy v hornině tř.3 a třídy 4 –nebylo v soupisu prací. Na základě geologického průzkumu Ing.Karlína(autorizovaný geolog) byla posouzena základová spára a pod podkladní betonovou desku(betonová vrstva bez výztuže) akumulací nádrže bylo navrženo štěrkové lože z kameniva frakce 0-63 v mocnosti 0,2m. V projektové dokumentaci a v soupisu prací není zahrnuto štěrkové lože pod podkladní betonovou deskou .Štěrkové lože je nutno realizovat.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	57.743,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
57.743,57 Kč	Beze změny	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 15.10.2019	Datum: 15.10.2019	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 2

Místo: Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel: Projektant: m.dudak

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů


SO 01 Likvidace a využití dešťových odpadních vod

57 743,57

69 869,77

odsouhlasil : ing.Vaniš L -TDI

odsouhlasil : AD Ing.BOUCHAL JAN



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N19-018-0135

Stavba: Milevsko, sportovní areál - ZL č. 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

m.řudak

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

31. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 743,57

Sazba daně
DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně
57 743,57
0,00

Vyše daně
12 126,10
0,00

Cena s DPH

V

CZK

69 869,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 2

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31. 7. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

57 743,57

DPH základní
snížená

Základ daně

57 743,57

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

12 126,15

0,00

Cena s DPH

V CZK

69 869,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 2

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	
1 - Zemní práce	57 743,57
4 - Vodovodné konstrukce	23 245,09
998 - Přesun hmot	27 860,98
	6 637,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Milčevsko, sportovní areál - ZL č. 2

Objekt:

SO 01 - Likvidace a využití dešťových odpadních vod

Místo:

Datum: 31. 7. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

57 743,57

D HSV Práce a dodávky HSV

57 743,57

D 1 Zemní práce								
91	K	131201202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	16,236	330,00	5 357,88	
			pro akum nádrž tř. 3 50%		16,236			
			(12+1,20)*(7+1,20)*0,3*0,5		16,236			
			Součet		4,871	15,00	73,07	
92	K	131201209	Připátek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m3	4,871	15,00	73,07	
			16,236*0,30		4,871			
			Součet		4,871			
93	K	131301202	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	16,236	460,00	7 468,56	
94	K	131301209	Připátek za lepivost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 4	m3	4,871	24,00	116,90	
11	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	32,472	220,00	7 143,84	
			z jámy pro AN 12%		32,472			
			(12,00+1,20)*(7,00+1,20)*0,3		32,472			
			Součet		32,472			
29	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	32,472	80,00	2 597,76	
30	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	32,472	15,00	487,08	
D 4 Vodovodné konstrukce							27 860,98	
204	K	451541111	Lože pod potrubí oteřeny výkop ze šterkodně	m3	21,648	1 287,00	27 860,98	CS ÚRS 2019 01
			Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v oteřeném výkopu ze šterkodně 0-63 mm pod AN		21,648			
			(12,00+1,20)*(7,00+1,20)*0,2		21,648			
			Součet		21,648			
D 998 Přesun hmot							6 637,50	
58	K	998142281	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	1	36,875	180,00	6 637,50	