

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 032

Klient: **Městská část Praha 7**

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 032

Nerealizace ORDEXALu

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

GD – Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

09. 05. 2019

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

Zástupce objednatele na základě plné moci,

ZASLÁNO DNE:

07. 06. 2019 / 10. 06. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Nerealizace protipožárního obkladu ORDEXAL na části stropů.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle požadavku objednatele nebude realizován Protipožární obklad ORDEXAL na stropěch WC a hygienických místností v místech, kde je provedena nová ŽB stropní deska. V těchto místnostech není potřeba řešit ani akustickou funkci.

Dále bude proveden černý nástřík stropní konstrukce.

Generální dodavatel ocenil tento požadavek viz Příloha č. 1 – Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 – Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:

Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 10 757,31 Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: -104 248,11 Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: -93 490,80 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: -

Termín dokončení projekčních prací: -

Termín dokončení realizace změny: -

Akce: **Nová radnice pro Prahu 7**

ZL 032

Klient: **Městská část Praha 7**

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: *A*.....

DATUM: *14. 6. 2019*

CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: *Avb*.....

DATUM: *18. 6. 2019*

Dvořák & partneři, s.r.o.

PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: *M. S.*.....

DATUM: *18. 6. 2019*

Atelier bod architekti s.r.o.

PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7

DATUM: *11. 6. 2019*

GEOSAN GROUP a. s. – Metrostav a.s.

PIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ:

DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		

Akce: Nová radnice pro Prahu 7

Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 032**Nerealizace ORDEXALu na části stropů**

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Cena za realizaci změny - viz list K22.30 - Vnitřní povrchy	kpl	1	-93 490,80	-93 490,80
připočet celkem				10 757,31
odpočet celkem				-104 248,11
Celkem				-93 490,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nová radnice Praha 7

Objekt:

K22.30 - Vnitřní povrchy stěn a stropů

Místo:

Praha 7

Datum:

07.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-93 490,80

D	PSV	Práce a dodávky PSV	-93 490,80
D	22.31	Omyvatelný nátěr stěn	10 757,31

15	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,100	12,94	1 567,03	CS ÚRS 2017 01
18a	K	783827101R	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů - černý	m2	121,100	75,89	9 190,28	

D	22.36	Protipožární obklady	-104 248,11
---	-------	----------------------	-------------

23	K	713111127	Montáž izolace tepelné spodem stropů tepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-121,100	350,40	-42 433,44	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--	----	----------	--------	------------	----------------

vv "Protipožární a akustický obklad stropní kce tl 20mm např. ORDEXAL přilepený ke stropní žb kci, opatřený přednátlěrem.

vv "1,PP

vv "4,36-6,82

-11,180

vv "1,NP

vv "6,16-1,8-3,24-3,33

-14,530

vv "2,NP

vv "2,43-3,15-2,25-1,63-2,05-1,63-1,98-3,15

-18,270

vv "3,NP

vv "2,05-6,30-4,11-1,50-1,42

-15,380

vv "4,NP

vv "2,06-5,83-2,13-5,80

-15,820

vv "5,NP

vv "2,05-6,30-4,09-1,50-1,42

-15,360

vv "6,NP

vv "7,53-7,53-2,72

-17,780

vv "6,39-6,39

-12,780

vv Součet

-121,100

23c	K	713111126R	Příplatek k mantáři izolace - kotvení pérovými příchytkami pozink. a kotev z pozink. drátu 2mm, profil vrtu 6 až 8 mm v žb stropích	m2	-121,100	63,66	-7 709,23	CS ÚRS 2017 02
-----	---	------------	---	----	----------	-------	-----------	----------------

24	M	03301	ORDEXAL ŽLB - fa J.Seidl	m2	-133,210	404,31	-53 858,14	
----	---	-------	--------------------------	----	----------	--------	------------	--

vv "143,68*1,1

-133,210

27	K	998713104	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 m do 36 m	t.	-2,294	107,82	-247,30	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	---------	----------------

vv

-2,294