

1

Rekonstrukce vodovodní přípojky do zámeckého objektu v Praze – Komořanech
ZMĚNOVÝ LIST č.1

ZHOTOVITEL: SPEEDDRILL, s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST č.1		
1	Oprava dlažby v areálu mimo staveniště	<i>POZNÁMK</i>
	Dle požadavku objednatele bylo provedeno předláždění ploch žulové dlažby podél objektů mimo rozsah žulové dlažby zasažené výkopem rýhy pro rekonstruovanou vodovodní přípojku. Celkem se jedná o několik malých ploch v celkovém rozsahu 18 m ²	
2	Ztížený výkop	
	V trase výkopu byly při relaizaci nalezeny nezakreslené kabelové sítě.	
3	Odpojení stávající vodovodní přípojky	
	Na základě požadavku zástupců PVK a.s. bylo nutno provést odpojení stávající vodovodní přípojky v ulici N Šabatce při kraji asfaltové komunikace, situované cca 15 m od místa napojení nové vod.přípojky.	
4	Izolace konstrukce 1.PP	
	Při realizaci prostupu přípojky do objektu 1.PP byla při místním šetření zkonstatována zástupci účastněných stran špatná kvalita stávající izolace proti vodě. Na požadavek objednatele byla provedena oprava cca 5 m ² izolace proti vodě asf.pásky s přibetonováním poškozené ochranné konstrukce stěny a stropu 1.PP.	
5	Elektrotvarovky PE D 90	
	Byla dohodnuta úprava trasy potrubí vedeného po stěnách a stropu 1.PP s ohledem na potrubí stávajících sítí (tepl vod, kanalizace, kabeláže). Z toho vyplynul nárůst tvarovek PE elektrokolen.	