


 Prague Airport <small>VÁCLAV HAVEL AIRPORT PRAGUE</small>	Projekt:	Přestavba RFC - Rest and Fun Centre T1	
	Objednatel:	Letiště Praha, a.s.	
	Předmět:	Pokyn k provedení změny	2
Komu : PBW GROUP s.r.o.		Od : Letiště Praha, a.s.	
Stavební objekt: Přestavba RFC - Rest and Fun Centre T1			
Předmět změny: <ul style="list-style-type: none"> 9) Požární ucpávky - doplnění a opravy 19) Nábytek - úprava ceny truhlářských výrobků a vybavení výtahu 20) Malba - chodby 1.NP 21) VZT - úpravy a doplnění vzduchotechnického potrubí nad rámec projektové dokumentace 22) Slaboproud + silnoproud - požadavky nad rámec projektové dokumentace 23) Konstrukce suché výstavby - SDK konstrukce nad rámec projektové dokumentace 24) ZTI - doplnění rozvodů SV pro automaty na kávu 25) Podhledy - úprava kazetových minerálních podhledů v 1.NP a doplnění Hunter Douglas ve 2.NP 26) Izolace - odpočty a oplechování okenního otvoru 27) MaR - úpravy a změny zařízení a koncových prvků oproti projektové dokumentaci 28) Podlaha ČSA - obnova podlahy v dílně 1.PP 29) Přechodové lišty - doplnění lišt 			
Žádost vznesl: Letiště Praha a.s.			
Odkazy na výkresy: ---			
Důvod změny: <p>9) po odkrytí stávajících konstrukcí vznikl v průběhu provádění stavby požadavek na doplnění chybějících požárních ucpávek a opravu ucpávek dotčených stavbou, nad rámec rozsahu uvedeného v PD, požadavek o.j. KPC</p> <p>19) v rámci vzorkování truhlářských výrobků a výtahu došlo ke změnám materiálu a rozsahu dodávky, což mělo dopad do ceny, požadavek o.j. LES a BHS</p> <p>20) v rámci realizace akce vznikl požadavek na opravu výmalby a změnu barevnosti v chodbách 1.NP (veřejná i neveřejná část) + oprava nátěru stávajících dveří v prostorách Rest and Fun, požadavek o.j. LES</p> <p>21) v průběhu montáže vzduchotechnického potrubí vznikl z důvodu prostorových možností požadavek na úpravy průřezů VZT potrubí a tras oproti PD, důvodem byly kolize se stávajícími rozvody TZB, dále byl zástupci letiště vznesen požadavek na zbudování konstrukce pod novou VZT jednotku nad rámec PD, požadavek o.j. ENG</p> <p>22) v rámci realizace vznikl od zástupců letiště požadavek na doplnění SCS zásuvek v recepcích i mimo recepcce, úpravu zásuvek STA, výměnu stávajících reproduktorů PER za nové závěsné, navýšení rozsahu demontáží /montáží stávajících reproduktorů PER, doplnění kamery CCTV v lobby, demontáž stávající analogové kamery, úpravy EKV, doplnění tiskových tlačítek do recepcí a prvků požadovaných Standardy LP, požadavek o.j. LES, ENE, ESY, ICT</p> <p>23) požadavek zástupců LP na doplnění revizních otvorů a SDK konstrukci nad rámec PD, požadavek o.j. ENG</p> <p>24) úpravy stávajících rozvodů studené vody a doplnění přívodů pro nové automaty na kávu, požadavek o.j. ENG a LES</p> <p>25) v chodbě 1.NP došlo z důvodů úprav stávající VZT a provedení požárních ucpávek k navýšení rozsahu demontáží / montáží kazetového minerálního podhledu, ve 2.NP došlo po vypuštění původně zamýšlených truhlářských výrobků k nutnosti doplnění podhledu Hunter Douglas nad rámec PD, požadavek o.j. LES</p> <p>26) odpočty izolací proti vodě a doplnění oplechování nového okna ve fasádě spojovacího objektu, úprava fasády SO nebyla v rámci PD dořešena, požadavek o.j. TSN</p> <p>27) v rámci vzorkování zařízení a koncových prvků systému MaR došlo k záměně oproti projektové dokumentaci tak aby byly splněny Standardy LP, požadavek o.j. ENG</p> <p>28) vzhledem k hrubým stavebním pracem a skladování materiálu v dílně ČSAH došlo k požadavku na obnovu stávající podhledy, rozsah požadovaných prací je nad rámec PD i poškození podlahy ze strany Zhotovitele akce, požadavek o.j. KAL</p> <p>29) v průběhu dokončovacích prací došlo k požadavku na navýšení přechodových lišt nad rámec projektové dokumentace</p>			
Časové ohodnocení: bez vlivu na termín dokončení Díla		Dopad do celkových termínů: NE	
SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce): doplnění konstrukcí a zařízení oproti projektové dokumentaci - viz. příloha změnového listu			
POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: dle nacenění Zhotovitele - viz. příloha PPZ 02		CENA: 539 008,66 Kč	
Zhotovitel: PBW GROUP s.r.o.		Objednatel: Letiště Praha, a.s.	
			
Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.			

PBW GROUP			
Akce:	Letiště Praha- Přestavba Rest and Fun		
Zhotovitele:	PBW GROUP s.r.o.		
Objednatel:	Letiště Praha a.s.		
Datum:			
Název:	Změnové listy		
Značení	Název	Cena bez DPH	Odouhlaseno
1	Přesunutí potrubí 1.NP šatna	108 005,09 Kč	Ok
2	Dodávka koberecových soklů	67 158,48 Kč	Ok
3	Dodatečné náklady spojené s vytahem	7 860,71 Kč	Ok
4	Výstavba nové stěny v 1.PP	38 661,27 Kč	Ok
5	Připočet za vložení plechů do bezpečnostní SDK provizorní stěny	7 689,03 Kč	Ok
6	Dodávka a montáž keramických soklů	19 961,00 Kč	Ok
7	Dodávka a montáž minerálního podhledu 2.NP	42 585,40 Kč	Ok
8	Zpětná mířka	7 198,36 Kč	Ok
9	Požární ucpávky	95 112,10 Kč	Ok
10	SDK předstěna pod vytahem	4 754,93 Kč	Ok
11	Oprava stropní konstrukce po světlovodech	9 169,94 Kč	Ok
12	Vnitřní vybavení	840 401,84 Kč	Ok
13	Demontáž radiátoru 2.NP	5 345,12 Kč	Ok
14	Silnoproud-světla	80 886,59 Kč	Ok
15	Slaboproud	96 747,18 Kč	Ok
16	Geodetické vytyčení-zrušeno	- Kč	Zrušeno
17	Mikropiloty	68 715,95 Kč	Ok
18	Dveře	105 496,93 Kč	Ok
19	Nábytek	31 691,51 Kč	OK
20	Malba-chodba 1.NP	46 769,05 Kč	OK
21	VZT	90 282,52 Kč	OK
22	Slaboproud+silnoproud	206 738,27 Kč	Ok
23	Konstrukce suché výstavby	31 053,53 Kč	Ok
24	ZTI	10 432,95 Kč	Ok
25	Podhledy	31 274,39 Kč	Ok
26	Izolace	14 335,49 Kč	Ok
27	MAR	12 877,29 Kč	Ok
28	Podlaha ČSA	27 794,05 Kč	Ok
29	Přechodové lišty	4 030,53 Kč	Ok
Celková cena díla bez DPH		347 606,99 Kč	


Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
PPZ2
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Součást PPZ1
Zrušeno
Součást PPZ1
Součást PPZ1
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2
PPZ2


Zpracoval:


Ota Švábenický
PBW Group s.r.o.
tel: 737 205 266
email: svabenicky@pbwgroup.cz





Akce: Změnový list Název:		Letiště Praha Přestavba Rest and Fun ZLZ1 VZT					
Číslo položky	Pops.	Položkový rozpočet	MJ	Perstl	PC	CC	Poznámka
D1.05.01.27	Přípočet Spirto 4760 20% tvarovky OL koleno 90, DN160 OL koleno 45, DN160 Záslep DN 35x240 Nástravec DN160/50		m ks ks ks ks	5,00000 2,00000 2,00000 1,00000 1,00000	285,60 300,00 225,00 600,00 350,00	1 428,00 600,00 450,00 600,00 350,00	VZT-změna č.1 VZT-změna č.1 VZT-změna č.1 VZT-změna č.1 VZT-změna č.1
D1.05.01.29	Demontáž potrubí žvýhanné sk. 1, 50% tvarovek PR 315x200/DN160/250 DK+H Regulační klapka ruční DN160		m2 ks ks	5,00000 1,00000 1,00000	196,00 700,00 720,00	780,00 700,00 720,00	VZT-změna č.1 VZT-změna č.1 VZT-změna č.1
	Nástravec 500x200/100 DK+ límeček pro montáž na stěnu TR Nástravec 400x200/100 DK+ límeček pro montáž na stěnu TR TS500x200/750 DK+MDK TR400x200/750 DK+MDK PR 500x200/DN355/250 DK+H PR 400x200/DN355/250 DK+H TR500x200/1000 DK+MDK Cubetek 600x355/500/250 DK+DK Závěsy a spojovací materiál		ks ks ks ks ks ks ks ks kpl	1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	805,00 805,00 1 092,00 1 092,00 805,00 805,00 1 092,50 1 495,00 1 350,00	805,00 805,00 1 092,00 1 092,00 805,00 805,00 1 092,50 1 495,00 1 350,00	VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2 VZT-změna č.2
D1.05.01.35	OB jednostranná DN 250/DN250/90 OL DN 200/90 PR DN 160/ DN 125 OL DN 160/45 OL DN 250/90 OL DN 250/45 Závěsy a spojovací materiál		ks ks ks ks ks ks kpl	2,00000 2,00000 1,00000 10,00000 4,00000 4,00000 1,00000	1 100,00 690,00 350,00 300,00 950,00 920,00 1 500,00	2 200,00 1 380,00 350,00 3 000,00 3 840,00 3 680,00 1 500,00	Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203 Úpravy potrubí a etaže v m.č. 203
D1.05.01.05	VARICONTROL VAV TROX TVRD-P1-00/10000-40-200 D+M Protipožární izolace ROCKWOOL CON.LIT II.60mm		ks m2	1,00000 22,00000	8 832,00 1 650,00	8 832,00 36 300,00	ve skutečnosti lks navíc Změna izolace na schůži ve Z.NP
275351215R00	Základ pod VZT jednotku		m2	2,70000	207,36	559,87	
275351216R00	Bednění stěn základových patek - zřízení		m2	2,70000	51,46	138,94	
275321611R00	Bednění stěn základových patek - odstranění		m3	0,45000	37 297,80	16 784,01	
2753461821R00	Zbetonování základových patek C 30/37 - XC2 Výztuž základ. patek z betonářské oceli 10 505 (R)		t m2	0,05000 2,50000	35 904,00 1 684,40	1 795,20 4 151,00	
	Antivibrační podložka- Belar		ks	20,00000	138,00	2 780,00	Požadavek ENG
D1.05.01.33	Odpočty Požární izolace PYROROCK Ef 60		m2	12,00000	-660,00	-7 920,00	
D1.05.02.03	Kulový ložiskový Giacomini 314"		ks	-2,00000	2 034,00	-4 068,00	
Cena celkem bez DPH						90 283 Kč	











Akce: Letiště Praha Přestavba Rest and Fun						
Změnový list ZL22						
Název: Slaboproud+silnoproud						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
	Položkový rozpočet					
	Přípočet					
	Doplnění zásuvek SCS					
	Dva datové porty + zásuvka do recepcce	kpl.	2	339,63	679,26	Doplnění zásuvek SCS
D1.07.06.02	Keystone UTP, CAT.6, černý do patch panelu (ref. výrobek RIT CLASSix Keystone UTP)	ks	4	131,22	524,88	Doplnění zásuvek SCS
742 33-0051	Popis portu zásuvky	kus	4	53,46	213,84	Doplnění zásuvek SCS
742 33-0101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřicích protokolů (cena za port)	kus	4	82,12	328,48	Doplnění zásuvek SCS
	Instalace kabelů k portům	m	270	75,24	20 316,02	Doplnění zásuvek SCS
	Zásuvky za TV					
D1.06.03.03	1-CXKE-R 3x2.5 B2S1d0	m	19	78,19	1 485,61	zásuvky za televizi
	5519A-A02357 B - Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami - bílá - Tango	ks	4	443,19	1 772,75	zásuvky za televizi
	Zásuvky za recepci					
D1.06.03.03	1-CXKE-R 3x2.5 B2S1d0	m	57	78,19	4 456,83	zásuvky za recepci
	5519A-A02357 B - Zásuvka jednonásobná, chráněná, s clonkami - bílá - Tango	ks	6	443,19	2 659,12	zásuvky za recepci



	Proudový chránič s nadproudovou ochranou - OLI-16B-1N-030AC	ks	2	1 635,01	3 270,02	zásuvky za recepci
	Úprava kabelu pro BAS					
D1.06.03.03	1-CXKE-R 3x2.5 B2S1d0	m	19	78,19	1 485,61	úprava žlábu pro BAS
	Zásuvky SCS - m. č. 203				0,00	
D1.07.06.06	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	kus	1	140,94	140,94	dle SOD
D1.07.06.09	Montáž konektoru RJ45	ks	1	89,42	89,42	dle SOD
	Datový kabel U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1 (ref. výrobek Solarix SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca)	kus	62	16,00	991,78	
742 33-0101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	kus	1	82,12	82,12	dle SOD
742 33-0042	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	1	469,60	469,60	dle SOD
D1.07.06.09	Montáž konektoru RJ45	ks	1	89,42	89,42	dle SOD
D1.07.06.11	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	kus	62	78,52	4 868,24	dle SOD
742 33-0101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	kus	1	82,12	82,12	dle SOD
	Zásuvky SCS - m. č. 211 (FIDS)				0,00	
D1.07.06.06	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6 UTP vč. krabice, rámečku a krytky	kus	2	140,94	281,88	dle SOD
D1.07.06.09	Montáž konektoru RJ45	ks	2	89,42	178,84	dle SOD
	Datový kabel U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1 (ref. výrobek Solarix SXKD-6-UTP-LSOHFR-B2ca)	kus	48	16,00	768,00	
742 33-0101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	kus	2	82,12	164,24	dle SOD
742 33-0042	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	2	469,60	939,20	dle SOD
D1.07.06.09	Montáž konektoru RJ45	ks	2	89,42	178,84	dle SOD
D1.07.06.11	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	kus	48	78,52	3 768,96	dle SOD
742 33-0101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřících protokolů (cena za port)	kus	2	82,12	164,24	dle SOD
	ERO				0,00	
	Stropní reproduktor 6W, EVAC	ks	4	1 028,92	4 115,68	
742 41-0061	Montáž stropního reproduktoru	ks	6	210,00	1 260,00	dle SOD


	Protipožární kryt pro stropní reproduktor	ks	4		377,91	1 511,64	
	Montáž protipožárního krytu stropního reproduktoru	ks	4		41,00	164,00	
	Požárně odolná rozbočovací krabice se svorkovnicí pro větvení kabeláže se zachovávacím funkce při požáru dle ČSN IEC 60331 - Kopos	ks	6		1 552,50	9 315,00	
742 11-0521	Montáž elektroinstalační požárně odolné krabice	ks	6		420,00	2 520,00	dle SOD
	Krabice elektroinstalační KU 68 do SDK	ks	1		40,25	40,25	
	Montáž krabice elektroinstalační KU 68 do SDK	ks	1		110,40	110,40	
	Nový stropní reproduktory						
	Stropní reproduktor 6W, EVAC	ks	6		2 230,00	13 380,00	
742 41-0061	Montáž stropního reproduktoru	ks	6		210,00	1 260,00	dle SOD
	CCTV					0,00	
742 23-0004	Montáž kamery vnitřní	kus	1		1 440,00	1 440,00	dle SOD
D1.07.04.01	Venkovní IP dome kamera -TD/N, 2MP (1920x1080), 60fps, objektiv 3-10,5mm, horizontální úhel 34°-92°, WDR 120dB, IR 30m; videokomprese H.264, MJPEG, Zípstream; RJ45; napájení 12VDC nebo PoE (max 11W), IK10+ (referenční výrobek AXIS P3225-LVE MKII)	kus	1		21 558,00	21 558,00	dle SOD
742 23-0103	Nastavení záběru kamery dle přání uživatele	kus	1		600,00	600,00	
D1.07.04.03	Kamerové zkoušky	kus	1		600,00	600,00	počítáno poměrově celková částka /počet ks kamer
D1.07.04.04	Patch kabel UTP RJ45/RJ45, CAT.6, 2m	kus	1		54,00	54,00	
D1.07.04.05	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kus	1		750,00	750,00	počítáno poměrově celková částka /počet ks kamer


D1.07.04.06	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	kus	1	750,00	750,00	750,00	počítáno poměrově celková částka /počet ks kamer
	Demontáž stávající analog. kamery na schodišti 3.NP, zahrnuje odpojení kamery vč. likvidace kabeláže a kabelových tras	kus	1	3 900,00	3 900,00	3 900,00	
D1.07.04.07	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	kus	1	675,00	675,00	675,00	dle SOD
	EKV - 1					0,00	
D1.07.05.11	Montáž a zapojení interface pro vzájemnou blokaci dveří	kus	2	1 440,00	1 440,00	2 880,00	dle SOD
	Interface Interlock pro vzájemnou blokaci dveří (1763 MicroLogix 1100 System, MicroLogix 1100, 12/24V dc power, (10) 12/24V dc digital inputs, (2) 10V analog inputs, (6) relay outputs)	kus	2	15 650,00	15 650,00	31 300,00	
	Tvorba aplikačního SW, vývoj, testování	kus	1	42 131,25	42 131,25	42 131,25	
	Montáž rozvaděče	kus	2	1 437,50	1 437,50	2 875,00	
	Rozvaděč pro instalaci prg.automatu	kus	2	1 897,50	1 897,50	3 795,00	
	Montáž-SICURIT Ali 1520 - napájecí spínaný zdroj 1	kus	2	575,00	575,00	1 150,00	
	SICURIT Ali 1520 - napájecí spínaný zdroj 13,8V/5A 160 x 100 x 35 mm	kus	2	2 830,00	2 830,00	5 660,00	
D1.07.05.06	Montáž akumulátoru	kus	2	120,00	120,00	240,00	dle SOD
D1.07.05.07	Aku baterie 12V/7,2 Ah	kus	2	660,00	660,00	1 320,00	dle SOD
	Montážní plech pod zdroj Ali 1320	kus	2	125,00	125,00	250,00	
	Montáž - krabice pro zdroj Ali velká	kus	2	600,00	600,00	1 200,00	
	krabice pro zdroj Ali velká	kus	2	2 150,00	2 150,00	4 300,00	
D1.07.05.14	Montáž kompletního Emergency exit tlačítka	kus	1	600,00	600,00	600,00	dle SOD
D1.07.05.15	Emergency exit - únikové tlačítko - terčik (ref. výrobek MCP4A - G000SF STCK-12)	kus	1	990,00	990,00	990,00	dle SOD


D1.07.05.16	Emergency exit - kryt unikového tlačítka (ref. výrobek GBU-LIB)	kus	1	198,00	198,00	198,00	dle SOD
D1.07.05.49	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sada apod.)	kus	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	dle SOD
D1.07.05.47	Vypracování revizní zprávy	ks	0	4 200,00	0,00	0,00	dle SOD
D1.07.05.52	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	kus	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	dle SOD
	EKV - 2					0,00	
D1.07.05.35	IP-video telefon - 7" kapacitní dotykový LCD displej s rozlišením 1024x600; 1Mpix CMOS kamera pro video-hovory; telefonní seznam pro 1000 kontaktů; historie hovorů s až 1000 záznamy; HD audio, full-duplex hands-free telefon s pokročilým potlačáním ozvěny (zpětné vazby) (ref. výrobek Grandstream GXV-3240)	kus	1	9 180,00	9 180,00	9 180,00	dle SOD
	PTZS					0,00	
742.12-1001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	100	78,52	7 852,00	7 852,00	dle SOD
D1.07.05.39	Datový kabel v provedení IEC 332/3 FTP 4x2x0,5 (ref. výrobek MEGALINE 4x2x0,5)	m	100	34,80	3 480,00	3 480,00	dle SOD
	Úprava kabeláže	kus	1	600,00	600,00	600,00	
D1.07.07.08	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.)	kus	1	600,00	600,00	600,00	dle SOD
	Doplnění napájení interlocku						
D1.06.03.03	Kabel 1-CXKH-R(U) 3x 2.5 mm2, vč. pevného uložení	m	48	78,19	3 753,12	3 753,12	dle SOD
	Doplnění napájení světelného panelu						
D1.06.03.04	Kabel 1-CXKH-R(U) 3x 1.5 mm2, vč. pevného uložení	m	76	66,34	5 041,84	5 041,84	dle SOD
	Doplnění napájení PO klapky						
D1.06.03.03	1-CXKE-R 3x2.5 B2S1d0	m	250	76,91	19 227,50	19 227,50	dle SOD

Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
Položkový rozpočet						
Přípočet						
763131913	Zhotovení otvorů v podhledech a podkrovích ze sádkartonových desek, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	5,000	825,00	4 125,00	rev. dvířka
763172315	Montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	5,000	298,00	1 490,00	rev. dvířka
59030714	dvířka revizní 600x600mm	kus	5,000	1 100,00	5 500,00	rev. dvířka
998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,015	1 020,00	15,30	rev. dvířka
997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,055	1 010,00	55,55	rev. dvířka
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,055	237,00	13,04	rev. dvířka
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započatý 1 km přes 1 km	t	1,650	10,30	17,00	rev. dvířka
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,055	1 140,00	62,70	rev. dvířka
342261211RS1	Příčka sádkarton. ocel. kce, 2x oplášt. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm	m2	7,250	1 166,20	8 454,95	dle SOD
	Plastové větrací mřížky+ montáž	ks	2,000	730,00	1 460,00	propouštěcí místnost
	Oceloplechové dveře(uzamykatelné) vč. SDK opláštění,tmelení,malba	ks	1,000	9 860,00	9 860,00	před rozvaděč MAR
Cena celkem bez DPH					31 054 Kč	












Akce: Letiště Praha Přestavba Rest and Fun								
Změnový list ZL25								
Název: Podhledy								
Číslo položky	Popis	MJ	Pocet	JC	CC	Poznámka		
	Položkový rozpočet							
	Přípočet							
767004	Podhled lamelový systém Hunter Douglas, Deep box 2	m2	2,66500	4 641,00	12 368,27			
767586101RT1	Nosný rošt podhledu Armstrong, Prelude 24, modul 60 x 60 cm (kazety)	m2	20,50000	470,05	9 636,03	dle SOD chodba 1.NP		
767001	Zpětná montáž podhledu kazetového	m2	20,50000	452,20	9 270,10	dle SOD chodba 1.NP		
Cena celkem bez DPH						31 274 Kč		



Akce:		Letiště Praha Přestavba Rest and Fun				
Změnový list		ZL27				
Název:		MAR				
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
Položkový rozpočet						
Odpočet						
VZT1 - TA1	Snímač venkovní teploty, -30...60°C, 0-10V DC - NS710B (SENSIT)	kus	-1,00000	2 456,65	-2 456,65	
VZT1 - PC1, PC2	Snímač diferenčního tlaku vzduchu, -5000...5000Pa, 0-10V DC - DF050-U (DOMAT)	kus	-2,00000	3 343,35	-6 686,70	
IRC - DTQ203	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ206	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ207	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ208	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ209	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ211	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
IRC - DTQ249	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 - UI900 (DOMAT)	kus	-1,00000	9 231,74	-9 231,74	
PLC1	CompactLogix 5370 L3 Controller - 1769-L33ERM (AB)	kus	-1,00000	74 899,70	-74 899,70	
LCD1	Graphic Terminal, PanelView Plus 7 Standard, 900, DC, DLR Ethernet - 2711P-T9W22D8S (AB)	kus	-1,00000	48 914,44	-48 914,44	
C1	Modbus TCP/IP Communication Module for CompactLogix - MV169-MNET (AB)	kus	-1,00000	49 678,28	-49 678,28	
C2	Compact I/O to DSI/Modbus Module - 1769-SM2 (AB)	kus	-1,00000	12 048,60	-12 048,60	
M2	16 Point 24 VDC Sinking Output Module - 1769-OV16 (AB)	kus	-1,00000	6 218,58	-6 218,58	
M4	8 Channel Compact Voltage/Current Analog Input Module - 1769-IF18 (AB)	kus	-1,00000	15 426,78	-15 426,78	
Přípočet						
C	Snímač venkovní teploty -30...60 °C, 4-20mA	kus	1,00000	2 344,00	2 344,00	
	Snímač diferenčního tlaku vzduchu Belimo 4-20 mA, 0-500 Pa, 22ADP-184	kus	2,00000	3 471,96	6 943,92	
	Prostorový snímač teploty a CO2, Modbus RTU RS485 Sensit STC 102	kus	7,00000	8 590,00	60 130,00	
	CompactLogix 5370 L3 Controller - 1769-L33ER	kus	1,00000	72 359,00	72 359,00	
	Graphic Terminal, PanelView Plus 7 Standard, 900, DC, DLR Ethernet - 2711P-B7C22	kus	1,00000	50 607,84	50 607,84	
	Modbus TCP/IP Communication Module for CompactLogix - MV169E-MBTCP	kus	1,00000	44 836,20	44 836,20	
	DSI/Modbus Module RS 485, MV169E-MBS	kus	1,00000	35 318,80	35 318,80	
	16 Point 24 VDC Sinking Output Module 1769-OB16	kus	1,00000	6 116,64	6 116,64	
	8 Channel Compact Voltage/Current Analog Input Module 1769-IF8	kus	1,00000	15 172,80	15 172,80	
Cena celkem bez DPH					12 877 Kč	





Akce: Letiště Praha Přestavba Rest and Fun						
Změnový list ZL-29						
Název: Přechodové lišty						
Číslo položky	Popis	MJ	Počet	JC	CC	Poznámka
	Položkový rozpočet					
	Přípočet					
771004	Nerezová přechodová lišta, délky 800 mm	ks	4,00	809,20	3 236,80 Kč	
77111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	2,90	273,70	793,73 Kč	
Cena celkem bez DPH					4 031 Kč	

