

<b>Změnový list číslo 11</b>	
<b>Identifikace akce</b>	
Název akce:	IROP - Výstavba areálu Územního odboru Chrudim - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003564 - část 1
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Zhotovitel:	Společnost Chrudim KŘ PČR M+Z, vedoucí společník Metrostav a.s., Divize 9, Praha 8
Projektant:	KB projekt s.r.o., Lešetín 1/659, 760 01 Zlín
<b>Předmět změnového listu</b>	
Změny v provedení stavebních úprav zelené střechy dle požadavku investora.	
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>	
SO 02 - Objekt A	
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>	
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>	
Zelená střecha v celé ploše střechy nad 4.NP	
<b>Nové řešení :</b>	
Zelená střecha bude provedena v ploše od skleněného zábradlí k vnější atice střechy dle PD. Plocha od zábradlí k obvodovým zdem 5.NP bude z betonové dlažby uložené na plastových terčích.	
<b>Zdůvodnění změny :</b>	
Požadavek investora.	
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>	
V PD skutečného provedení střechy budou upraveny skladby střechy	
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>	
ano	
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>	
Vliv na termín: není	
Vliv na kvalitu díla: není	
Vliv na cenu: ano	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>191 434,39 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>-157 401,53 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>34 032,86 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>7 146,90 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:</b>	<b>41 179,76 Kč</b>
<b>Přílohy: položkový rozpočet změny č.11</b>	
Za zhotovitele:	Za projektanta:
Za technický dozor investora:	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval: Renata Kaňková, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku	
Datum : 6.9.2019	



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje


Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>191 434,39</b>	<b>231 635,61</b>	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	191 434,39	231 635,61	STA
2017/014-2-01	SO 01-Připrava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	191 434,39	231 635,61	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	191 434,39	231 635,61	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	191 434,39	231 635,61	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/043-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/043-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Přípojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Přípojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Přípojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Přípojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy,oplocení,sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzinová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2.02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

191 434,39

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

191 434,39

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

191 434,39

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

### N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Objekt: 2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C  
 Úroveň 4:

## 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018  
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.  
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

191 434,39

### Přípočty

#### 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

D PSV Práce a dodávky PSV 191 434,39  
 D 712 Povlakové krytiny 191 434,39

221	K	712771601	Provedení ochranných pásů vegetační střechy po obvodu střechy, v místech střešních prostupů napojení na zeď apod. z praného říčního kameniva, tloušťky do 100 mm, šířky do 500 mm	m3	0,790	312,63	246,98
			vv "ochranný pás z kačírku okolo atik a 5.np (zelená střecha-nad 4.np)" 0,08*((0,3*(2*4))+0,2*37,4)		0,790		
222	M	583374020	kamenivo dekorativní (kačírek) frakce 16/22	t	1,411	887,99	1 252,95
			vv 6,028*1,7		1,343		
			vv 10,248*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		1,411		
224	M	693343400	lišta kačirková šířka 100 mm, délka 2000 mm, výška 100 mm, Al	m	16,320	365,84	5 970,51
			vv 2*4*2		16,000		
			vv 16*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		16,320		
		712771611	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazením ochranné kačirkové lišty přitížením konstrukcí	m	260,000	19,90	5 174,00
			vv "střecha-oddělení kačírku od substrátu" (19,82*2+53,56+11,4+5,4*((14,8+2)*2+37,4+4)*2)				
	K	636311114	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm	m2	142,080	639,00	90 789,12
			vv "střecha nad 4.np" 16,82*2*2+2*37,4		142,080		
	K	63631111R	Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho na terče z umělé hmoty o výšce do 150 mm - Příplatek za podložení terčů střešní folií.		142,080	115,00	16 339,20
	M	59246002	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm	m2	149,184	369,00	55 048,90
			vv 142,08*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		149,184		
231	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	14,005	1 186,20	16 612,73

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/014

Stavba: Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Místo: Chrudim

Datum: 22.03.2018

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant: KB projekt, s.r.o.

Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód	Objekt, Soupisy prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-157 401,53</b>	<b>-190 455,85</b>	
2017/014-2	Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim	-157 401,53	-190 455,85	STA
2017/014-2-01	SO 01-Příprava území			Soupis
2017/014-2-02	SO 02-Administrativní objekty-A,B,C	-157 401,53	-190 455,85	Soupis
2017/014-2-02A	SO 02-Administrativní objekt A	-157 401,53	-190 455,85	Soupis
2017/014-2-02A-1	SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení	-157 401,53	-190 455,85	Soupis
2017/014-2-02A-2	SO 02-obj.A-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-1	SO 02-obj.A-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02A-2-2	SO 02-obj.A-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02A-2-3	SO 02-obj.A-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02A-2-4	SO 02-obj.A-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02B	SO 02-Administrativní objekt B			Soupis
2017/014-2-02B-1	SO 02-obj.B-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02B-2	SO 02-obj.B-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-1	SO 02-obj.B-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02B-2-2	SO 02-obj.B-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02B-2-3	SO 02-obj.B-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02B-2-4	SO 02-obj.B-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C	SO 02-Administrativní objekt C			Soupis
2017/014-2-02C-1	SO 02-obj.C-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-02C-2	SO 02-obj.C-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-1	SO 02-obj.C-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-02C-2-2	SO 02-obj.C-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-02C-2-3	SO 02-obj.C-Zařízení vzduchotechniky			Soupis
2017/014-2-02C-2-4	SO 02-obj.C-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění			Soupis
2017/014-2-02C-2-5	SO 02-obj.C-Měření a regulace			Soupis
2017/014-2-03	SO 03-Mytí vozidel-D			Soupis
2017/014-2-03-1	SO 03-obj.D-Architektonické a stavebně-technické řešení			Soupis
2017/014-2-03-2	SO 03-obj.D-Technika prostředí staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-1	SO 03-obj.D-Zařízení zdravotně technických instalací			Soupis
2017/014-2-03-2-2	SO 03-obj.D-Zařízení pro vytápění staveb			Soupis
2017/014-2-03-2-3	SO 03-obj.D-Zařízení vzduchotechniky			Soupis



2017/014-2-03-2-4	SO 03-obj.D-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-04	SO 04-Technická ošetřovna vozidel-E	Soupis
2017/014-2-04-1	SO 04-obj.E-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-04-2	SO 04-obj.E-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-1	SO 04-obj.E-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-04-2-2	SO 04-obj.E-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-04-2-3	SO 04-obj.E-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-04-2-4	SO 04-obj.E-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-05	SO 05-Objekt kynologie-F	Soupis
2017/014-2-05-1	SO 05-obj.F-Architektonické a stavebně-technické řešení	Soupis
2017/014-2-05-2	SO 02-obj.F-Technika prostředí staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-1	SO 05-obj.F-Zařízení zdravotně technických instalací	Soupis
2017/014-2-05-2-2	SO 05-obj.F-Zařízení pro vytápění staveb	Soupis
2017/014-2-05-2-3	SO 05-obj.F-Zařízení vzduchotechniky	Soupis
2017/014-2-05-2-4	SO 05-obj.F-Zařízení silnoproudé elektrotechniky vč.hromosvodu a uzemnění	Soupis
2017/014-2-06	SO 06-Přeložka vodovodu	Soupis
2017/014-2-07	SO 07-Připojka vodovodu	Soupis
2017/014-2-08	SO 08-Připojka kanalizace	Soupis
2017/014-2-09	SO 09-Připojka teplovodu	Soupis
2017/014-2-10	SO 10-Připojka nn	Soupis
2017/014-2-11	SO 11-Venkovní areálové osvětlení	Soupis
2017/014-2-12	SO 12-Přeložka VO a zrušení rozvodů nn	Soupis
2017/014-2-13	SO 13-Zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-13-1	SO 13-Zpevněné plochy	Soupis
2017/014-2-13-2	SO 13-Oplocení	Soupis
2017/014-2-13-3	SO 13-Sadové úpravy	Soupis
2017/014-2-PS01	PS 01-Motorgenerátor	Soupis
2017/014-2-PS02	PS 02-Technologie výdejny jídel	Soupis
2017/014-2-PS05	PS 05-Benzínová stanice	Soupis
2017/014-2-VON	Vedlejší a ostatní náklady	Soupis





# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Objekt:

2017/014-2 - Výstavba areálu ÚO a OOP Chrudim

Soupis:

2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C

Úroveň 4:

2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo:

Chrudim

Datum:

22.03.2018

Zadavatel:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Projektant:

KB projekt, s.r.o.

Uchazeč:

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

-157 401,53

### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

998 - Přesun hmot

### PSV - Práce a dodávky PSV

-157 401,53

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

-157 401,53

713 - Izolace tepelné

714 - Akustická a protiotřesová opatření

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

762 - Konstrukce tesařské

763 - Konstrukce suché výstavby

764 - Konstrukce klempířské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

777 - Podlahy lité

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

### M - Práce a dodávky M

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

### N00 - Záchytný a zádržný systém

N01 - Záchytný a zádržný systém

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Objekt: 2017/014-2 - Vystavba areálu ÚO a OOP Chrudim  
 Soupis: 2017/014-2-02 - SO 02-Administrativní objekty-A,B,C  
 Úroveň 4:

## 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

Místo: Chrudim Datum: 22.03.2018  
 Zadavatel: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje Projektant: KB projekt, s.r.o.  
 Uchazeč: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -157 401,53**

### Odpočty

#### 2017/014-2-02A-1 - SO 02-obj.A-Architektonické a stavebně-technické řešení

D	PSV		Práce a dodávky PSV				-157 401,53
D	712		Povlakové krytiny				-157 401,53
211	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilíj nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5 st.	m2	-142,080	35,48	-5 041,00
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít jen v případě, jsou-li ochranné vrstvy kladené ve zvláštním pracovním kroku, nelze je použít např. v případech, kdy použité hydroizolační fólie splňují požadavky odolnosti proti prorůstání kořenů nebo kdy použité hydroizolační rohože plní současně ochrannou funkci opot.</i>				
			<i>PSV</i>				
			<i>VV</i>				
			"separační vrstva proti prorůstání kořenů (na PVC folii)-zelená střecha" Dlažba -(16,82*2*2+2*37,4)		-142,080		
212	M	693341050	textilní ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 3 mm, PES	m2	-163,392	31,04	-5 071,69
			<i>VV</i>				
			142,08*1,15 Přepočtené koeficientem množství		-163,392		
213	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilíj kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5 st.	m2	-142,080	35,48	-5 041,00
			<i>Poznámka k souboru cen: 1. Cenu lze použít jen v případě, je-li filtrační vrstva kladena ve zvláštním pracovním kroku, tzn. není-li součástí výrobných ústředních vrstev.</i>				
			<i>PSV</i>				
			<i>VV</i>				
			"viz.střecha+řezy" Dlažba		-142,080		
214	M	6933431-01	geotextilie filtrační vegetačních střech 200 g/m2, tl 1,1 mm, PP	m2	-156,288	25,50	-3 985,34
			<i>VV</i>				
			142,08*1,1 Přepočtené koeficientem množství		-156,288		
215	K	712771333	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5 st.	m2	-142,080	52,10	-7 402,37
			<i>VV</i>				
			"viz.střecha+řezy" Dlažba		-142,080		
216	M	693341520	fólie drenážní novopová vegetačních střech tl 20 mm, HDPE	m2	-170,496	155,20	-26 460,98
			<i>VV</i>				
			142,08*1,2 Přepočtené koeficientem množství		-170,496		
217	K	712771401	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky do 100 mm, sklon střechy do 5 st.	m2	-142,080	46,23	-6 568,36
			<i>VV</i>				
			"viz.střecha+řezy" Dlažba		-142,080		
218	M	103212250	substrát vegetačních střech extenzivní s nízkým obsahem organické složky	m3	-11,934	2 627,38	-31 355,15
			<i>VV</i>				
			"viz.střecha+řezy-tl.80mm" Dlažba (16,82*2*2+2*37,4)*0,08		-11,366		
			<i>VV</i>				
			11,366*1,05 Přepočtené koeficientem množství		-11,934		
219	K	712771531	Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5 st.	m2	-142,080	71,17	-10 111,83
			<i>VV</i>				
			"viz.střecha+řezy" Dlažba		-142,080		
220	M	005726100	sazenice trvalek pro vegetační střechy průměr 4 cm bal. 100 ks	kus	-2 131,200	16,74	-35 676,29
			<i>VV</i>				
			142,08*15 Přepočtené koeficientem množství		-2 131,200		
223	K	712771613	Provedení ochranných pásů vegetační střechy osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci	m	-251,160	38,02	-9 549,10
			<i>VV</i>				
			"střecha-oddělení kačírku od substrátu" <i>VV</i>		-251,16		
231	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-9,390	1 186,20	-11 138,42