





PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč

ZMĚNOVÝ LIST č. 54

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.) ze dne 25.5.2017	
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.	
Název změnového listu:	Příprava pro el. vyhřívání okapových žlabů	
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily	
Důvod a popis změny:	Objednatel požaduje doplnit do 3.NP objektu SO110 el. vývody jako přípravu pro možnost pozdější instalace topných kabelů pro temperování okapových žlabů.	
Technické řešení změny:	Viz příloha č.2	
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha č.2 - Projektová instrukce PI 51	
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - Individuální kalkulace R - položek	
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	37 640,67 Kč	
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: Dopad do konečného termínu:	NE NE
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:		
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / nesouhlasí dne: 9.7.19 jméno: Ing. Michal Dvořák podpis: 	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí dne: 15.7.19 jméno: Martin Pražský podpis: 	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí dne: 9.7.2019 jméno: Ing. Martin Košťál podpis: 	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje dne: 9.7.2019 jméno: Milan Kerekanič podpis: 	

Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč
 Číslo ZL: 54
 Název ZL: Příprava pro el. vyhřívání okapových žlabů
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily
 Část objektu: SO110.J00 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Poř. č.	Kód	POPIS	Mj	SoD			Pozměně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		1. Doplnění rozváděčů R3 a R3.1:										
ZL54_1	ZL54J00R1	Proudový chránič s nadproudou ochranou 16B/N1/030AC	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	1 368,42	5 473,68	4,00	1 368,42	5 473,68
ZL54_2	ZL54J00R2	Vypínač modulový na DIN lištu jednopólový 20A (20/1), příp. 16A (16/1)	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	993,59	3 974,36	4,00	993,59	3 974,36
ZL54_3	ZL54J00R3	Podružný materiál (vývodky apod.)	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	1 844,39	1 844,39	1,00	1 844,39	1 844,39
		2. Instalační materiál:										
ZL54_4	ZL54J00R4	Krabice rozbočná KO 110/L v . svorkovnice a příslušenství	ks	0,00	0,00	0,00	4,00	183,25	733,00	4,00	183,25	733,00
146	Pol473	Elektroinstalační PVC Trubka 750N pr.20-25mm vč. příslušenství	m	600,00	44,00	26 400,00	620,00	44,00	27 280,00	20,00	44,00	880,00
ZL54_5	ZL54J00R5	Protahovací drát	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	535,47	535,47	1,00	535,47	535,47
		3. Spojovací vedení:										
116	Pol444	Kabel CYKY o průřezu 3x2,5mm2	m	15 610,00	35,50	560 605,00	15 670,00	35,50	566 285,00	180,00	35,50	5 680,00
		4. Ostatní práce a materiál										
ZL54_6	ZL54J00R6	Zednické přimocce	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	3 824,18	3 824,18	1,00	3 824,18	3 824,18
ZL54_7	ZL54J00R7	Ostatní pomocný materiál (stahovací pásek apod.)	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	2 558,34	2 558,34	1,00	2 558,34	2 558,34
	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady										
	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce										
ZL54_8	VRN1ZL54R1	Projektová dokumentace - Projektová instrukce 51	kpl	0,00	0,00	0,00	1,00	12 137,25	12 137,25	1,00	12 137,25	12 137,25
		CELKEM (BEZ DPH)				577 005,00			614 645,67			37 640,67

méněpráce

vícepráce - nové položky

vícepráce - stávající položky