





**PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 -  
Bubeneč**

**ZMĚNOVÝ LIST č. 59**

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 134V113000004 (ev.č. veřej. zak.)		ze dne 25.5.2017
Navrhovatel změny:	OHL ŽS, a.s.		
Název změnového listu:	Zpevnění okenních špalet a parapetů		
Objekt:	SO 110 Rekonstrukce objektu vily		
Důvod a popis změny:	Po otlučení omítek bylo zjištěno, že stávající okenní špalety jsou tvořeny směsí křemeliny a cihelných odlomků doplněných o jiný zbytkový stavební materiál. Tato materiálová kombinace neumožňuje zajistit požadovanou pevnost, rovinnost, soudržnost, mechanickou odolnost a tepelně - izolační vlastnosti okenních špalet. Stávající špalety je proto nutné odbourat a doplnit novým materiálem (porobetonové tvárnice), který zaručí jejich požadované vlastnosti. Zároveň je nutné zpevnit, vyspravit a vyrovnat stávající narušené parapetní zdivo pro možnost osazení parotěsných okenních pásek a finálního dřevěného parapetu. Jedná se o nálezovou situaci, kterou nebylo možné předjímat při tvorbě zadávací projektové dokumentace stavby.		
Technické řešení změny:	-		
Dokumentace / příloha ZL:			
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha č.1a - změnový rozpočet Příloha č.1b - individuální kalkulace R - položek Příloha č.1c - rozbor přímých nákladů položky 600ZL59R1 Příloha č.1d - rozbor přímých nákladů položky 600ZL59R2 Příloha č.1e - rozbor přímých nákladů položky 600ZL59R3 Příloha č.1f - rozbor přímých nákladů položky 600ZL59R4 Příloha č.1g - rozbor přímých nákladů položky 600ZL59R5 Příloha č.1h - rozbor přímých nákladů položky 900ZL59R1		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	<b>1 178 341,44 Kč</b>		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		podpis: 
	dne: 9.7.19	jméno: Ing. Michal Dvořák	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		podpis: 
	dne: 15.7.19	jméno: Martin Pražský	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / <del>nesouhlasí</del>		podpis: 
	dne: 9.7.2019	jméno: Ing. Martin Košťál	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		podpis: 
	dne: 9.7.2019	jméno: Milan Kerekanič	

## Příloha č.1a - Změnový rozpočet

Stavba: PNP Praha - Rekonstrukce objektu V Sadech č.p. 44/2, Praha 6 - Bubeneč  
 Číslo ZL: 59  
 Název ZL: Zpevnění okenních špalet a parapetů  
 Objekt: SO 110 Rekonstrukce objektu vily  
 Část objektu: SO110.A11 - Rekonstrukce hlavního objektu

Poř. č.	Kód	POPIS	Mj	SoD			Po změně			Vícepráce/méněpráce		
				Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	6	Upravy povrchů, podlahy a osazování vyplní										
Z59_1	600ZL59R1	Dozdívka okenních špalet porobetonovými tvánicemi tl. 50mm hloubky špalet do 600mm	m	0,00	0,00	0,00	852,04	809,48	689 709,34	852,04	809,48	689 709,34
Z59_2	600ZL59R2	Dozdívka okenních špalet porobetonovými tvánicemi tl. 75mm hloubky špalet do 600mm	m	0,00	0,00	0,00	29,88	907,55	27 117,59	29,88	907,55	27 117,59
Z59_3	600ZL59R3	Dozdívka okenních špalet porobetonovými tvánicemi tl. 100mm hloubky špalet do 600mm	m	0,00	0,00	0,00	22,41	1 003,48	22 487,99	22,41	1 003,48	22 487,99
Z59_4	600ZL59R4	Doplnění, zpevnění a dorovnání okenních parapetů ze suchých betonových směsí, včetně bednění, odbednění, přisekání parapetu a přesunu hmot - standardní parapety	m	0,00	0,00	0,00	145,30	1 243,87	180 739,29	145,30	1 243,87	180 739,29
Z59_4	600ZL59R5	Doplnění, zpevnění a dorovnání parapetů ze suchých betonových směsí, včetně bednění, odbednění, přisekání parapetu a přesunu hmot - parapety se ztíženým přístupem	m	0,00	0,00	0,00	53,64	1 718,23	92 165,86	53,64	1 718,23	92 165,86
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání										
Z59_5	900ZL59R1	Odbourání špalet ze zdiva smíšeného do 100mm hloubky špalet do 600mm	m	0,00	0,00	0,00	904,33	99,50	89 980,83	904,33	99,50	89 980,83
269	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3 842,00	29,00	111 418,00	3 944,00	29,00	114 376,00	102,00	29,00	2 958,00
270	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 633,00	39,10	63 850,30	2 233,00	39,10	87 310,30	600,00	39,10	23 460,00
	997	Přesun sutě										
ZL22_16	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vodorovné do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	11,14	1 580,00	17 608,52	37,88	1 580,00	60 012,37	26,84	1 580,00	42 403,85
SO110.00_69	997013218	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvláštnou dopravu sutí ZKD 10 m	t	5 404,22	17,20	92 952,50	5 431,05	17,20	93 414,14	26,84	17,20	461,61
SO110.00_70	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 404,22	68,70	371 269,59	5 431,05	68,70	373 113,35	26,84	68,70	1 843,76
SO110.00_71	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	120 701,17	3,00	369 103,50	130 345,25	3,00	391 035,83	644,11	3,00	1 932,33
SO110.00_74	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1 450,00	114,80	167 607,44	1 486,83	114,80	170 588,43	26,84	114,80	3 080,99
<b>CELKEM (BEZ DPH)</b>						<b>1 213 809,86</b>			<b>2 392 154,29</b>			<b>1 178 341,44</b>

	méněpráce
	vícepráce - nové položky
	vícepráce - stávající položky