

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: **Rámcová dohoda na provedení stavebních prací**

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

č.smlouvy objednatele: **E639-S-3977/2019**

Sledované období

Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**

č.smlouvy zhotovitele: **19044/031**

Objekt: **Leština 3.SK**

1	2	Kód položky	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena zadání	Cena (CZK)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5905023030	Úprava povrchu stezky rozprostřením šterkodrtě přes 5 do 10 cm	m2			2 200,00
		5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3			5 160,00
		5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km			217 924,00
		5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus			424 200,00
		5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus			71 508,00
		5956213065_R	Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 - dodá objednatel	kus			0,00
		5958128010	Železniční svršek-upevňovač Komplet ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus			121 200,00
		5958158005	Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus			22 361,40
		5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m			26 496,00
		5907010070	Výměna LISÚ tv. S49 rozdělení "c"	m			1 939,00
		5957131005	Lepený izolovaný styk tv. S49 délky 3,50 m	kus			30 240,00
		5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			7 080,00
		5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřív standardní spára svar sériový tv. S49	svar			83 200,00
		5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			7 600,00
		5910040010	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			4 237,20
		5910040110	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m			4 793,60
		5906135190	Demontáž kolejového roštu koleje na úložšti pražce betonové tv. S49 "c"	km			118 731,00
		p.c.30	ASP - traťová odbijedka (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	dnenní náj.			215 000,00
		p.c.32	SSP - šterkový pluh (použití při celkovém výkonu pod 3 km)	dnenní náj.			105 000,00
		7497371630	Demontáž ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			1 204,00
		7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus			1 672,00
		5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			45 450,00
		5999005010	Třídění spojovacích a upevňovacích součástí	t			7 641,66
		9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			48 495,15
		9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			1 609,57
		9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			130 000,00
		9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			912,00
		012002000_R	Geodetické práce	kpl			20 000,00
							0,00
			Cena CZK				<b>1 725 854,58</b>

**Celková cena CZK**

**1 725 854,58**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 492613

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 6e5e6ff3-51d6-46a3-93f9-7566795c7329

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana EFFENBERGEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 19.11.2019 09:46:02



9dc83c63-2904-42c3-abe9-ebd9ebe11000