

ZMENOVY LIST – Záznam o změně závazku

Č. j.: 34323/2019 – SŽDC – OŘ HKR – SSZT HKR
Název veřejné zakázky: „Oprava PZS v km 86,412; km 87,045; km 94,548; km 94,937 na trati Praha Vysočany – Turnov“
Číslo registru/číslo původní Smlouvy: 64019022 / S64001340019
Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2
Změna se týká těchto SO, PS, JV: SO 01, PS 04 II (v celém rozsahu)
Iniciátor změny: objednatel
Předběžný souhlas (kdy, kým): -
Důvod realizace ZBV před schválením ZL: -

Stručný popis změny:

- Předmětný stavební objekt SO 01 řeší přemístění jednoho páru izolovaných styků a rušení izolovaných styků v traťovém úseku odbočka Zálučí – Mnichovo Hradiště a rušení izolovaných styků v traťovém úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště. Na základě dopisu Správy tratí Liberec č.j. 12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC ze dne 20. 9. 2019, kde byl vysloven nesouhlas s převažováním lepených izolovaných styků (dále jen LIS) a s úpravou bezstykové koleje (dále jen BK) v traťovém úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u MH z důvodů nepříznivých teplotních podmínek, bylo rozhodnuto, neprovádět práce v tomto traťovém úseku. Výše uvedené změny způsobily méněpráce.
- Předmětný provozní soubor PS 04 II řeší pokládku výstražné modré folie do kabelové trasy v trati. Protože se provozní soubor PS 04 nerealizoval, nebude se realizovat ani PS 04 II. Výše uvedené změny způsobily méněpráce.

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 19 255 684,82 Kč

Ceikem vícepráce z předkládaného ZL činí 0,00 Kč, tj. 0,00 % z ceny dle SOD.

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 243 423,08 Kč, tj. 1,264 % z ceny dle SOD.

Celkem saldo z předkládaného ZL činí - 1,264 % z ceny dle SOD.

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

Osoba odpovědná za vznik víceprací:

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

| PS, SO, JV | Cena dle SOD | Vícepráce | Méněpráce | Cena po změně |
|---------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| SO 01 | 787 437,00 | - | 224 237,48 | 563 199,52 |
| PS 04 II | 19 185,60 | - | 19 185,60 | 0 |
| Celkem | 15 957 898,32 Kč | - | 243 423,08 Kč | 15 714 475,24 Kč |

1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace

Jméno: Ing. Pavel Holas, VPO, SSZT HK

Datum: 25.10.2019

Podpis

2) Zhotovitel: funkce, subjekt:

Jméno: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci, AŽD/Praha s.r.o.

Datum: 30.10.2019 Podpis

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 30.10.2019 Podpis

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jiří Kohout

Datum: 25.10.2019 Podpis

4) Stanovisko přednosta odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jiří Červený

Datum: 18.11.2019 Podpis

5) Stanovisko odb. právního OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 18.11.2019 Podpis

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 20.11.2019 Podpis

7) Stanovisko NPI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 15.11.2019 Podpis

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 22.11.2019 Podpis

Přílohy:

Soupis prací s vyznačením méněprací

Dopis ST Liberec č.j. 12341/2019-SZDC – OŘ HKR – ST LBC

Soupis prací s vyznačením méněprací

SO 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Opava R25 v rámci 412 km ÚZ ÚZK 549 km ÚZK 1. po trati Praha - Opava - Tábor

Dřívě: **SO 01 - Izolované styky MĚNĚPRÁCE**

Místo:
 Datum: 6. 2. 2019
 Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
 Vypracoval: Pavel Pospíšil, DIS.

Vypíň údaj

Cena bez DPH **787 437,00**

Cena s DPH **v CZK 952 798,77**

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Opava R25 v rámci 412 km ÚZ ÚZK 549 km ÚZK 1. po trati Praha - Opava - Tábor

Dřívě: **SO 01 - Izolované styky MĚNĚPRÁCE**

Místo:
 Datum: 6. 2. 2019
 Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
 Vypracoval: Pavel Pospíšil, DIS.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava | MĚNĚPRÁCE | |
|-------------------------------|-----|------------|--|------|----------|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------|
| | | | | | | | | | množství | cena celkem |
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | | | | |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | | | | |
| D | S | | Komunikace | | | | | | | |
| 2 | K | 5907010090 | Výměna LISU tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků. | m | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 3 | K | 5907015045 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních | m | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 1 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbrušením tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci podložení, označení a provedení řezu kolejnice. | kus | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 5 | K | 5910020130 | Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipráčového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, | svar | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 6 | K | 5910035030 | Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek. | svar | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 7 | K | 5910040330 | Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | m | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 8 | K | 5910040430 | Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek. | m | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 13 | M | 5957134070 | Lepení izolovaný styk tv. S49 s tepelně zpracovanou hlavou otlak 4,80 m | kus | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 9 | K | 9903200100 | Převážka mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje. | kus | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |
| 10 | M | 5957110030 | Kolejnice tv. 49 E 1, třídy R260 | m | | | | | Sborník UOŽI 01 2019 | |

PS 04 II.

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava PZS v km 86,412 km 87,045 km 94,548 km 94,937 na trati Praha
Vysočany - Turnov

Objekt:

PS 04 II - Zemní práce pro kabelizaci na trati

Místo:

Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant: Signal Projekt,
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: Pavel Pospíšil,
DIS.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|-------------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 0,00 | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | 0,00 | |
| | D | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | | | | 0,00 | |
| 1 | M | 7593500600 | Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34 cm | m | 0,000 | | 0,00 | Sborník UOŽI 01 2019 |

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC
Listů/příloh

Vyřizuje Robert Bayer, DiS.
Telefon 972365181
Mobil 724259127
E-mail bayer@szdc.cz

Datum 20. září 2019

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové

Správa sdělovací a zabezpečovací
techniky Hradec Králové

Oprava PZS km 94,548 a 94,937 – nesouhlas s rušením LIS a úpravy BK v TÚ Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště

Dobrý den, nesouhlasíme s přeavařováním LIS a úpravou BK v TÚ Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště.

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------------|---------------|
| Jedna se o PZS km 94,548 | LIS km 94,515 | 2x7,2 m | , LIS km 94,563 | 7,6 m a 4,3 m |
| PZS km 94,937 | LIS km 94,929 | 2x7,2 m | , LIS km 94,951 | 2x6,8 m |
| PZM1 km 95,794 | LIS km 95,794 | 2x7,1 m | celkem 10 ks. | |

Důvodem jsou nepříznivé teplotní podmínky pro úpravu BK v nočních hodinách. V loňském roce (červenec 2018) byla provedena komplexní oprava traťové koleje TÚ Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště. Byla zde nově zřízena BK a upínací teplota byla při horní hranici dovolené UT. V tomto období považujeme zásah do bezstykové koleje za nepřijatelný. Odstranění LIS bude Správa tratí Liberec řešit v budoucnu až po uplynutí doby jejich životnosti v rámci údržby.

S pozdravem

Jaroslav Janda
Přednosta Správy tratí Liberec

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 511579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1056d1a3-5591-4d4e-b29d-1bf58510e250

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola ŠIMIÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.12.2019 08:50:03



1108c220-7d26-4080-b418-423e64edea55