









Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce		
Název akce	PS Zábřeh - stavební úpravy myčky hadic	
Číslo akce SMVS	014V222009012	
Objednatel	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	
Zhotovitel	DAMIAN Company s.r.o.	
Projektant		
Předmět změnového listu		
Navýšení tonáže výztuže, dodávka otopných těles, záměna povrchů obklad/omyvatelný nátěr a doplnění vybavení vrat		
Část díla dotčená změnovým listem		
SO-01 Objekt požární stanice		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní dokumentace :		
1 Dle PD a SoD má být podlaha vyztužena dvěma vrstvami KARI siti. Při provádění výpočtu tonáže udělal rozpočtář projektanta chybu ve výpočtu výkazu výměr. Chybějící tonáž byla dopočítána a doplněna		
2 Dle PD a SoD měly být demontovány původní otopná tělesa a poté zpětně namontována. Stav otopných těles již neumožňuje zpětnou montáž. Bylo doplněno o nákup nových otopných těles		
3 Dle PD a SoD měly být stěny obloženy keramickým obkladem. Pro jednodušší napojení byla odsouhlasena záměna za epoxidový omyvatelný nátěr		
4 Dle PD a SoD navrhována garažová vrata nespĺňovaly podmínky pro použití do vlhkého prostředí a nespĺňovaly požadavky uživatele. Jde o bezpečnostní prvek zaseknutí vrat při přetržení vodičící lana, motor splňující IP 65 (možnost použití ve vlhkém prostředí), kování vrat do vlhkého prostředí, možnost odblokování převodovky a dveře do vrat		
Nové řešení, zdůvodnění změny :		
Pro zajištění plné funkčnosti a bezpečnosti byly doplněny položky v souladu s projektovou dokumentací a SoD		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Beze změny		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápisy z KD ve stavebním deníku ze dne 24.09.2019 a 08.10.2019		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín	Beze změny	
Vliv na kvalitu díla	Beze změny	
Vliv na cenu		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	85 120,76 Kč	
DPH:	17 875,36 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	102 996,12 Kč	
Za zhotovitele		Za technický dozor stavebníka
		
Datum 25.11.2019	Datum 25.11.2019	Datum 26.11.2019
Uplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval 		
Datum 26.11.2019		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/10/04
Stavba: Zábřeh VCP

KSO: _____ CC-CZ: _____
Místo: _____ Datum: 4. 10. 2019

Zadavatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Projektant: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Zpracovatel: _____ IČ: _____
DIČ: _____

Poznámka: _____

Cena bez DPH			85 120,76
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižená	21,00%	85 120,76	17 875,36
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			102 996,12
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/10/04

Stavba: Zábřeh VCP

Místo: Datum: 4. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 120,76	102 996,12
2019/10/04	Zábřeh VCP	85 120,76	102 996,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zábřeh VCP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 120,76
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 120,76	21,00%	17 875,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	102 996,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zábřeh VCP

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 4. 10. 2019
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

767 - Konstrukce zámečnické

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh VCP

Místo:

Datum: 4. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV Práce a dodávky HSV								
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	28,820			
	VV		28,82			28,820		
	VV		Součet			28,820		
2	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,435			ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								
3	K	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,992			
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa								
4	M	KRD.22050160600010	těleso otopné deskové RADIK typ22VK V500L1600 mm	kus	3,000			ÚRS 2019 01
D 767 Konstrukce zámečnické								
5	K	767995190R	Provedení obložování převodovky (pro rycnie otáčení)	kus	1,000			
	VV		"doplňky k vratům"			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
6	K	767995191R	Příplatek za IP 65 motoru	kus	1,000			
	VV		"doplňky k vratům"			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
7	K	767995192R	Příplatek za ochranu přetržení lana	kus	1,000			
	VV		"doplňky k vratům"			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
8	K	767995193R	Montáž a dodávka kování do vlhkého prostředí	kus	1,000			
	VV		"doplňky k vratům"			1,000		
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
9	K	767995194R	Montáž a dodávka dveří do vrat	kus	1,000			
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
D 781 Dokončovací práce - obklady								
10	K	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	-17,650			
	VV		(-19,15;-1,5)			-17,650		
	VV		Součet			-17,650		
11	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	-9,890			
	VV		(-11,39;-1,5)			-9,890		
	VV		Součet			-9,890		
12	K	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	-27,600			
	VV		-27,60			-27,600		
	VV		Součet			-27,600		
13	K	781671111	Montáž obkladů parapetů šířky do 100 mm z dlaždic keramických kladených do malty	m	-1,220			ÚRS 2019 01
14	M	59761026	Obkládačka 20x20 bílá mat	m2	-29,680			ÚRS 2019 01
15	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	-0,522			ÚRS 2019 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
16	K	783823135R	Penetrační epoxidový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	28,820			
	VV		28,82			28,820		
	VV		Součet			28,820		
17	K	783827425R	Krycí epoxidový nátěr omítek - bez posypu	m2	28,820			
	VV		27,6+1,22			28,820		
	VV		Součet			28,820		
18	K	771161012	Montáž pružné pásky koutové (stěna x podlaha)	m	42,150			ÚRS 2019 01
	VV		10,5+10,42+6,3+6,3-1,77			31,750		
	VV		2*(2,3+3,4)-1,0			10,400		
	VV		Součet			42,150		
19	M	24771221	páska těsnící k jednosložkovým stěrkovým hydroizolačním šířka 120 mm	m	46,365			ÚRS 2019 01
	VV		42,15*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			46,365		