

SH Pernštejn - vrchnostenská okrasná zahrada			
reg.č.projektu:		CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000327	
smlouva:		NPÚ-450/93803/2017	
objednatel:		Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:		Gardenline s.r.o., IČO 27263827	
název ZL:		Doplnění jílového těsnění do břehových zídek	
dotčené st. objekty:		SO 10.1 Obnova rybníku	předložen a na KD dne:

předmět změny:

SO 10.1 - Projektová dokumentace předpokládala, na základě provedených sond (SONDA 4), že je z rubové s zídek provedeno utěsnění jílovou zeminou. Po vyčištění a při realizaci však zhotovitel zjistil, že jílové těsnění již se nachází pouze lokálně na cca 10% rozsahu. Proto bude přistoupeno k doplnění předmětného jílového těsnění požadovaného množství.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Bez doplnění jílového těsnění by nebyla zaručena dostatečná těsnost břehových zídek a dotčený objekt rybníku funkci předpokládanou projektovou dokumentací.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

V rámci projektové přípravy byla provedena sonda pod značením SONDA 4 v nejvíce degradovaném místě (v t kde bylo nalezeno jílové těsnění. Ověření nebylo možné provést v celém rozsahu, protože rybník byl zanesen z zarostlé náletovými dřevinami. Navíc by muselo v rámci ověření dojít k destrukci břehových zídek. Projekční pr předpokladu, že je jílové těsnění v celém rozsahu, což se však při realizaci nepotvrdilo.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Práce není možno oddělit a samostatně zadat, protože jsou součástí objektu SO 10.1. Obnova rybníku dle PD

zařazení změny dle ZZVZ:

§ 222 odst. 6 ZZVZ,

méněpráce	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
vícepráce	bez DPH	1 378 719,76	Kč
	21%DPH	289 531,15	Kč
	celkem	1 668 250,90	Kč
celková bilance méněprací a víceprací	bez DPH	1 378 719,76	Kč
	21%DPH	289 531,14	Kč
	celkem	1 668 250,90	Kč

vliv na termín dokončen není

jiné vlivy (na změnu PD apod.): Navrhované změny nevyvolávají potřebu úpravy PD a jsou v souladu s cíly p

vyjádření AD:

Při zpracování PD se předpokládalo, že břehy a dno rybníka, do nichž v minulosti nebylo zasahováno, jsou izo což je obvyklé. V rámci povolených archeologických průzkumů byla provedena sonda (AP S 4 o rozměrech 3 n která zachytila na obou směrech mohutné zajiřování stěny o tl. 0,5 m. Další sonda potvrdila jíl o tl. 0,25 m i pod Tím byl předpoklad potvrzen a nebyly na místě další pochybnosti. Při realizaci však překvapivě jílování praktick stěnách nalezeno nebylo. Jeho doplnění v rozsahu stěn je nezbytným předpokladem pro funkčnost rybníka, jen bazénu a stěny nelze jinak izolovat a je třeba jej provést v navrženém rozsahu.

vyjádření TDI:

Navrhované provedení prací je v udávaném rozsahu, materiálu i dle stanovené technologie nutné k zachování budovaného objektu. Při vlastní realizaci bude pořízena podrobná fotodokumentace.

vyjádření objednatele:

Uvedené práce nebylo možno předvídat, protože sonda potvrdila předpokládané jílové těsnění. Práce jsou nezt
dosažení funkčnosti daného objektu předpokládané projektem. Neprovedení prací by znamenalo, že nebude dc
projektu, vodní systém zahrady by nebyl funkční. S navrhovaným změnovým listem souhlasím. Tyto práce pov
způsobilý výdaj.

vyjádření orgánů památkové péče:

Orgán památkové péče se ke změně nevyjadřuje. Nejedná se o zásah do památkových hodnot.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č. 1	c
podklad č. 1	fotodokumentace nálezové situace
podklad č. 2	zápisy z KD č. 25 a 28
podklad č. 3	zápisy v SD č. 2

za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum
za AD:	xxxxxxxxxxxxxxxxx	Datum
za TDI:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Datum
za objednatele:	xxxxxxxxxxx	Datum

číslo ZL:
5

strany břehových řehových zídek ní do
u by nenaplnil
blízkosti odtoku), a břehy byly áce vycházely z

rojektu.

lovány jílem, a 2 m hl. 1,2 m), e dnem rybníka. y nikde jinde ve iž má tvar
funkčnosti

bytné k
saženo cíle
ražujeme za

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet změny

S:	2016/04-1	SH Pernštejn - Obnova zahrad a parku - I.ETAPA, zahrada, cenová hladina RTS 2015/II				
O:	18	SO 10.1 Obnova rybníka				
R:	016-P-10.1	SO 10.1 Obnova rybníka				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 184 941,28
1	167101152	Nakládání výkopku z hornin tř. 1až 4 přes 100 m3	m3	394,70	150,00	59 205,30
2	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	179,41	254,00	45 570,14
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	215,29	254,00	54 684,17
4	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - odvoz na skládku zeminy SPH	m3	3408,79	19,80	67 494,04
5	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km - dovoz jílu	m3	16792,62	19,80	332 493,88
6	R01	Příplatek za ruční třídění Jílu netříděného	t	295,85	158,00	46 743,51
7	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	351,64	75,00	26 373,27
8	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	3516,40	68,00	239 115,20
9	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	179,41	138,00	24 758,58
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	179,41	910,00	163 263,10
11	111 00 01	Příplatek za dohled archeologa, po vrstvách 10 cm	m3	179,41	55,00	9 867,55
12	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	179,41	27,20	4 879,95
13	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	349,85	16,00	5 597,59
14	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	349,65	300,00	104 895,00
Díl:	17	Konstrukce ze zeminy				193 778,48
15	581232800	zemina jílovinová kameninová surová kusová BH	t	295,85	655,00	193 778,48
Celkem						1 378 719,76