

ŽÁDOST O ZMĚNU

Identifikace stavby: Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 11/2019	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Týká se části stavby: SO 100 Chodník a přechod pro chodce, SO 400 Přeložka VO a osvětlení přechodu			
Odkazy na technickou zprávu:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele			
na jinou část smlouvy:			
na stavební deník: zápisy ve stavebním deníku			
Popis změny:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Provedení sanačních prací na zemní pláni.</u> Z důvodu nevyhovujících výsledků měření zemní pláně bylo nutné provést sanaci pláně vytvořením sanačního polštáře dle požadavku PD. Po odtěžení zemní vrstvy tl. 300 mm byla neúnosná vrstva nahrazena kamenivem f 0-63 uloženým na podkladní ochrannou geotextilii. Provedení těchto prací vyplynulo až po provedené zkoušce únosnosti pláně tj. po odstranění podkladních vrstev. Provedení těchto prací nemá mít vliv na finanční stránku stavby pouze na lhůtu plnění díla. 2. <u>Doplnění ocelové výztuže u cementobetonového krytu autobusových zálivů.</u> Dle zkušeností odborné realizační firmy navrhuje zhotovitel doplnit výztuž u cementobetonových krytů autobusových zálivů kari sítí ø8 mm, instalovanou při spodním a horním okraji krytu. Vyztužení bude provedeno u obou autobusových zálivů. Tato změna vyžaduje zpracování podrobnějšího návrhu provedení CB krytu autobusového zálivu, tak aby byla zaručena vyšší pevnost krytu a vyhovoval případnému budoucímu nárůstu intenzity dopravy v dané lokalitě. Doplnění výztuže bude mít kromě finančního dopadu vliv také na lhůtu plnění díla, kdy je nutné zajistit objednání potřebného materiálu, jeho dopravu a řádnou instalaci v souladu s požadavky AD stavby. 			
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0	
Návrh ocenění změny	připojen	<input checked="" type="checkbox"/>	nepřipojen <input type="checkbox"/>
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>
	vyšší mocí		<input type="checkbox"/>
	jinou okolností: stávající stav		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko): V+V SAVEKO s. r.o., Ing. Vojtěch Pšeja			

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší		Číslo změny: 1
Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 11/2019
Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. objednatele 0394/2019		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input type="checkbox"/>
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: Položkový rozpočet - viz příloha.		
Počet listů příloh:		
Cena víceprací	60.669,88 Kč	
Cena méněprací		
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	17 kalendářních dní	
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
Za zhotovitele (zpracoval):	Ing. Vojtěch Pšeja	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Chodník a přechod pro chodce na ul. Záhumní		Číslo změny: 1	
Objednatel: Město Kopřivnice, Stefánikova 1163, Kopřivnice		Datum: 11/2019	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDI <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/> objednatel <input checked="" type="checkbox"/>
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla.			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	60.669,88 Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	17 kalendářních dní
snížení ceny o	Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
celková cena po změně	1.692.236,78 Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	87 kalendářních dnů
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou v dokumentaci zakázky	<input checked="" type="checkbox"/>	
	chybou zhotovitele	<input type="checkbox"/>	
	vyšší mocí	<input type="checkbox"/>	
	jinou okolností: stávající stav		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Stanovisko projektanta stavby:			
Projektant s navrženými změnami souhlasí.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:	
Ing. Klára Blažková		Ing. Vojtěch Pšeja	