



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov		
Investor:	město Nové Město nad Metují	Datum:	
Název akce: <u>Nucené odvětrávání tělocvičen s rekuperací v ZŠ Malecí</u>			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input type="checkbox"/>			
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Výkaz/výměr	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Sestava čerpadla pro čerpání kondenzátu a napojení na stávající kanalizaci			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu velké vzdálenosti a nemožnosti se napojit na stávající kanalizaci (obklad stěny), byl odvod kondenzátu z VZT jednotek vyřešen pomocí gravitačního odvodu a zhotovení průrazu v obvodové stěně. Proti zámrazu HT potrubí ve venkovním prostoru byl použit „inteligentní“ topný kabel s vestavěným termostatem.			
Předmět změny: Tepelná a hluková izolace tl.40/Al folie			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace na přírodním potrubí do tělocvičny „malá“ je z důvodu zakrytí ostrých hran (přírub) izolací tl.40mm s Al polepem.			
Počet připojených listů specifikací:	0		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov			



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím [redacted]

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím [redacted]

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím [redacted]

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL:2
Zhotovitel:	Zdeněk Krch, Švabinského 926/54, 149 00 Praha 4 - Chodov	
Změnový list vystavil:	■■■■	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Sestava čerpadla pro čerpání kondenzátu a napojení na stávající kanalizaci</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Z důvodu velké vzdálenosti a nemožnosti se napojit na stávající kanalizaci (obklad stěny), byl odvod kondenzátu z VZT jednotek vyřešen pomocí gravitačního odvodu a zhotovení průrazu v obvodové stěně. Proti zámruzu HT potrubí ve venkovním prostoru byl použit „inteligentní“ topný kabel s vestavěným termostatem.</p> <p>Předmět změny: Tepelná a hluková izolace tl.40/Al folie</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace na přívodním potrubí do tělocvičny „malá“ je z důvodu zakrytí ostrých hran (přírub) izolací tl.40mm s Al polepem.</p>		
Počet připojených listů specifikací:0	Počet připojených výkresů:0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-5300,- Kč	8302,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1330887,- Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Petr Hable v. r.	■■■■	
Datum: 22.11.2019	Datum: 22.11.2019	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):