

## TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Parovod – chybějící položky, změna zatížení

Pořadové číslo změnového listu:

11

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO.3500.1.DPS

Název: Parovod – chybějící položky, změna zatížení

**Popis změny:**

Bude zaměněna monolitická konstrukce parovodu v trase pod komunikací z nepojížděné konstrukce na pojížděnou. Jelikož komunikace bude využívána pro příjezd nákladních vozidel (např. hasiči).

Při výkopových pracích pro parovod byly odhaleny stávající konstrukce nevyužívaných energokanáľů (včetně jejich rozvodů), které je nutno odstranit, jelikož jsou v kolizi s navrženou trasou nového parovodu.

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS z důvodu výstavby sousedícího objektu CEMTECH.

**Vyjádření Investora:**

V DPS nebylo uvedeno konkrétní zatížení pro komunikaci, investor měl za to, že se jedná o komunikaci pojízdnou nákladními automobily, došlo ke zpřesnění projektové dokumentace pro zvýšení zatížení.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 14 dní.

Do ceny stavby:	zvýšení o: <b>518.916,27</b>	Kč
	snížení o:	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
-------------------------------	-----------------

Za Objednatele:	Za Objednatele:
-----------------	-----------------

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna bezpečnostního odvodnění střech

Pořadové číslo změnového listu:

14

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.1

Název: Změna bezpečnostního odvodnění střech

**Popis změny:**

Nebudou realizovány svody bezpečnostního odvodnění střech, které měly být umístěny v kontaktním zateplovacím systému.

Budou realizovány pouze bezpečnostní přepady v atikách střech pro případný odtok dešťových vod při selhání dešťových svodů.

**Zdůvodnění změny:**

**Při tvorbě výrobní dokumentace bylo zjištěno, že navržené svody bezpečnostního odvodnění střech není možné prostorově zabudovat do konstrukce kontaktního zateplení objektu. Z tohoto důvodu budou nahrazeny přepady v atikách střech.**

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>ANO</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	-102.424,06	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: **Betonové konstrukce v trase vodovodu**

Pořadové číslo změnového listu:

15

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 3400	Název: Betonové konstrukce v trase vodovodu
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Při výkopových pracích byly odhaleny stávající betonové konstrukce, konstrukce komunikace a kabelové rozvody, které bude nutné vybourat, odstranit a provizorně zajistit kabelové rozvody. Dále nebyl zjištěn výskyt podzemní vody, tudíž nebude prováděno čerpání. Bude provedeno doplnění vodovodního potrubí a obrub.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Při výkopových pracích byly odhaleny nepředvídatelné stávající konstrukce a elektrická vedení, tyto bude nutné vybourat a odstranit a vedení provizorně zajistit. Také je nutné doplnit vodovodní rozvod a obruby. Nebyl zjištěn výskyt podzemní vody, tudíž nebude prováděno čerpání.

**Za Investora:**

Tato změna nemohla být předvídatelná při zpracování PD.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.



## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	44.712,32	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Splašková kanalizace SO 3100- demolice v trase

Pořadové číslo změnového listu:

17

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 3100	Název: Splašková kanalizace SO 3100- demolice v trase
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Při výkopových pracích byly odhaleny stávající betonové a ocelové konstrukce, které bude nutné vybourat a odstranit. Dále nebyl zjištěn výskyt podzemní vody, tudíž nebude prováděno čerpání. Bude realizováno pažení výkopů. Bude provedeno obetonování potrubí. Je nutné odstranit stávající souvrství komunikace v trase kanalizace. Bude provedena oprava a směrová změna napojení revizní šachty č. 1.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Při výkopových pracích byly odhaleny nepředvídatelné stávající betonové a ocelové konstrukce, které bude nutné vybourat a odstranit. Nebyl zjištěn výskyt podzemní vody, tudíž nebude prováděno čerpání.

Dále je nutné použít pažení z důvodu větší hloubky uložení potrubí.

Jelikož pod stávajícími panely byla pod jejich odstraněním nalezena asfaltová komunikace a bude nutné její souvrství v trase kanalizace odstranit. V DPS nebyla uvažována oprava revizní šachty č.1 a směrové napojení, toto je ale nutné zrealizovat.

**Za Investora:**

Tato změna nemohla být předvídatelná při zpracování PD.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	126.940,65	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Vnitřní parapety stěny

Pořadové číslo změnového listu:

22

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2

Název: Vnitřní parapety stěny

**Popis změny:**

**Na vnitřní betonové stěny bude realizován adhezní můstek pro přilnavost sádrových omítek.**

**Na monolitické stěny bude provedena sádrová omítka v místě parapetních stěn.**

**Bude provedena dobetonávka pro vyrovnání výšky osazení parapetů s rámem okna.**

**V 1.PP nebude realizována L lišta pod parapetem, ale bude realizováno zatmelení spáry obdobně jako v 1. až 8.NP.**

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se náhradu SDK parapetů uvedených ve VV původní DPS omítkou. Celkově jde o úspornější řešení, než to, které je obsaženo v DPS.

**Za Investora:**

Jedná se o optimalizaci technického řešení za účelem finančních úspor.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 14 dní.

Do ceny stavby:	zvýšení o: : 568.794,38	Kč
	snížení o:	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Hydroizolace parovodu

Pořadové číslo změnového listu:

28

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 3500

Název: Hydroizolace parovodu

**Popis změny:**

Hydroizolace parovodu bude provedena dle výkresové části.

Bude změněno zabezpečení výkopů z pažení na svahování.



**Zdůvodnění změny:**

Z technologických důvodů realizace konstrukce parovodu bude změněno zabezpečení výkopů z pažení na svahování.

**Za GP:**

GP se změnou souhlasí.

**Za Investora:**

U hydroizolace se jedná o nesoulad výkresové části PD a výkazu výměr.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Se zlepšením parametrů hydroizolace AD souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **NE**

Do časového plánu stavby: **NE**

Do ceny stavby: zvýšení o: : 156.811,89 Kč

snížení o: Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím

Podpis:

TDS: Souhlasím

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím

Podpis:

TDS: Souhlasím

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Přípojka NN

Pořadové číslo změnového listu:

29

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 4000	Název: Přípojka NN
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Kompletní přepracování přípojky NN dle revize DPS.</p> <p>Viz příloha č.1</p>	

**Zdůvodnění změny:**

**V rámci optimalizace a revize DPS přípojek NN k objektu bylo nutné doplnit kabelové vedení, spojky kabelů a utěsnění prostupů konstrukcemi objektu, které nebyly obsaženy ve VV k DPS.**

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí s technickým řešením, ZL se netýká autorského řešení projektu.

Podpis:

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **NE**

Do ceny stavby: zvýšení o: : 207 711,38 Kč

snížení o: Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel: Souhlasím

Podpis:

TDS: Souhlasím

Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel: Souhlasím

Podpis:

TDS: Souhlasím

Podpis:

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE**

Podpis:

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ:**

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Záchytný systém

Pořadové číslo změnového listu:

30

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: Záchytný systém
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Bude realizován rozšířený záchytný systém pro zkvalitnění údržby fasády a pro mytí oken dle požadavku Investora. Dojde ke zvětšení rozsahu prvků.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS, za účelem dosažení nižších provozních nákladů při údržbě.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS. AD nemá ke ZL připomínky.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>ANO</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	562.002,05	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE**

Podpis:

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ:**

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:

Za Objednatele:	Za Objednatele:



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Vložky do bednění - EPS kolem ZTI jímek

Pořadové číslo změnového listu:

32

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2	Název: Vložky do bednění - EPS kolem ZTI jímek
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Bez změny projektové dokumentace. Neúplná položka ve výkazu výměr (VV).</p> <p>Ve skutečnosti bude realizovány EPS ve větším rozsahu než je uvedeno ve VV.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Jedná se o nesoulad výkresové části PD a výkazu výměr. Jedná se o chybějící polystyren okolo základových jímek, který slouží jako dilatace.

Ve výkazu výměr (VV) k DPS nebylo specifikováno dostatečné množství, které ve výkresové části řešila DPS.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

V místech jímek ZTI pod základovou deskou se nenachází žádné dilatace, změna nebyla s AD konzultována. AD bere změnu na vědomí, změna není v rozporu s autorským řešením projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	56.256,30	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Dopravní značení

Pořadové číslo změnového listu:

33

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO.5300.DSP	Název: Dopravní značení
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Bude doplněno/rozšířeno dopravní značení v podzemní garáži. Dále bude doplněno výstražné značení na betonových sloupech, instalovány bezpečnostní hrazdy průjezdného profilu do garáže. Budou doplněny dopravní značky.</p> <p>Nebude realizováno venkovní dopravní značení vjezdu ulice Pasteurova.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Na žádost Investora bude doplněno/rozšířeno dopravní značení v podzemní garáži. Dále bude doplněno výstražné značení na betonových sloupech, instalovány bezpečnostní hrazdy průjezdného profilu do garáže. Budou doplněny dopravní značky.

Na žádost Investora nebude realizováno venkovní dopravní značení vjezdu z ulice Pasteurova, jelikož bude v budoucnu využívána jako staveništní komunikace pro plánovanou stavbu a značení bude zrealizováno až v rámci budoucí stavby.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Viz. zdůvodnění změny. AD souhlasí

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	22.478,42	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Vodní prvek

Pořadové číslo změnového listu:

34

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: PS.0760	Název: Vodní prvek
<p><b>Popis změny:</b></p> <p><b>Nebude realizována technologie vodního prvku.</b></p>	

**Zdůvodnění změny:**

Investor se rozhodl z důvodů snížení finanční a technické náročnosti budoucího provozu pro vypuštění technologie vodního prvku.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD bere návrh investora na vědomí



## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>ANO</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :		Kč
	snížení o :	-701.498,75	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:	
---------	--

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: SDK sloupky interiér okna

Pořadové číslo změnového listu:

35

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2	Název: SDK sloupky interiér okna
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Nebudou v plném rozsahu realizovány SDK sloupky v interiéru, které rozdělují okna. V místě vyjmutého sloupku bude realizován parapet.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Na žádost Investora nebudou v plném rozsahu realizovány SDK sloupky v interiéru, které rozdělují okna. V místě vyjmutého sloupku bude realizován parapet, z důvodu budoucího užívání a údržby.

Jedná se o výrazné snížení investičních nákladů bez snížení užitné hodnoty budovy.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna hydroizolace na střeše parkingu

Pořadové číslo změnového listu:

36

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2	Název: Změna hydroizolace na střeše parkingu
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Skladba střechy parkingu dle DPS bude zaměněna za vhodnější skladbu.</p> <p>Nebude realizována vrstva polystyrenu EPS 150 S, hydroizolační fólie s atestem proti prorůstání kořínků a nopová drenážní fólie.</p> <p>Tyto budou nahrazeny 5 mm asfaltovým pasem a pryžovým pasem tl. 6 mm.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Při konzultaci s technikem Büsscher-Hoffmann ohledně únosnosti skladby při pojezdu skladby nákladními vozidly (např. hasiči) bylo zjištěno, že navržená skladba v DPS není vhodná, jelikož hrozí její poškození (promáčknutí a posunutí vrchní hydroizolace a polystyrenu). Z tohoto důvodu byla navržena jiná skladba hydroizolace a její ochranná vrstva z pryžového pasu, která odolá i pojezdu nákladních vozidel.

Jedná se o plochu vyhrazenou pro zásah požární techniky. Při poškození skladby by docházelo k zatékání do prostoru podzemních garáží a v případě poškození by byla nutná v podstatě celková rekonstrukce prostoru střechy garáží.

Použitím asfaltového pasu tl. 5 mm dojde ke zvýšení třídy bezpečnosti o jednu třídu.

V původním technickém řešení v DPS byl také navržen asf. pás tl. 5 mm, ale ve výkazu výměr byl chybně uveden asf. pás tl. 4 mm.

**Za Investora:**

Tímto technickým řešením bude dosažena požadovaná třída bezpečnosti.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

S technickým řešením změny střešního souvrství z důvodu zvýšení bezpečnosti provádění principiálně souhlasíme, ZL se netýká autorského řešení projektu. Hydroizolační pás navržený zhotovitelem je tl. 5 mm, což je o 1 mm více, než pás uvedený ve smluvním rozpočtu; dle našeho názoru je postačující pro 2. vrstvu hydroizolačního souvrství použití pásu tl. 4 mm, který je uvedený ve smluvním rozpočtu.



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

**Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**

**Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342**

**Název Změnového listu: Ocelová konstrukce a opláštění VZT nad 5.NP**

Pořadové číslo změnového listu:

37

**Změna:**  
D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2	Název: Ocelová konstrukce a opláštění VZT nad 5.NP
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Bude realizován jiný tvar ocelové nosné konstrukce pro opláštění VZT na střeše nad 5.NP.</p> <p>Opláštění bude provedeno z C-kazet vyplněných minerální vatou (v místě požadavku akustického útlumu) a trapézovým plechem. Střecha bude provedena ze skládaného střešního pláště na trapézovém plechu.</p>	



**Zdůvodnění změny:**

Při přípravě výrobní dokumentace bylo zjištěno, že navržená nosná ocelová konstrukce opláštění VZT nad 5. NP je v kolizi se vzduchotechnickými jednotkami a rozvody VZT. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit tvar a rozměry ocelové nosné konstrukce. Dále bylo zjištěno, že nelze dle DPS provést navržené zastřešení. Z těchto důvodů a s ohledem na akustické požadavky, byly navrženy nové certifikované skladby opláštění a střechy.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD s dílenskou dokumentací souhlasí, DPS předpokládá revizi navržené zástěny VZT na střeše 5.NP v rámci dílenské dokumentace dodavatele, zohledňující skutečné provedení všech technologických zařízení na střeše (viz DPS výkres D.1.1.b.47).

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 45 dní

Do ceny stavby:	zvýšení o: : 216.200,98	Kč
	snížení o:	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                      Souhlasím  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Kabelové žlaby pro SLB 1.PP a 1.NN a silnoproud (uživatelská změna)

Pořadové číslo změnového listu:

38a

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.6

Název: Kabelové žlaby pro SLB 1.PP a 1.NN a silnoproud (uživatelská změna)

**Popis změny:**

Budou doplněny rozvody, zásuvky, vypínače, jističe a přípomocné práce dle požadavku Investora.

**Zdůvodnění změny:**

Investor (uživatel) požaduje doplnění silnoproudých rozvodů dle nových požadavků na budoucí provoz a obsluhu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>ANO</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	32.374,83	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Kabelové žlaby pro SLB 1.PP a 1.NP a silnoproud (vada projektu)

Pořadové číslo změnového listu:

38b

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.6	Název: Kabelové žlaby pro SLB 1.PP a 1.NN a silnoproud (vada projektu)
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Budou doplněny kabelové žlaby pro rozvody elektro, doplnění vodičů a chrániček. Budou osazeny jiné proudové chrániče a zásuvkové skříně.</p>	

**Zdůvodnění změny:**

V rámci realizace prací bylo zjištěno, že některé části elektro rozvodů, vodičů a chrániček nejsou obsaženy ve výkazu výměr nebo nejsou v souladu s ČSN. Další části, které výkaz výměr obsahoval, nebylo možné realizovat z důvodu chybného výkresového umístění, koordinaci s jinými inženýrskými sítěmi v objektu a prostorovému omezení, zejména v 1. PP a 1. NP. Došlo tedy k odpočtu původních položek kabelových žlabů, výměně rozvaděče a ostatních položek tak, aby byly zachovány podchozí výšky dotčených prostor dle vydaného stavebního povolení.

**Za Investora:**

Investor trvá na naplnění podmínek vydaného stavebního povolení. Se změnou za těchto podmínek souhlasí. Položky uvedené v příloženém rozpočtu tohoto změnového listu obsahují odpočet chrániček, dle připomínky AD a dále obsahují položky potřebné pro realizaci této části díla tak, aby bylo dílo funkční jako celek.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnovým listem nesouhlasí. Pokud je součástí ZL náhrada chrániček kabelů v 1.PP a 1.NP kabelovými žlaby, musí být ve VV krom víceprací za kabelové žlaby rovněž odpočet chrániček, ten ve ZL chybí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 14 dní

Do ceny stavby:	zvýšení o: : 372 683,19	Kč
	snížení o:	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: LED svítidla vč. zdrojů

Pořadové číslo změnového listu:

39

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.6

Název: LED svítidla vč. zdrojů

**Popis změny:**

Nebudou osazena trubicová svítidla, ale budou instalována a osazena svítidla včetně zdrojů v technologii LED.

Bude proveden přepočít (nový projekt) intenzity umělého osvětlení na konkrétní dodávku svítidel.

**Zdůvodnění změny:**

V rámci vzorkování svítidel byla Investorovi prezentována nabídka na dodávku svítidel v moderní technologii LED. Tato svítidla jsou pro provozovatele do budoucna výrazně hospodárnější (menší náklady na elektrickou energii a šetrnější k životnímu prostředí).

Za Investora:

Investor se záměnou souhlasí – jedná se o investorskou změnu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Náhrada svítidel z SoD LED svítidly je uživatelskou změnou, se kterou souhlasíme. Současně došlo k nahrazení designových svítidel F1 a F3 svítidly s nižšími pořizovacími náklady. V rozpočtu SoD je uvedeno F1 - Designové svítidlo respirium 15ks celkem 2 593 042,95; F2 - Designové svítidlo akustické 16 ks celkem 467 318,72. V návrhu změnového listu nahrazeno odlišnými svítidly F1 - 15 ks celkem 79 890,90 a F3 – 16 ks celkem 467 334,40. Celková úspora daná záměnou designových svítidel oproti SoD činí 2 513 136,37 Kč bez DPH. Tato úspora je investorem stavby použita k uhrazení nákladů na záměnu svítidel z SoD za LED svítidla.



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Automatické otevírání dveří Karusel

Pořadové číslo změnového listu:

40

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.6

Název: Automatické otevírání dveří Karusel

**Popis změny:**

Bude zaměněno poloautomatické otevírání karuselových dveří na plně automatické.

**Zdůvodnění změny:**

Na žádost Investora bude zaměněno poloautomatické otevírání karuselových dveří na plně automatické s ohledem na plynulejší a uživatelsky přijatelnější provoz.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Odpočet kamer

Pořadové číslo změnového listu:

41

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.7

Název: Odpočet kamer

**Popis změny:**

Nebudou realizovány dvě venkovní kamery.

**Zdůvodnění změny:**

V návrhu kamerového systému docházelo u několika kamer k překrývání zabíraného prostoru. Investor se rozhodl pro optimalizaci a nerealizování dvou kusů venkovních kamer.

Za Investora:

Jedná se o investorskou změnu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.





# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Odpočet finálních povrchů areálové komunikace k ul. Pasteurova

Pořadové číslo změnového listu:

42

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO5020

Název: Odpočet finálních povrchů areálové komunikace k ul. Pasteurova

**Popis změny:**

Nedojde k realizaci finálních povrchů a dopravního značení v areálové komunikaci navazující na ulici Pasteurova.

**Zdůvodnění změny:**

Investor připravuje v dotčeném prostoru další samostatnou investiční akci, která se přímo dotýká prostoru areálových komunikací v prostoru CPTO a ulicí Pasteurova. Při realizaci nové investiční akce by došlo ke znehodnocení této části díla.

**Za Investora:**

Jedná se o investorskou změnu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

**Stavba:** UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

**Číslo smlouvy:** č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

**Název Změnového listu:** Úprava skladby střech 6.NP a 8.NP

Pořadové číslo změnového listu:

46

**Změna:**  
D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2	Název: Úprava skladby střech 6.NP a 8.NP
<p><b>Popis změny:</b></p> <p><b>Střecha 6.NP:</b></p> <p>S ohledem na požadavek z BPŘ na skladbu Broof (T3) v ploše 6,3 m od západní fasády a 3 m od východní fasády 6.NP bude v této části provedena certifikovaná skladba oproti necertifikované v DPS.</p> <p>Dále dojde k vypuštění vrstvy kačírku v ploše pod zastřešením VZT jednotek. A jinému rozložení zelené střechy a šterkové plochy na střeše z důvodu rozhraní rozvodí a splnění požadavků na podtlakové odvodnění střechy.</p> <p><b>Střecha 8.NP:</b></p> <p>Bude realizována šterková vrstva v tl. 50 mm (dle původní DPS byla tl.100 mm)</p>	

**Zdůvodnění změny:**

Nebyly dostatečně zkoordinovány jednotlivé části DPS- PBŘ a stavební část a navazující VV. Bylo nutné uvést do souladu požadavky PBŘ a certifikované materiály pro navrženou skladbu střechy.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 45 dní

Do ceny stavby:	zvýšení o:	Kč
	snížení o: -663.546,92	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna materiálu ÚT

Pořadové číslo změnového listu:

49

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.2

Název: Změna materiálu ÚT

**Popis změny:**

Rozvody ústředního vytápění nebudou provedeny z třívrstvého plastového potrubí, ale z lisovaného ocelového potrubí Sanha-Therm.



**Zdůvodnění změny:**

Z technologie montáže a flexibility křížení rozvodů v chodbách apod. byla odsouhlasena navržená záměna materiálu z třívrstvého plastového potrubí na lisované potrubí Sanha-Therm z uhlíkaté oceli. S ohledem na trvanlivost a technické parametry byla tato záměna Investorem odsouhlasena.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

### POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o:		Kč
	snížení o:	-1.147,86	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

#### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                  Souhlasím  Podpis:
---	--

#### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:                      Souhlasím  Podpis:	TDS:                                  Souhlasím  Podpis:
---	--

#### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

#### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Optimalizace SLB - EPS

Pořadové číslo změnového listu:

52

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.4.2

Název: Optimalizace SLB - EPS

**Popis změny:**

Bude provedena realizace slaboproudé technologie v systému SCHRACK.

**Zdůvodnění změny:**

V DPS byl navržen slaboproudý systém, který bude pro potřeby investora optimalizován pro bezproblémovou komunikaci v kombinaci s používanými systémy UJEP. Z tohoto důvodu došlo k optimalizaci koncových prvků.

**Za Investora:**

Jedná se o uživatelskou změnu.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o:	0,000	Kč
	snížení o:	0,000	Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Rám pod dieselagregát

Pořadové číslo změnového listu:

57

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO2000 D.1.1-2

Název: Rám pod dieselagregát

**Popis změny:**

Bude vyroben a osazen ocelový rám na střechu nad 5.NP pro uložení dieselagregátu.

**Zdůvodnění změny:**

V DPS (výkresová část i výkaz výměr) nebyl zahrnut potřebný rám pro uložení kontejneru s dieselagregátem (celková hmotnost kontejneru + dieselagregátu je cca 8t).

Zařízení dieselagregátu nemůže být prostě uloženo na skladbě střechy. Z tohoto důvodu musí být kontejner s dieselagregátem uložen na ocelovém rámu obdobně jako vzduchotechnické jednotky.

Za Investora:

Nutné doplnění rámu pod diesel agregát bude kompenzováno úspornějším řešením rámu pod VZT a chladicí jednotky dle revize AD. Jedná se o první ZL řešící komplexní revizi rámu pod technologie na střechách budovy.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

Za AD souhlasíme.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace: **ANO**

Do časového plánu stavby: **ANO**

S dopadem 21 dní

Do ceny stavby:	zvýšení o:	60.882,21	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  Podpis:
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:



# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna jištění 3f zásuvek v místnosti 5.30 a 5.32

Pořadové číslo změnového listu:

59

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6

Název: Změna jištění 3f zásuvek v místnosti 5.30 a 5.32

**Popis změny:**

Dojde k navýšení jištění 3. fázových zásuvek v místnostech 5.30 a 5.32 v 5.NP z 16A na 32A a s tím spojná změna kabeláže a typu zásuvky.

**Zdůvodnění změny:**

Požadavek Investora dle finálně vybraných připojovaných zařízení.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:

**NE**

Do časového plánu stavby:

**NE**

Do ceny stavby:

zvýšení o : 4.313,83

Kč

snížení o:

Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

**Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP**

**Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342**

**Název Změnového listu: Opomenuté prostupy VZT, strop 2.-4.NP**

Pořadové číslo změnového listu:

60

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.4

Název: Opomenuté prostupy VZT, strop 2.-4.NP

Popis změny:

**Dojde k vybourání 3 ks otvorů ve stropěch 2.NP až 4.NP pro stoupací potrubí vzduchotechniky a dodatečné zesílení vyztužení monolitu CFK lamelami.**

**Bude nutná demontáž již dotčené rozpracované části SDK a opětná montáž.**

**Zdůvodnění změny:**

**Tyto otvory byly opomenuty ve statické a stavební části DPS. Je nutné je dodatečně vybourat a dovyztužit monolitický strop kolem otvoru. Z tohoto důvodu bude také nutné zdemontovat dotčené sádkartonové konstrukce.**

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD s navrženým řešením souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby: S dopadem 35 dní.	<b>ANO</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	69.360,34	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele:
Za Objednatele:	Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Spádový beton v jímce parovodu

Pořadové číslo změnového listu:

62

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000

Název: Spádový beton v jímce parovodu

**Popis změny:**

Bude realizováno vyspádování jímky parovodu a vytvoření odčerpávající jímky ve spádovém betonu.

**Zdůvodnění změny:**

Investor požaduje vyspádování jímky parovodu a vytvoření jímky pro odčerpání vody při servisu a provozování technologie. Technické řešení v DPS je nevhodné pro daný provoz.

**Za Investora:**

Jedná se o uživatelskou změnu nad rámec DPS.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.



## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:  
Do časového plánu stavby:

**NE**  
**NE**

Do ceny stavby:

zvýšení o :    2.659,26  
snížení o :

**Kč**  
**Kč**

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Zrušení PREFA skruží pro stromy a stromy - 5 ks

Pořadové číslo změnového listu:

63

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO.6000.DPS

Název: Zrušení PREFA skruží pro stromy a stromy -5 ks

Popis změny:

Nebude realizováno 5 ks PREFA skruží pro stromy a 5 ks stromů.

**Zdůvodnění změny:**

Při realizaci byl zjištěn skutečný průběh podzemních inženýrských sítí pod zpevněnou plochou a současně i stávajících stavebních konstrukcí pod terénem. Toto zjištění (mělké uložení optických kabelů) a betonová stropní konstrukce nad vjezdem do podzemní TS u MFC vyvolaly nutnost revize původního návrhu projektového řešení. V důsledku toho došlo k úprav plochy mezi MFC a CPTO včetně redukce původně navržené výsadby vzrostlých stromů do prefa skruží. Tento změnový list je první, který nutnou úpravu řeší.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD se změnou souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:  
Do časového plánu stavby:

**NE**  
**NE**

Do ceny stavby:

zvýšení o: :

Kč

snížení o:

**-358.527,49**

Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Odpočet nopové fólie

Pořadové číslo změnového listu:

64

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2

Název: Odpočet nopové fólie

**Popis změny:**

Nebude realizována v plném rozsahu nopová fólie na patě severní stěny podzemního parkoviště.

**Zdůvodnění změny:**

Z důvodu demontáže záporového pažení, nebude možné z technologického důvodu realizovat úplný rozsah nopové fólie.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:  
Do časového plánu stavby:

**NE**  
**NE**

Do ceny stavby:

zvýšení o: :

Kč

snížení o: -91.441,29

Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Kompenzační rozvaděč

Pořadové číslo změnového listu:

65

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6

Název: Kompenzační rozvaděč

Popis změny:

**Nebude realizován kompenzační rozvaděč.**



**Zdůvodnění změny:**

Dle DPS měl zhotovitel po roce zkušebního provozu dodat a osadit kompenzační rozvaděč elektro. Vzhledem k podmínkám financování projektu se Investor rozhodl, že tento rozvaděč vyjme z předmětu díla Generálního zhotovitele a po ukončení zkušebního provozu vyhodnotí, jakým způsobem bude rozvaděč případně osazen.

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD souhlasí, ZL se netýká autorského řešení projektu.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:  
Do časového plánu stavby:

**NE**  
**NE**

Do ceny stavby:

zvýšení o :

Kč

snížení o: -267.927,33

Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:

Souhlasím

TDS:

Souhlasím

Podpis:

Podpis:

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

Za Objednatele:

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění podtlakového odvodnění

Pořadové číslo změnového listu:

72

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

<b>Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.ZTI</b>	<b>Název: Doplnění podtlakového odvodnění</b>
<p><b>Popis změny:</b></p> <p><b>V rámci realizace díla budou doplněny nové svody podtlakové dešťové kanalizace ze střechy do ležaté kanalizace pod objektem.</b></p>	

**Zdůvodnění změny:**

**Z důvodů změny skladby střešního pláště na střechách nad 5. +8. NP, kdy došlo ke zmenšení retenční kapacity skladby střešního pláště, bylo nutné doplnit kapacitu odvodu dešťových vod do kanalizace.**

**Posouzení změny - autorský dozor projektanta:**

AD s navrženým řešením souhlasí.

Stavba: <b>UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP</b>		Změnový List č: 72	
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>			
<b>DOPADY ZMĚNY:</b>			
Do projektové dokumentace:		<b>NE</b>	
Do časového plánu stavby:		<b>NE</b>	
Do ceny stavby:		zvýšení o: 110.535,67	Kč
		snížení o:	Kč
<b>ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:</b>			
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:</b>			
Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO			
Podpis:			
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:</b>			
Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:
<b>VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:</b>			
Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE</b>			
Podpis:			
<b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ:</b>			
Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,		
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský		

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Revize DPS rozvodů plynů

Pořadové číslo změnového listu:

74

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: PS 7130	Název: Revize DPS rozvodů plynů
<p>Popis změny:</p> <p>Jedná se o potřebu doplnění stoupacího potrubí technických plynů v instalační šachtě a doplnění redukční stanice.</p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p>S ohledem na charakter umístěvaných technických plynů v laboratořích 2. - 4.NP bylo nutné provést jejich odvětrání mimo prostory budovy. Část stoupacího potrubí v instalační šachtě bylo třeba upravit a rozšířit vč. redukční stanice. Tento ZL řeší doplnění chybějící části v rozsahu položek ZL.</p> <p>Za Investora:</p> <p>Investor se změnou souhlasí – jedná se o investorskou změnu.</p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	38.574,29	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Základ 815 3np - Stavební úpravy v místnosti 3.20

Pořadové číslo změnového listu:

78

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: <b>Stavební úpravy v místnosti 3.20</b>
<b>Popis změny:</b> <b>Pro umístění technologie laboratoří ve 3.NP bude doplněna odpružená základová konstrukce na železobetonové stropní konstrukci nad 2. NP.</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>Pro umístění technologie laboratoří ve 3.NP je nutné doplnit odpruženou základovou konstrukci na železobetonové stropní konstrukci nad 2. NP. Jedná se o dodatečný požadavek investora, ve vazbě na plánované umístění specializovaných přístrojů.</b>	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> AD s navrženým řešením souhlasí.	



## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	8.678,92	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna typu telefonní ústředny

Pořadové číslo změnového listu:

79

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.7	Název: Změna typu telefonní ústředny
<p>Popis změny:</p> <p><b>V DPS navržený typ telefonní ústředny se v současné době již nevyrábí, proto je nutné přistoupit k výběru nového typu ústředny stejného technického standardu, tedy s obdobnými či lepšími technickými parametry. Dojde k výměně typu telefonní ústředny.</b></p>	
<p>Zdůvodnění změny:</p> <p><b>V DPS navržený typ telefonní ústředny se v současné době již nevyrábí, proto je nutné přistoupit k výběru nového typu ústředny stejného technického standardu, tedy s obdobnými či lepšími technickými parametry.</b></p>	
<p>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</p> <p>AD s navrženým řešením souhlasí.</p>	

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	142.447,24	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna zatížení zdvojených podlah

Pořadové číslo změnového listu:

80

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.1-2	Název: <b>Změna zatížení zdvojených podlah</b>
<b>Popis změny:</b> V rámci realizace díla dojde, oproti původnímu technickému řešení, k navýšení únosnosti zdvojených podlah v části objektu.	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Uživatel dodatečně požaduje, ve vazbě na budoucí umístění přístrojové techniky, v části objektu zvýšení únosnosti zdvojených podlah oproti původnímu zadání.	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> AD s navrženým řešením souhlasí.	

**POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY**

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	498.536,22	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

**VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:**

Zhotovitel:	Souhlasím	TDS:	Souhlasím
	Podpis:		Podpis:

**CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE**

Podpis:

**CELKOVÉ DOPORUČENÍ:**

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Astrokopule + pozorovací místa

Pořadové číslo změnového listu:

89

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000	Název: <b>Astrokopule + pozorovací místa</b>
<b>Popis změny:</b> <p>V rámci realizace díla bude zřízen přímý vstup do astrokopule z nižšího podlaží, vytvořením nového prostupu ve stropu. Dále dojde ke zřízení schodiště a zřízení venkovních pozorovacích míst (zpevněné plochy) na střeše kolem kopule. Nově vybudovaná pozorovací místa jsou současně doplněna o zábradlí znemožňující vstup veřejnosti na zbývající části střechy. Do astrokopule bude zrealizován základ a nosný sloup pro dalekohled.</p>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> <p>Uživatel požaduje úpravy v astrokopuli pro zřízení přímého přístupu do astrokopule z nižšího podlaží vytvořením nového prostupu ve stropu a zřízení schodiště. Do prostoru bude dále doplněn základ a nosný sloup pro dalekohled. V prostoru střechy investor požaduje zřízení pozorovacích míst (zpevněné plochy) na střeše kolem kopule. Z důvodu bezpečnosti bude dále pozorovací plocha doplněna o zábradlí.</p>	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> AD s navrženým řešením souhlasí, jedná se o nové požadavky uživatele nad rámec DPS.	

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	239.789,27	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Vyrovnávací stupně a sedací lavice

Pořadové číslo změnového listu:

91

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 0000 3272	Název: <b>Vyrovnávací stupně a sedací lavice</b>
<b>Popis změny:</b> <b>V rámci optimalizace výškového řešení prostranství mezi stávajícím objektem MFC a budovou CPTO dojde ke zřízení vyrovnávacího stupně mezi úrovněmi zpevněných ploch pod MFC a nad CPTO, který bude současně sloužit i jako sedací lavice pro veřejnost.</b>	
<b>Zdůvodnění změny:</b> <b>V rámci optimalizace změny terénních a materiálových úprav prostranství mezi stávajícím objektem MFC a budovou CPTO dojde k vyrovnání terénu a minimalizaci zásahu do původní žulové dlažby zpevněných ploch pod MFC. Důsledkem celkového snížení finanční náročnosti úpravy stávajících zpevněných ploch je tato úprava vyrovnání terénu, která sice znamená dílčí navýšení ceny díla, ale v celkovém součtu změn se docílilo optimalizací snížení finančních nákladů stavby.</b>	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b> AD s navrženým řešením souhlasí.	



## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	181.553,54	Kč
	snížení o:		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="display: block; text-align: right;">Podpis:</span>
---	--

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora: I	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Změna ovládacího napětí rozvaděče RPO na 24V

Pořadové číslo změnového listu:

92

Změna: D - dokumentace  
P - příprava  
R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.6

Název: **Změna ovládacího napětí rozvaděče RPO na 24V**

Popis změny:

**Z technických důvodů a potřeby kompatibility stávajícího a nově dodávaného zařízení dojde ke změně ovládacího napětí rozvaděče RPO na 24 V.**

Zdůvodnění změny:

**Z technických důvodů a potřeby kompatibility stávajícího a nově dodávaného zařízení je nutné aby došlo ke změně ovládacího napětí rozvaděče RPO na 24 V.**

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

AD s navrženým řešením souhlasí.

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

**DOPADY ZMĚNY:**

Do projektové dokumentace:	<b>NE</b>		
Do časového plánu stavby:	<b>NE</b>		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	34.578,72	Kč
	snížení o :		Kč

**ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:**

**NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:**

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:
---------

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský

# TECHNICKÝ LIST ZMĚNY

Stavba: UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Číslo smlouvy: č. Objednatele 201800310 č. Zhotovitele 18080342

Název Změnového listu: Doplnění chrániček do stropu garáže (pro budoucí vodní prvek)

Pořadové číslo změnového listu:

98

Změna: D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl: SO 2000 D.1.4.1-ZTI	Název: <b>Doplnění chrániček do stropu garáže</b>
<b>Popis změny:</b>  Budou provedeny (jako příprava pro budoucí instalační rozvody) prostupy v železobetonové konstrukci podzemních garážích.	
<b>Zdůvodnění změny:</b>  Na základě dodatečného požadavku uživatele na možné budoucí zřízení vodního prvku v prostoru nádvoří nad CPTO budou provedeny jako příprava prostupy v železobetonové konstrukci podzemních garážích pro instalaci budoucích rozvodů.	
<b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta:</b>  AD s navrženým řešením souhlasí.	

## POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

### DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	NE		
Do časového plánu stavby:	NE		
Do ceny stavby:	zvýšení o :	6.139,25	Kč
	snížení o:		Kč

### ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZMĚNY:

#### NAVRHOVATEL ZMĚNY- firma, jméno:

Společnost MTS – KLEMENT – UJEP – Novostavba budovy CPTO

Podpis:

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### VYJÁDŘENÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>	TDS: <span style="float: right;">Souhlasím</span>  <span style="float: right;">Podpis:</span>
--	---

### CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis:

### CELKOVÉ DOPORUČENÍ:

Za Technický dozor investora:	Za Objednatele: Autorský dozor investora,
Za Objednatele: Ing. Vendula Poslední	Za Objednatele: Ing. František Podrápský