

Brno, Gorkého I, Arne Nováka – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Změnový list č. 2

Datum předložení
zhotovitelem

9.10.2019

Objednatel

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Zastoupený

Společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s. , Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

Objekt: SO 02 – Kanalizační přípojky

Specifikace a zdůvodnění změny 2a: Nová kanalizační přípojka KP G44a

V rámci bourání stávajícího hl. řadu byla objevena stávající živá přípojka. Bylo třeba ji napojit na hlavní řad a vybudovat kompletně znovu.

Vícepráce: 119 811,69 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
 Změna ceny (bez DPH): + 119 811,69 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2b: KP G40 demontáž a zpětná montáž sloupu VO

kan. přípojka KP G40 byla přímo pod sloupem VO. Aby bylo možné přípojku zrekonstruovat, bylo třeba sloup VO prvně demontovat včetně základu a po zhotovení přípojky vybudovat základ nový a opět namontovat

Vícepráce: 26 510,22 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
 Změna ceny (bez DPH): + 26 510,22 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2c: KP G04 bourání starého parovodního kanálu

Přípojka KP G04 byla kompletně položena pod starým parovodním kanálem. Aby mohlo dojít k rekonstrukci přípojky, bylo třeba kanál vybourat v celé délce přípojky.

Vícepráce: 26 374,17 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
 Změna ceny (bez DPH): + 26 374,17 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2d: Nová kanalizační přípojka KP G11

V rámci bourání stávajícího hl. řadu byla objevena stávající živá přípojka. Bylo třeba ji napojit na hlavní řad a vybudovat kompletně znovu.

Vícepráce:	139 825,62 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna ceny (bez DPH):	+ 139 825,62 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2e: KP G10 bourání BT 500/750

Přípojka KP G10 byla zhotovena z potrubí BT 500/750, nikoli KT DN200, jak projekt předpokládal. Bylo třeba kompletně vybourat potrubí BT 500/750 v celé jeho délce, aby mohla být položena přípojka nová.

Vícepráce:	68 871,94 Kč
Méněpráce:	- 11 294,24 Kč
Změna ceny (bez DPH):	+ 57 577,70 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2f: KP G12 bourání betonový žlab + larseny 1,2/1,2m + 3x dopoj KT

Přípojka KP G12 byla položena v kolektoru ohraničeným ocelovým pažením a v celém objemu vylitým betonem. V rámci rekonstrukce přípojky bylo třeba kompletně celý kolektor včetně výztuh vybourat a položit přípojku novou. Dále byla také zjištěna existence dalších dvou přípojek (BT DN200+BT DN500/750) v těsné blízkosti rekonstruované přípojky. Obě nově objevené přípojky byly vybourány a napojeny do hlavní splaškové přípojky přes odbočné tvarovky KT 200/200/45°.

Vícepráce:	208 493,07 Kč
Méněpráce:	- 10 924,35 Kč
Změna ceny (bez DPH):	+ 197 568,72 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2g: KP AN12 přípojka pod parovodem

Přípojka KP G04 byla kompletně položena pod starým parovodním kanálem. Aby mohlo dojít k rekonstrukci přípojky, bylo třeba kanál vybourat v celé délce přípojky včetně sondáže horkovodu nového. Z důvodů těsného souběhu dalších sítí (horkovod, plynovod, telefon, optika) bylo třeba veškeré práce provádět ručně.

Vícepráce:	148 942,44 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč
Změna ceny (bez DPH):	+ 148 942,44 Kč

Specifikace a zdůvodnění změny 2h: KP-G21d2-6

Přípojky byly navrženy na základě polohy dešťových svodů za zdi porodnice. Průzkumem během výstavby bylo zjištěno, že veškeré svody jsou vedeny uvnitř areálu a odkanalizovány směrem k ulici Údolní. Dešťové přípojky tedy nebylo nutné provádět. Naopak byla objevena jedna splašková přípojka profilu DN250 svedená do řadu ul. Gorkého. Tu bylo třeba rekonstruovat v celé její délce až k patě zdi. Dále byla také vyhotovena jedna přípojka KT DN200 směrem k areálu v původní pozici KP-G21d4 pro budoucí možnost napojení vnitřních svodů do řadu Gorkého. Přípojka byla vedena v minimálním spádu a zaslepena kameninovou zátkou.

Vícepráce: 369 706,57 Kč

Méněpráce: - 358 213,53 Kč

Změna ceny (bez DPH): - 11 493,04 Kč

Rekapitulace změn na objektu SO 02 – Kanalizační přípojky

Vícepráce: 1 108 535,72 Kč

Méněpráce: - 380 432,12 Kč

Změna ceny (bez DPH): + 728 103,60 Kč

Přílohy: č.1 – soupisy prací – položkový rozpočet

č.2 – fotodokumentace

09 -12- 2019

V Brně dne

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

[Redacted signature]

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

[Redacted signature]

09 -12- 2019

V Brně dne

Za zhotovitele:

[Redacted signature]

IMOS Brno, a.s.

[Redacted signature]

IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel