

Změnový list k Dohodě o narovnání - III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice

Předmět díla:	III/1804 Horní Bříza - Tovární ulice			
Objekt:	SO 130 - Chodníky, SO 150 - Vjezdy na komunikaci, IO05 Vodovod východ, IO - Vedlejší rozpočtové náklady			
Objednatel:	Město Horní Bříza			
Zhotovitel:	Společnost Horní Bříza - Tovární ulice, účastník SILNICE TOPOLANY a.s., IČO 5758734			
TDS:	PK dopravní s.r.o., IČO 04166205			
Projektant:	Boula IPK s.r.o., IČO 28035461			
Popis změny:				
<p>1) SO 130 - Chodníky:</p> <p>1.1 - <i>Doplnění palisád WESTMOTO</i> - doplnění palisád pro překonání výškové nerovnosti mezi nově budovaným chodníkem a stávající plochou WESTMOTO</p> <p>1.2 - <i>Změna podloží chodníků</i> - v rámci provádění prací bylo zjištěné betonové položil pod stávajícím chodníkem, které muselo být odstraněné</p> <p>1.3 - <i>Varovné a signalizační pásy</i> - během závěrečné prohlídky při předávání stavby vznikl ze strany projektanta požadavek na úpravu signalizačních a varovných pasů u železničního přejezdu</p> <p>1.4 - <i>Úpravy parkoviště</i> - během závěrečné prohlídky při předávání stavby vznikl ze strany projektanta požadavek na úpravu parkoviště před muzeme - vytvoření rabátka mezi parkoviště a objektem</p> <p>1.5 - <i>Obrubníky</i> - doplnění obrubníků rozdíl mezi geoditickým zaměřením a VV vč. dopočítání chyby ve VV (na pokládku 1bm obrubníky se počítalo dodat 1ks obrubníku o délce 0,5m)</p> <p>2) SO 150 - Vjezdy na komunikaci:</p> <p>2.1 - <i>Křižovatka vjezdu k VATO Paliva</i> - změna křižovatky vjezdu k VATO Palivům dle upravené PD od projektanta stavby</p> <p>2.2 - <i>Křižovatka vjezdu ke KLUBU</i> - na základě požadavků dopravců zajišťující autobusové linkové spoje došlo k úpravě křižovatky, aby bylo možné do ulice ke KLUBU zajíždět provozovanými autobusy</p> <p>3) IO05 - Vodovod východ:</p> <p>3.1 - <i>Trasa vodovodu</i> - během realizace vodovodu došlo k drobným úpravám trasy vodovodu (zakreslené v PDSPS) a tím došlo k prodloužení celkové trasy vodovodu o cca 31,5bm</p> <p>3.2 - <i>Vodovodní šachty</i> - během výstavby bylo s investorem dohodnuto, že stávající nevyhovující vodoměrné šachty se vymění za nové plastové</p> <p>3.3 - <i>zemní práce na vodovodu - ŘÁD 5</i> - po dohodě s investorem a provozovatelem došlo k přepnutí nového vodovodu na stávající až v zahradě místo chodníku</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby, požadavek objednatele		
	Jedná se o změnu:	odst. 4 § 222 zák. 136/2016 bude změna řešena		
	Způsob projekčního řešení změny:	revize PD od AD, zápis z KD, zápis do SD, dokumentace skutečného provedení		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna v rámci Dohody o narovnání bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	624 409,55 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	131 126,00 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	755 535,55 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	19 159 023,56 Kč		
	Cena dle SOD po přechozích dodatcích bez DPH	20 524 542,99 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání bez DPH	21 148 952,54 Kč		
	Cena díla po Dohodě o narovnání vč. DPH	25 590 232,57 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 942,50 Kč	624 409,55 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	626 352,05 Kč		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Projektant:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu			