

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Stavební akce: | Výstavba sběrného dvora Na Bořích |
|----------------|-----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | 1 |
|--|---|

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Dotčená část stavby:              | SO 1.1 - Stavební část              |
| Název / označení změny:           | Silážní jáma                        |
| Podklad pro změnu:                | Nález silážní jámy                  |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu 3698925 ze dne 14. 8. 2019 |
| Návrh pro změnu podal:            | Ing. Kršňák Dne: 5.8.2019           |

**Zdůvodnění a popis změny:**  
 Při výkopových pracích dne 3. 8. 2019 byl objeven podzemní objekt - pravděpodobně dříve využívaný jako silážní jáma o velikosti cca 27x26m. Tento objekt byl geodeticky zaměřen. Jedná se o železobetonový skelet založený na železobetonové desce s nadbetonávkou z mazaniny. Vnitřní povrch tvořen litým asfaltem. Pod asfaltovým povrchem je natavena asfaltová lepenka a celý ŽB skelet je touto lepenkou taktéž polepen. Celý objekt je nutno odstranit postupným rozebíráním s ohledem na zajištění kvality okolních ploch pro založení konstrukcí sběrného dvora - kusovitý materiál je deponován mimo stavěniště. Tento materiál musí být předrcen před odvozem na příslušnou skládku z hlediska proveditelnosti nakládky, převozu a vysypání - zdemolované kusy svou velikostí nelze transportovat.

|                                      |     |                      |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO |                      |
| Vliv změny na cenu díla:             | ANO |                      |
| Náklady na změnu celkem:             |     | 721 635.22 Kč bezDPH |
| přípočty celkem:                     |     | 721 635.22 Kč bezDPH |
| odpočty celkem:                      |     | 0,- Kč bezDPH        |

Přílohy: soupis méněprací - víceprací  
 zápisy ve SD  
 zápisy z KD /z projednání, porady/  
 ostatní, fotodokumentace, situace atd.

příloha č.1  
 příloha č.2  
 příloha č.3  
 příloha č.4, 5 a 6

| Za útvar / oddělení / firma             | Jméno               | Datum        | Podpis |
|---|---------------------|--------------|--------|
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.      | Josef Mládek        | 23 -10- 2019 |        |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň | Ing. Vladimír Beneš | 23 -10- 2019 |        |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  | Ing. Pavel Grisník  | 23 -10- 2019 |        |
| - vedoucí odd. přípravy                 | Ing. David Malán    | 23 -10- 2019 |        |
| - TDS                                   | Petr Rezler         | 23 -10- 2019 |        |
| - cenová kontrola                       | Iva Baierová        | 23 -10- 2019 |        |

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

Stavební akce: **Výstavba sběrného dvora Na Bořích**

Změna stavby / projektové dokumentace č. **2**

Dotčená část stavby: SO 1.1 - Stavební část, SO 3 - Komunikace

Název / označení změny: Přesuny a uložení sypaniny - mezideponie

Podklad pro změnu: Vytvoření mezideponie

Zápis ve stavebním deníku ze dne: č. listu ze dne

Návrh pro změnu podal: Ing. Kršňák Dne: 10.9.2019

Zdůvodnění a popis změny:

Vzhledem k tomu, že nebylo možno používat určený výjezd a vjezd do staveniště pro mělké uložení optických kabelů a šachty CETIN, DIALTELECOMU a SITMP do doby realizace přeložky zajišťované CETINEM na závěr stavby, zhotovitel musel zřídit na nově pronajatých sousedních plochách dočasné mezideponie, na kterýdh bylo a je prováděno třídění výkopku a odkopu na příslušné skupiny zemin a odpadů a dále je nakládat a odvázet odděleně na určené skládky.

Vliv změny na cenu díla: ANO

Náklady na změnu celkem: ANO 615 416,58 Kč bez DPH

přípočty celkem: 615 416,58 Kč bez DPH

odpočty celkem: 0,- Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací příloha č.1

zápisy ve SD  
zápisy z KD /z projednání, porady/  
ostatní, fotodokumentace, situace atd.

| Za útvar / oddělení / firma             | Jméno               | Datum        | Podpi |
|---|---------------------|--------------|-------|
| zhotovitel                              | Josef Mládek        | 10.9.2019    |       |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň | Ing. Vladimír Beneš | 23 -10- 2019 |       |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  | Ing. Pavel Grisník  | 23 -10- 2019 |       |
| - vedoucí odd. přípravy                 | Ing. David Malán    | 23 -10- 2019 |       |
| - TDS                                   | Petr Rezler         | 23 -10- 2019 |       |
| - cenová kontrola                       | Iva Baierová        | 23 -10- 2019 |       |

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Stavební akce: | Výstavba sběrného dvora Na Bořích |
|----------------|-----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | 3 |
|--|---|

|                                   |                                    |      |           |
|-----------------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| Dotčená část stavby:              | SO 1.1 - stavební část             |      |           |
| Název / označení změny:           | Odpady                             |      |           |
| Podklad pro změnu:                | Nález odpadů ve výkopové zemině    |      |           |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu 3698925 ze dne 14. 8 2019 |      |           |
| Návrh pro změnu podal:            | Ing. Kršňák                        | Dne: | 10.9.2019 |

Zdůvodnění a popis změny:

Během výkopových prací byly v navázce postupně zjištěny odpady jiných druhů (pneumatiky - směsný odpad, beton apod.), které nebyly v projektu ani rozpočtu uvažovány. Jejich výskyt nemohl být předvídan. Jednotlivé odpady jsou tříděny, deponovány v místě staveniště a dále přepravovány na určenou skládku.

|  |     |  |                       |
|--|-----|--|-----------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ANO |  |                       |
| Vliv změny na cenu díla:               | ANO |  |                       |
| Náklady na změnu celkem:               |     |  | 215 313,98 Kč bez DPH |
| přípočty celkem:                       |     |  | 215 313,98 Kč bez DPH |
| odpočty celkem:                        |     |  | 0,- Kč bez DPH        |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací  |     |  | příloha č.1           |
| zápisy ve SD                           |     |  | příloha č.2           |
| zápisy z KD /z projednání, porady/     |     |  |                       |
| ostatní, fotodokumentace, situace atd. |     |  | Příloha č. 3, č.4     |

| Za útvar / oddělení / firma             | Jméno               | Datum        | Podpis |
|---|---------------------|--------------|--------|
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.      | Josef Mládek        | 10 9 2019    |        |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň | Ing. Vladimír Beneš | 23 -10- 2019 |        |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  | Ing. Pavel Grisník  | 23 -10- 2019 |        |
| - vedoucí odd. přípravy                 | Ing. David Malán    | 23 -10- 2019 |        |
| - TDS                                   | Petr Rezler         | 23 -10- 2019 |        |
| - cenová kontrola                       | Iva Baierová        | 23 -10- 2019 |        |



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|   |   |              |   |
|---|---|--------------|---|
| Stavební akce:  | Výstavba sběrného dvora Na Bořích   |              |   |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.  | 4   |              |   |
| Dotčená část stavby:  | SO 1.1 - stavební část  |              |   |
| Název / označení změny:   | Betonové plomby/patky   |              |   |
| Podklad pro změnu:  | Neúnosná zemina podloží   |              |   |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:   | č. listu 3698935 ze dne 11. 9. 2019<br>č. listu 3698937 ze dne 13. 9. 2019<br>č. listu 3698938 ze dne 18. 9. 2019   |              |   |
| Návrh pro změnu podal:  | Ing. Kršňák   | Dne:         | 18.9.2019   |
| Zdůvodnění a popis změny:   | <p>Na základě nevyhovujících výsledků hutnicích zkoušek základové spáry je nutná změna v založení. Pod základovou spárou v místě sloupů je nutný výkop jam v šíři 1m a délce 4m s hloubkou dle podmínek podloží. V průběhu provádění prací je v důsledku minimálního prostoru na staveništi nutno vykopané materiály několikrát překládat a přemísťovat v rámci stavby s ohledem na pokračování výstavby. Následná betonáž betonových plomb/patek provedena betonem C 12/15, který je schálen statikem Ing. Spisarem.</p> |              |   |
| Vliv změny na termín dokončení díla:  | ANO   |              |   |
| Vliv změny na cenu díla:  | ANO   |              |   |
| Náklady na změnu celkem:  |   |              | 1 128 230,85 Kč bez DPH                               |
| přípočty celkem:  |   |              | 1 128 230,85 Kč bez DPH                               |
| odpočty celkem:   |   |              | 0 bez DPH   |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>zápisy ve SD<br>zápisy z KD /z projednání, porady/<br>ostatní, fotodokumentace, situace atd. |   |              | příloha č.1<br>příloha č.2<br><br>Příloha č. 3 a č. 4 |
| Za útvar / oddělení / firma   | Jméno   | Datum        | Podpis  |
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.  | Josef Mládek  | 10 9 2019    |   |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň   | Ing. Vladimír Beneš   | 23 -10- 2019 |   |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  | Ing. Pavel Grisnik  | 23 -10- 2019 |   |
| - vedoucí odd. přípravy   | Ing. David Malán  | 23 -10- 2019 |   |
| - TDS   | Petr Rezler   | 23 -10- 2019 |   |
| - cenová kontrola   | Iva Baierová  | 23 -10- 2019 |   |

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|  |  |              |  |
|--|--|--------------|--|
| Stavební akce:   | Odstranění kanalizačních šachet a lapolu |              |  |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.   | 5  |              |  |
| Dotčená část stavby:   | SO 1.1 - stavební část                   |              |  |
| Název / označení změny:  | Odstranění kanalizačních šachet a lapolu |              |  |
| Podklad pro změnu:   | Nález kanalizačních šachet               |              |  |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:  | č. listu 3698925 ze dne 14. 8. 2019      |              |  |
| Návrh pro změnu podal:   | Ing. Kršňák                              | Dne:         | 18.9.2019  |
| Zdůvodnění a popis změny:<br>V rámci zemních prací byly objeveny zasypané šachty dešťové kanalizace. Tyto podzemní objekty bylo nutné okopat, zaměřit a následně dle rozhodnutí investora odstranit. V průběhu provádění prací je v důsledku minimálního prostoru na staveništi nutno vykopané materiály několikrát překládat a přemísťovat v rámci stavby s ohledem na pokračování výstavby. Ponechána byla jedna šachta dešťové kanalizace, jež je napojena do hlavního řádu - bude využita v následujícím průběhu výstavby pro odvodnění plochy sběrného dvora. |  |              |  |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ANO                                      |              |  |
| Vliv změny na cenu díla:   | ANO                                      |              |  |
| Náklady na změnu celkem:   |  |              | 93 218,74 Kč bez DPH                                 |
| přípočty celkem:   |  |              | 93 218,74 Kč bez DPH                                 |
| odpočty celkem:  |  |              | 0,- Kč bez DPH                                       |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>zápisy ve SD<br>zápisy z KD /z projednání, porady/<br>ostatní, fotodokumentace, situace atd.  |  |              | příloha č.1<br>příloha č.2<br><br>Příloha č. 3 a č.4 |
| Za útvar / oddělení / firma  | Jméno                                    | Datum        |  |
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.   | Josef Mládek                             | 10 9 2019    |  |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň  | Ing. Vladimír Beneš                      | 23 -10- 2019 |  |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru   | Ing. Pavel Grisník                       | 23 -10- 2019 |  |
| - vedoucí odd. přípravy  | Ing. David Malán                         | 23 -10- 2019 |  |
| - TDS  | Petr Rezler                              | 23 -10- 2019 |  |
| - cenová kontrola  | Iva Baierová                             | 23 -10- 2019 |  |

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|  |                                     |      |                            |
|--|-------------------------------------|------|----------------------------|
| Stavební akce:   | Základová podkladní betonová deska  |      |                            |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.   | 6                                   |      |                            |
| Dotčená část stavby:   | SO 1.1 - stavební část              |      |                            |
| Název / označení změny:  | základová podkladní betonová deska  |      |                            |
| Podklad pro změnu:   | Neúnosná zemina podloží             |      |                            |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:  | č. listu 3698938 ze dne 18. 9. 2019 |      |                            |
| Návrh pro změnu podal:   | Ing. Kršňák                         | Dne: | 18.9.2019                  |
| Zdůvodnění a popis změny:<br>Na základě nevyhovujících výsledků hutnicích zkoušek základové spáry je nutná změna v založení /nevhodná kvalita neúnosné základové zeminy/. Pod základovou spáru v místě sloupů bude proveden nutný výkop jam v šíři 1m a délce 4m s hloubkou dle podmínek podloží. Jako pojistka pro zlepšení roznášecích poměrů stavby na terén bude provedena betonová deska s přidanou kari sítí 10x10 tl. 10mm. |                                     |      |                            |
| Vliv změny na termín dokončení díla:   | ANO                                 |      |                            |
| Vliv změny na cenu díla:   | ANO                                 |      |                            |
| Náklady na změnu celkem:   |                                     |      | 503 672,38 Kč bez DPH      |
| přípočty celkem:   |                                     |      | 503 672,38 bez DPH         |
| odpočty celkem:  |                                     |      | 0,- Kč bez DPH             |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>zápisy ve SD<br>zápisy z KD /z projednání, porady/<br>ostatní, fotodokumentace, situace atd.  |                                     |      | příloha č.1<br>příloha č.2 |

| Za útvar / oddělení / firma             | Jméno               | Datum      |
|---|---------------------|------------|
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.      | Josef Mládek        | 27.11.2019 |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň | Ing. Vladimír Beneš | 27.11.2019 |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru  | Ing. Pavel Grisník  | 2.12.2019  |
| - vedoucí odd. přípravy                 | Ing. David Malán    | 2.12.2019  |
| - TDS                                   | Petr Rezler         | 2.12.2019  |
| - cenová kontrola                       | Iva Baierová        | 2.12.2019  |



Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/004193

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Stavební akce: | Výměna navážky za vhodný materiál |
|----------------|-----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Změna stavby / projektové dokumentace č. | 7 |
|--|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Dotčená část stavby:    | SO 1.1 - stavební část                      |
| Název / označení změny: | základová podkladní betonová deska          |
| Podklad pro změnu:      | Nevyhovující materiál podloží v jižní části |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Zápis ve stavebním deníku ze dne: | č. listu 3698935 ze dne 11. 9. 2019<br>č. listu 3698946 ze dne 17. 10. 2019 |
|-----------------------------------|---|

|                        |             |      |           |
|------------------------|-------------|------|-----------|
| Návrh pro změnu podal: | Ing. Kršňák | Dne: | 18.9.2019 |
|------------------------|-------------|------|-----------|

Zdůvodnění a popis změny:

V rámci založení opěrné zdi v jižní části je potřeba vzhledem k nevyhovujícímu materiálu stávající navážku vytěžit a znovu nahradit inertním materiálem v rozsahu více než 130m<sup>3</sup>.

|                                      |     |  |                       |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ANO |  |                       |
| Vliv změny na cenu díla:             | ANO |  |                       |
| Náklady na změnu celkem:             |     |  | 210 463,99 Kč bez DPH |
| přípočty celkem:                     |     |  | 210 463,99 Kč bez DPH |
| odpočty celkem:                      |     |  | 0,- Kč bez DPH        |

Přílohy: soupis méněprací - víceprací  
zápisy ve SD  
zápisy z KD /z projednání, porady/  
ostatní, fotodokumentace, situace atd.

příloha č.1  
příloha č.2

| Za útvar / oddělení / firma             | Jméno               | Datum        |
|---|---------------------|--------------|
| zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.      | Josef Mládek        | 27. 11. 2019 |
| projektant /AD/ - Planstav s.r.o. Plzeň | Ing. Vladimír Beneš | 27. 11. 2019 |
| objednatel /OI - MIMP/ - vedoucí odboru | Ing. Pavel Grisník  | 2. 12. 2019  |
| - vedoucí odd. přípravy                 | Ing. David Malán    | 2. 12. 2019  |
| - TDS                                   | Petr Rezler         | 2. 12. 2019  |
| - cenová kontrola                       | Iva Baierová        | 2. 12. 2019  |