


Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

dodávka a montáž nových ocelových zárubní vč. dveřních křídel

dodávka a montáž protipožárních dveří

Část díla dotčená změnovým listem

1. a 2. nadzemní podlaží

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace předpokládala ponechání stávajících ocelových zárubní a žádnou dodávku protipožárních dveří.

Nové řešení :

Stávající poškozené ocelové zárubně v 1.NP budou odstraněny a nahrazeny novým ocelovými vč. křídel. Do objektu budou v souladu s PBŘ dodány protipožární dveře.

Zdůvodnění změny :

V průběhu provádění prací byla odkryta nepřístupná část ocelových zárubní vnitřních dveří. Bylo zjištěno, že zárubně jsou při prahové spojce silně zkorodované. Stav zárubní vyžadoval jejich výměnu. Dodávku protipožárních dveří požaduje vypracované PBŘ.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zapsáno v zápise z KD č. 4, bod č. 4.1.5.1

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ano, došlo ke zvýšení kvality díla, byla odstraněna skrytá porucha objektu.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	101 958,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-9 568,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	92 390,00 Kč
DPH:	19 401,90 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	111 791,90 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
Dne:		Dne:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 1**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	2 240,00				
99 Staveništní přesun hmot	976,00				
766 Výplně otvorů 1.N.P.		93 622,00			
783 Nátěry		5 120,00			
CELKEM OBJEKT	3 216,00	98 742,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			101 958,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY




Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPI)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
		-9 568,00			
CELKEM OBJEKT	0,00	-9 568,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-9 568,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	
Za technický dozor investora:	

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				96 838,00						
		Díl: 96	Bourání konstrukcí				2 240,00		222,80		2 697,20		0,01
URS	6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,00000	280,00	2 240,00	27,85	222,80	337,15	2 697,20	0,00	0,01
		Díl: 99	Staveništní přesun hmot				976,00		0,00		976,00		0,00
URS	7	R	Likvidace nabouraných hmot , po demont.zárubní	ks	8,00000	122,00	976,00	0,00	0,00	122,00	976,00	0,00	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				5 120,00						
		Díl: 766	Výplně otvorů 1.N.P.				93 622,00		5 346,84		4 768,16		0,25
SoD	1	7660303.1	Vnitřní dveře, vel.700/1970 mm, hladké, z 1/3 matné sklo, ocelová lísovaná zárubeň - ozn.10	kus	1,00000	5 220,00	5 220,00	656,98	656,98	596,02	596,02	0,03	0,03
SoD	2	7660303.2	Vnitřní dveře, vel.800/1970 mm, hladké, z 1/3 matné sklo, ocelová lísovaná zárubeň - ozn.11	kus	7,00000	5 380,00	37 660,00	669,98	4 689,86	596,02	4 172,14	0,03	0,22
IK	3		Protipožární dveře EW 30 DP3 vel.800/1970 vč. Kování	kus	2,00000	6 315,00	12 630,00						
IK	4		Vnitřní dveře, vel.800/1970 mm, hladké, z 1/3 matné sklo	kus	7,00000	4 784,00	33 488,00						
IK	5		Vnitřní dveře, vel.600/1970 mm, hladké, z 1/3 matné sklo	kus	1,00000	4 624,00	4 624,00						
		Díl: 783	Nátěry				5 120,00		821,60		4 298,40		0,01
URS	8	783120014RAB	Nátěr zárubní , základní a dvojnásobný krycí	ks	16,00000	320,00	5 120,00	51,35	821,60	268,65	4 298,40	0,00	0,01
Celkem změnový list							101 958,00						

Za zhotovitele:

Za projektanta:


Za objednatele:

Jan Hrdina

Za technický dozor:










ZMĚNOVÝ LIST č. 1






ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		psv	Práce a dodávky PSV				-9 568,00						
		Díl: 766	Výplně otvorů 1.N.P.				-9 568,00						
SoD - IK	1		Vnitřní dveře, vel.800/1970 mm, hladké, z 1/3 matné sklo	kus	-2,00000	4 784,00	-9 568,00						
Celkem změnový list							-9 568,00						

Za zhotovitele:			
Za projektanta:			
Za objednatele:			
Jan Hrdina			
Za technický úkol investora:			

Změnový list		
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace		
Změnový list číslo 2		
Identifikace akce		
Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)	
Číslo akce SMVS:	014V122007129	
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.	
Projektant:		
Předmět změnového listu		
zemní práce na přístavbě		
Část díla dotčená změnovým listem		
Přístavba		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace předpokládala: - provedení betonových základových prahů v celém obvodu - vybetonování základů z prostého betonu Projektová dokumentace neobsahovala vyztužení základové desky.		
Nové řešení :		
1, Při provádění zemních prací byl objeven stávající kamenný základ, v části přístavby proto nebylo nutné provádět nový betonový základový prah. 2, Část základů je provedena ze ztraceného bednění, zejména se jedná o část u vstupu. Tímto bude možné provést tepelnou izolaci soklu a zamezit vzniku tepelných mostů. 3, Do základové desky byla statikem dopočítána výztuž.		
Zdůvodnění změny :		
1, V části přístavby je ponechán stávající zděný základ, který po kontrole projektantem vyhovuje a není třeba provádět nový betonový základový prah. 2, Vybetonování základů dle PD by docházelo k tepelným mostům, proto bylo přistoupeno k provedení základů ze ztraceného bednění a doplnění tepelné izolace soklu. 3, Pro zajištění kvality základové desky je nutné vložit výztuž.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
Zápis z kontrolního dne č. 6.		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: Ne		
Vliv na kvalitu: Kvalita zůstává zachována, změnami se podařilo dodržet projektované parametry stavby.		
Vliv na cenu: Ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 547,40 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 10 193,92 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	22 353,48 Kč	
DPH:	4 694,23 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	27 047,71 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:		
Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK		
		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2**PŘÍPOČTY****REKAPITULACE**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	21 700,65				
2 Základy, zvláštní zakládání	5 794,45				
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 052,30				
CELKEM OBJEKT	32 547,40	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			32 547,40	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY**REKAPITULACE**



Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-3 219,58				
2 Základy, zvláštní zakládání	-6 974,34				
CELKEM OBJEKT	-10 193,92	0,00	0,00	0,00	0,00


VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-10 193,92	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za technický dozor inženýra:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	






ZMĚNOVÝ LIST č. 2

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				32 547,40						
	Díl:	1	Zemní práce				21 700,65		0,00		21 700,65		0,00
SoD	1	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, prostor mezi základy 30x0,4 přípočet	m3	7,60000	167,00	1 269,20	0,00	0,00	167,00	1 269,20	0,00	0,00
SoD	2	130901113	Bourání konstrukcí kamenných na MC ve vykopávkách, zadní zdívo nad terénem	m3	1,73000	1 985,00	3 434,05	0,00	0,00	1 985,00	3 434,05	0,00	0,00
SoD	3	130901121	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk., původní základ pod terénem 6,1x0,6x1,2	m3	2,66000	6 390,00	16 997,40	0,00	0,00	6 390,00	16 997,40	0,00	0,00
	Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				5 794,45		4 749,02		1 045,43		0,24
URS	4	273361411	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, 8/150/150 7ks	t	0,22870	25 560,00	5 794,45	20 948,48	4 749,02	4 611,52	1 045,43	1,05	0,24
	Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 052,30		3 817,87		1 234,43		3,27
URS	5	311113111	Stěna z tvámic ztraceného bednění Best, tl. 40 cm	m2	3,30000	1 531,00	5 052,30	1 156,93	3 817,87	374,07	1 234,43	0,99	3,27
Celkem změnový list							32 547,40						

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický dozor stavební:		
Za objednatele		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ODPOČTY

Stavba:

KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)

Objednatel:

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel:

IVAK s.r.o.

Projektant:



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				-10 193,92						
	Díl:	1	Zemní práce				-3 219,58		0,00		-3 219,58		0,00
SoD	5	132201101	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 , 4,4+1,5+0,8+0,25=6,95m3 (8,321-6,95)	m3	-5,55100	580,00	-3 219,58	0,00	0,00	580,00	-3 219,58	0,00	0,00
	Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				-6 974,34		-3 983,46		-2 986,08		-7,07
SoD	17	274313811	Základový pas z betonu C 20/25	m3	-2,47800	2 750,00	-6 814,50	1 587,00	-3 932,59	1 163,00	-2 881,91	2,84	-7,05
SoD	18	274351121	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	-0,48000	279,00	-133,92	105,98	-50,87	163,02	-78,25	0,04	-0,02
SoD	19	275351122	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	-0,48000	54,00	-25,92	0,00	0,00	54,00	-25,92	0,00	0,00
Celkem změnový list							-10 193,92						

Za zhotovitele:



Za projektanta:



Za technický dozor:



Za objednatele


Jan Hrdina

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 3

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

průchod mezi přístavbou a původním objektem

Část díla dotčená změnovým listem

Přístavba

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní řešení předpokládalo prosté vybourání otvoru v nosné stěně z plných cihel.

Nové řešení :

Vyříznutí přesného otvoru speciální technologií a použití speciálních prvků pro dočasné zajištění stability objektu.

Zdůvodnění změny :

Nosná stěna není provedena výhradně z plných cihel, ale jedná se o smíšené zdivo s větším procentem velkých kamenných prvků, které nejdou dělit. Z tohoto důvodu je nutno přistoupit k řezání otvoru.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z KD č. 5, bod 4.1.5.1.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne, ale nedojde ke zhoršení stability objektu nevhodným prováděním prostupu.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	58 231,50 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	58 231,50 Kč
DPH:	12 228,62 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	70 460,12 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
dne:		dne:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 3**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	41 851,50				
767 Konstrukce zámečnické		16 380,00			
CELKEM OBJEKT	41 851,50	16 380,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			58 231,50	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY





Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický dozor inv:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		




ZMĚNOVÝ LIST č. 3

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				41 851,50						
		Díl: 97	Prorážení otvorů				41 851,50		11 436,92		30 414,58		0,24
	1	975021311R00	Podchycení zdiva při tl.zdi do 60 cm, ocelovým nosníkem lž.140mm	m	3,60000	1 280,00	4 608,00	385,73	1 388,63	894,27	3 219,37	0,07	0,24
	2	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva kamenného do D 160 mm, 5ks x 0,6m vč. přemístění technologie	m	3,00000	2 640,00	7 920,00	1 060,35	3 181,05	1 579,65	4 738,95	0,00	0,00
	3	970241350R00	Rezáni zdiva kamenného hl, řezu 350 mm, 4x2,25m + 2x 1,15m = 11,3m	m	11,30000	2 595,00	29 323,50	607,72	6 867,24	1 987,28	22 456,26	0,00	0,00
		PSV	Práce a dodávky PSV				16 380,00						
		Díl: 767	Konstrukce zámečnické				16 380,00		1 650,60		14 729,40		0,01
	4	767995101R00	Výroba a montáž kovové podpůrné konstrukce, dle předloh	kg	180,00000	91,00	16 380,00	9,17	1 650,60	81,83	14 729,40	0,00	0,01
Celkem změnový list							58 231,50						


Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za objednatele:	Jan Hrdina
Za technický dozor stavebníka:	

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 4

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Číslo akce SMVS:	014V122007129
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	IVAK s.r.o.
Projektant:	

Předmět změnového listu

průzkum kanalizace

Část díla dotčená změnovým listem

kanalizační přípojka

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Projektová dokumentace nepředpokládala čištění stávající kanalizační přípojky a provedení kamerové prohlídky.

Nové řešení :

Bylo provedeno vyčištění stávající kanalizační přípojky objektu a její průzkum kamerovou prohlídkou.

Zdůvodnění změny :

Při přípravě připojení kanalizační přípojky přístavby objektu bylo zhotovitelem zjištěno, že splaškové vody se stávající kanalizační přípojkou vrací zpět do revizní šachty. Objednatel požádal zhotovitele o provedení vyčištění a kamerové prohlídky stávající přípojky, a to v úseku od septiku až po napojení na veřejnou stoku.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis z kontrolního dne č. 6.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne.

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	13 770,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	13 770,00 Kč
DPH:	2 891,70 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	16 661,70 Kč


Za zhotovitele:	Za projektanta	Za technický dozor investora
		
datum:		datum:

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Ing. David Pokorný, vedoucí OSNM, KŘP LK



ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 


REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	13 770,00				
CELKEM OBJEKT	13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			13 770,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY






Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
 Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
 Zhotovitel: IVAK s.r.o.
 Projektant: 

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00





Za zhotovitele:		
Za projektanta:		
Za technický dozor investora:		
Za objednatele:		
Jan Hrdina		

ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - OOP Cvikov - rekonstrukce objektu včetně úpravy pro bezbariérové užívání (NRPM)
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: IVAK s.r.o.
Projektant: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		HSV	Práce a dodávky HSV				13 770,00						
	Díl:	97	Prorážení otvorů				13 770,00						
IK	1	1	Průzkum a čištění kan.potrubí pr.200mm, likvidace fekálií 5m3 vč.záznamu	kpl	1,00000	13 770,00	13 770,00						
Celkem změnový list							13 770,00						

Za zhotovitele:	
Za projektanta:	
Za technický dozor stavby:	
Za objednatele:	
Jan Hrdina	